

VOLUME N. 5.1

DESIGN AND QUALITY CONTROL REPORT GENERAL AND MAIN COMPONENTS

1. TESTING AND ACCEPTANCE PROCEDURE
2. ACCEPTANCE AFTER FINAL TEST AT ANSALDO
3. ACCEPTANCE AFTER FINAL TEST AT SLAC
4. ANSALDO INSPECTION AND TEST PROGRAMME
5. ANSALDO CONTROL REPORT
6. VALVE BOX AND CHIMNEY CONTROL REPORT "Zambetti"
7. CRYOSTAT CONTROL REPORT "Simic"
8. CYLINDER CONTROL REPORT "Ansaldo MI"
9. CYLINDER CONTROL REPORT "C.S.C."
10. CRYOSTAT STRUCTURAL DESIGN
11. VALVE-BOX STRUCTURAL DESIGN

SLAC Memorandum

May 7, 1998

To: Distribution

From: Martin Berndt MS 49 *MB*

Subject: Modified BaBar Quench Detector Tests

On Friday April 30 1998, we made a series of runs to test a modification of the BaBar Solenoid Quench Detectors, with the aim of eliminating the false triggers from the Quench Detectors that result in a Fast Discharge (opening of DC breakers, 40 second decay time constant) when all that is called for is a Slow Discharge (shutting off the DC power supply, with the current decaying through the DC cables and the power supply freewheeling diodes, 1700 second decay time constant). The tests showed that with the modified circuit a slow discharge will not initiate a fast discharge because of false triggers from the Quench Detectors.

I. Test Results

Figure 1 shows chart plots of Quench Detectors QD1 (modified) and QD2 (unmodified) Monitor outputs. Before the modification QD1 and QD2 had essentially equal output signals. Three transients show up on each trace. The 1st one occurs when a current ramp is initiated at 200 Amp/min ($L \cdot di/dt = 0$ to +9 Volts). The 2nd transient occurs when the current has reached 200 Amperes ($L \cdot di/dt = +9$ to 0 Volts). The 3rd transient occurs when the power supply is shut off at 200 Amperes (primary side contactor is opened) and the current decays through the DC power leads and the power supply freewheeling diodes ($L \cdot di/dt = 0$ to -1 Volt). Clearly, the transients on modified QD1 are smaller than on unmodified QD2.

Figure 2 shows traces of QD1 and QD2 Output Monitors, **both modified**, at 4600 Amperes. The 1st transient occurs when the current has reached 4600 Amperes at a rate of 147 Amp/min and the ramp stops ($L \cdot di/dt = +13$ to +6.5 Volt step change). The 2nd transient occurs when the power supply is shut off at 4600 Amperes, and the current decays through the DC power leads and the freewheeling diodes ($L \cdot di/dt = +6.5$ to -1.0 Volts step change), without initiating a fast discharge.

Figures 3 and 4 are from the Ansaldo Fast Data Acquisition System, and show the QD1M and QD2M outputs at the moment the power supply is shut off while at 4600 Amperes. Figure 3 is from a run taken in March 1998, before modification of the Quench Detectors, and shows the magnet going into a Fast Discharge following a Slow Discharge, after the QDM outputs reached about 0.11 Volts. Figure 4a was taken after the Quench Detectors were modified, and shows the QDM outputs not exceeding +0.06 and -0.026 Volts, thus avoiding a Fast Discharge. Figure 4b shows the early part of the

same transient on an expanded scale. Note the different x and y scales for Figures 3 and 4. The shape of the curves in Figure 4a is similar to those of the 2nd transient in Figure 2, since they are the same event, although the scales are different.

For reasons I don't completely understand, the results taken at 200 Amperes do not scale with those taken at 4600 Amperes. Power supply response may have something to do with the discrepancy. If time permits, we can perhaps perform more tests to fine tune the compensation.

II. Background and Details of Modification

An analysis of the Quench Detector problem is discussed in a memo I published on March 20 1998. In summary, the proposed solution involved modifying the dynamic response of the Quench Detectors, to account for the transient unbalance in the voltages that appear across the two layers of the magnet coil whenever a current is induced into the coil cylinder. Measurements had shown that for a step change in the voltage across the coil, the transient unbalance was a few percent and lasted about 2 seconds.

Figure 5 is a simplified schematic diagram of the modifications that were made on both QD1 and QD2 Quench Detectors. For a transient period lasting about 2.2 seconds the signal from the Bottom Coil is attenuated by up to 2% with the addition of an RC network. The particular values were arrived at by finding a near optimum RC combination in tests conducted between 0 and 200 Amperes. Clearly, some fine tuning of the compensation would be desirable, but may not be necessary.

III. Quench Detector Functioning

Concern was expressed that the modifications that were made might have rendered the Quench Detectors non-functional. If one examines the circuit of Figure 5, the conclusion is that the changes should have no effect on the DC levels for detecting a quench, but could change the response time.

On Monday May 4 1998 we made a DC test of the Quench Detectors to determine the trigger levels. DC signals were inserted from points T to C or B to C (Figure 5), to measure the level at which the "Quench Detected" LED indicator would come on. It took approximately + or - 40 millivolts to trigger.

No tests were made on the speed of response of the Quench Detectors. My own understanding of how the Quench Detector functions is that with the modifications the response is either advanced or retarded, depending on which half of the coil quenches first, and on how fast the voltage increases.

Fig 1: Behavior of modified and unmodified Quench Detectors @ 200 Amperes






Fig 2: Behavior of modified Quench Detectors @ 4600 Amperes

- When 147 A/min ramp is stopped ($\Delta V = 3.8 \text{ V}$)
- When power supply contactor is opened and magnet current decays through cables & power supply freewheeling diodes ($\Delta V = 7.0 \text{ V}$)




Quench Detectors Monitor



Time (Sec)

Fig 3


QDM



Time (Seconds)

Fig. 4a

QDM



◆ QD1M
■ QD2M

Time (Seconds)

Fig. 4 b






Fig-5: Modification of Ansaldo Quench Detectors to account for asymmetry in two layer coil


6 Magnet Mapping Results

Bz vs Z Along the Outer Radius of the Drift Chamber




Br vs Z Along the Outer Radius of the Drift Chamber






% DIFFERENCE in B_{mod} from B_{central} (%)



NET FORCE ON COIL (METRIC TONS)



(Without Q2)

- x measured at $B_0 \approx 1.5 T$
- calculated for $B_0 = 1.5 T$
- calculated for $B_0 = 1.7 T$


Gauss

1000

100

206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266
Distance in cm

Q2



June 25, 1998

BABAR Superconducting Solenoid


Acceptance After Final Test at SLAC

Prepared by:


W. Burgess⁰, W. Craddock⁰, P. Fabbriatore⁰⁰, T.O'Connor⁰⁰⁰

⁰ SLAC
⁰⁰ INFN
⁰⁰⁰ LLNL


Approved by the BABAR Solenoid Technical Committee:

 5/12/98


Thomas G. O'Connor
Magnet Co-System Manager, (LLNL)

 12/5/98


Elwyn Baynham
Magnet Consultant, (RAL)



Robert Bell
BABAR Chief Engineer, (SLAC)




Pasquale Fabbriatore
Magnet Physicist, (INFN-Genova)




Wes Craddock
Cryogenic Engineer, (SLAC)

Hans Quack
Cryogenic Consultant, (U. of Dresden)



Bill Burgess
Cryogenic Engineer, (SLAC)



Marcello Giorgi
Chairperson, (INFN-Pisa)

Acceptance at SLAC

Based on the satisfactory completion of the required acceptance test at SLAC, the following document certifies that the solenoid works properly and according to specification. Due to minor concerns on parts of the control system hardware and software, acceptance is given with reservations.

The document is composed of four parts:

1. Report on Final Testing at SLAC
2. Required Documentation
3. Action Items
4. Appendices with some relevant measurements carried out during the test

The commissioning of the solenoid was carried out in 3.5 months by a SLAC-LLNL-INFN-ANSALDO team.

SLAC

M.Berndt, W.Burgess, A.Candia, W.Craddock and W.Kaminskas

LLNL

T.O'Connor and S.Shen (part time)

INFN


P.Fabbricatore, C.Priano and R.Musenich (part time)

ANSALDO


G.Gaggero, D.Guido, P.Moreschi and P.Valente

Addendum 1

Ansaldo accepts this document and its addenda and agrees to fix the VME software problems by August 1, 1998. Ansaldo will fully install, test and prove the correct functioning of the new code at SLAC.



Pierluigi Valente
Engineering Manager – (Ansaldo)




Roberto Penco
Engineering Director – (Ansaldo)


Addendum 2


While the existing VME control system will work adequately to control the solenoid, operational experience has shown that dual control systems (VME for the solenoid and Allan Bradley PLC for the liquefier) is unnecessary complicated. After an open discussion between SLAC and Ansaldo, to simplify the control interface the **BABAR Solenoid Review Committee proposes** to replace the VME based control system with a PLC control system of similar type to the helium liquefier. **Ansaldo agrees** to assist with the overview and commissioning to the new PLC system. In pursuance of the above Ansaldo will provide one man-month of assistance. (2 weeks at Ansaldo reviewing and approving the changes and 2 weeks at SLAC during the commissioning of the new system, which is scheduled for September 1998). SLAC and Ansaldo will share the responsibility for the implementation of the new control system


In return for Ansaldo's assistance SLAC has agreed to return the VME crate and 5 Siemens PID controllers to Ansaldo after the new control system is commissioned.


Thomas G. O'Connor
Magnet Co-System Manager, (LLNL)


Elwyn Baynham
Magnet Consultant, (RAL)



Robert Bell
BABAR Chief Engineer, (SLAC)



Pasquale Fabbicatore
Magnet Physicist, (INFN-Genova)



Wes Craddock
Cryogenic Engineer, (SLAC)

Hans Quack
Cryogenic Consultant, (U. of Dresden)


Bill Burgess
Cryogenic Engineer, (SLAC)


Marcello Giorgi
Chairperson, (INFN-Pisa)


Pierluigi Valente
Engineering Manager - (Ansaldo)


Roberto Penco
Engineering Director - (Ansaldo)

1 Report on Final Testing at SLAC

1.1 Tests

The tests listed below were taken from Section 5.14.8 of the Solenoid Technical Specification. Operational tests of the fully integrated solenoid include the service chimney, control dewar system, power supply, vacuum system and control/data acquisition system

1. Global leak test of the cryostat: Check if the winding cylinder cooling circuit and the thermal shield are vacuum leak tight. While pumping on the cryostat, pressurize the cryogenic pipings to 6.6 bar absolute and check for leaks using a helium mass spectrometer. Leak test all external surfaces for leaks to atmosphere. Vacuum leak testing shall be performed using a helium mass spectrometer leak detector with a sensitivity $> 1 \times 10^{-9}$ mbar l s⁻¹

Test passed

Note: During the test a leak was detected in the coupling (KENOL type) between inner and outer shield at the side opposite to chimney. Following this, all four KENOL couplings were replaced by direct pipe welding or brazing.

2. Global leak test of the valve box: Close the valve box panels and global leak test the valve box. While pumping on the valve box pressurize the cryogenic reservoirs and pipings 6.6 bar absolute and check for leaks with a helium mass spectrometer. Leak test all external surfaces for leaks to atmosphere. Vacuum leak testing shall be performed using a helium mass spectrometer leak detector with a sensitivity $> 1 \times 10^{-9}$ mbar l s⁻¹

Test passed

3. Vapor Cooled Current Lead Tests: Make the required piping shorts at the bottom of the chimney to allow the valve box to be cooled down and operated external of the coil. Cool the valve box to operating temperature. Test the current leads to 100% of the design current; (105% of operating current). Demonstrate that the current leads will operate safely without flow for 3 minutes at 100% of the design current

The Review Committee has canceled this test

4. Global leak test the solenoid: Pump down the cryostat/valve box assembly and pressurize with helium gas the coil and thermal shield cooling circuits. Leak test all external surfaces for leaks to atmosphere. Vacuum leak testing shall be performed using a helium mass spectrometer leak detector with a sensitivity $> 1 \times 10^{-9}$ mbar l s⁻¹

Test passed

5. Final system checks: Check solenoid interlocks system, solenoid control system, quench protection system, power supply system, and vacuum system.

Test passed

6. High potential test between one current lead and the control dewar "ground" to 520 V, with leakage current not to exceed 0.1 mA with full vacuum in the service chimney at room temperature; [min voltage 520, max current 50 μ A];

Test passed

Note: The leakage current at 520 V was 2 μ A with solenoid was at 300 K

When the solenoid was at 4.5 K the measured leakage at 520 V was 175 μ A. At this temperature the test voltage was increased up to 680 V

During initial cool-down, condensation and ice had developed on the lead flanges and pipings. The leakage when the coil was cold is most likely due to trapped water vapor inside the epoxy laminate flange insulators. Later, SLAC supplied cartridge heaters fitted to the lead bus-bars eliminated the condensation.

7. Cool the system to operating temperature, logging coil temperatures vs. time. Check the operation of the coil cooling thermo-siphon system. Record the value of all pertinent strain gauges ;

Test passed

Notes:

- Two strain gauges placed on axial rods (TS21 and TS22 both at the chimney end) and one strain gauge on radial rod (TS07) are not working properly. The reason is that one of four wires (for reading the resistance) of these sensors is shorted to ground. This appeared after the triangular chimney was closed. Also the signal from strain gauge TS80 on axial rod at chimney end is defective. The four leads seemed in contact to ground. The reason has not yet been understood.
- The following thermometers are defective:
 - HT06 Possibly due to a bad soldered joint in the external wiring.
 - MT09 Possibly a grounding problem.
- When cold it was observed that after closing the cryostat vacuum isolation valve the pressure increased from $\sim 1.5 \cdot 10^{-7}$ to $2 \cdot 10^{-5}$ mbar in 18 h. This equates to a He leak of $\sim 2 \cdot 10^{-6}$ mbar l/s . This leak when cold is compatible with a 300 K leak of $1 \cdot 10^{-8}$ mbar l/s. Unfortunately, the leak requires that the cryostat be pumped constantly.

- 8 Measure the heat load in the helium and nitrogen systems at zero current. [Note that in this and all subsequent tests thru 13 the heat leak should not exceed the values listed below

<i>BABAR Solenoid Magnet Cryogenic Heat Loads</i>			
<i>Item</i>	<i>Liquefaction g/s (l/h)</i>	<i>Refrigeration at 4.4K (Watts)</i>	<i>At 77 K (Watts)</i>
<i>Current Leads</i>	0.42 (12)		
Solenoid and Valve Box Radiation and Conduction Heat Load		70	
<i>Solenoid Heat Shield Heat Load</i>			350
<i>Total Steady State Load</i>	0.42 (12)	70	350

Measured Heat Loads:

- The global (unpowered) heat load measurement performed at SLAC was made by isolating the 4,000 l supply dewar from the liquefier and then carefully monitoring the level drop (volume withdrawn) from this vessel. During the measurement, nominal operating conditions of liquid level, pressure, and current lead & coil heat shield flows were maintained in the coil. An estimated transfer lines heat load of 3 watts is subtracted from the total. The external dewar pressurizing heater load is also subtracted from the measured value. Enthalpy and density for the correct pressures were used. An estimated 2.72 gm/sec of 1.53 bara LHe was sent from the external dewar. The measured solenoid magnet loss is estimated to be 44 watt under the following conditions:

Liquid reservoir level:	75%
Cryostat pressure:	1.2 bar (1.3 psig)
External dewar heater:	102 watt
Current lead flow (0 amp)	70 l/m (x2) = 0.38 g/s = 6.3 W
Heat shield flow	0.35 g/s = 76 W
4000 l external dewar pressure:	1.53 bar (7.5 psig)
Heat shield supply temp.:	4.5 K
Heat shield outlet temp.:	45 K

- When the coil was powered at 105% of nominal (1.58 T), the current lead mass flow rate was 90 l/m x 2 corresponding to a heat load of 8 W. The current lead specification sheet lists 11.75 W at 5 kA and 7.05 W unpowered. At this current and lead flow, the voltage drop across each lead was ~ 40 mV. It is reasonable to add 4 W for the powered condition. Thus the powered magnet heat load is estimated to be 48 watt. When testing the coil at ANSALDO with the shields at 93 K, the total heat load was 54 W + 7 l/h = 59 W (coil unpowered). Extrapolating Ansaldo data to 80 K shield and 5000 A, the heat load was estimated to be 46 W + 14 l/hr (current lead) = 56 watt. A lower shield temperature of 45 K at SLAC vs. the 93 K at Ansaldo can explain most of the difference between the two measurements. From both these tests we can conclude that the heat load at 4.4K is well within specification.

- At SLAC the shields were cooled by cold helium gas coming from the LHe reservoir in the Valve Box. The shield temperatures ranged between 37 and 49K. Using a mass flow of .35 g/s with an enthalpy difference of $248 - 30.8 = 217$ j/gm (@1.2 bar), the shield heat load is calculated to be 76W. This value is less than the 131 watt measured at Ansaldo using rate of temperature rise. However, in both cases the load is considerable less than specified value of 350 Watt @ 77 K.

Test passed

- 9 Operate power supply to small current and verify proper connection and operation of all voltage potential taps, quench detector noise, and temperature. [check that all sensors are working properly, numbered correctly, and displayed correctly in through the control software];

Test passed

- 10 Charge the coil incrementally to at least six increasingly larger current values from zero current (i.e. 0 to 44%, 63%, 78%, 90%, and 100% of the design current) at the specified charge rate appropriate to the current level with fast and slow discharges at the end of each current plateau. Continuously monitor the axial and radial tie-rod forces. Compare the forces in the axial tie-rods with the computed ones and move the coil in the axial direction if necessary to reduce the axial force. Operate dump switch and energize dump at 100% of maximum operating current of the solenoid. Log versus time the:

- the solenoid current and solenoid terminal voltages,
- temperature and pressure in the coil and shield,
- the mechanical strain of the cold mass support rods,
- the temperature of the liquid helium,
- liquid helium level and pressure in the liquid helium reservoir,
- helium flow rate,
- temperature, voltage drop and helium flow rates in the vapor cooled current leads,
- vacuum level
- and the temperature of the protective resistor,

during this and all tests specified in 11, 12, and 13 below. Logging rates for quantities recorded shall be sufficiently rapid to display the useful time-dependent detail in each parameter, especially during quenching;

- The solenoid was initially charged to 1500 A at 1.7 A/s. No anomalies were found
- The second step was to charge the solenoid to 3500 A at 1.7 A/s. The current was incrementally increased to 1500,2000,3000 then 3500 A. At 3490 A, a fast discharge occurred. Analysis of the voltage and current signals (recorded by the fast data acquisition system) showed a 2 V variation of the "voltage across the coil" in 100 ms. The Quench Detector System interpreted this signal as a

quench and opened the breaker. This voltage variation was initiated by the power supply switching off upon reaching the voltage limit of the supply. At this time the maximum power supply voltage limit was 10 V. Consequently, a decision was taken to charge the coil at a lower ramp rate in order to keep the power supply voltage less than 7.5 V. We must take into account that the power supply lines to the coil have a resistance of 1.3 m Ω , therefore, at the design current of 4800 A we have a Resistive voltage drop of 6.24 V. During this discharge, problems occurred with the reservoir pressure relief system. The pressure increase was so rapid that:

- a) The pneumatically actuated vent valve (V4) had not time to open.
- b) The burst disc ruptured (6 bar) before the relief valve (5 bar) had time to open.

In order to avoid further problems of this kind, the command signal to the quench valve (V4) was disconnected from the VME system and hardwired to the breaker status signal. To increase its rate of opening, a 4 liter buffer volume was also added to the air supply immediately before the V4 valve pneumatic actuator. If the coil is not energized V4 can be placed in manual control. In this state it will not open if the breaker opens. When in remote, V4 is automatically opened if the breaker opens. To limit helium loss, a timer closes V4 after seven seconds. These modifications have been successfully tested.

- The third step was to increase the current incrementally to 4600 A at the following ramp rates:

- 0-2000 A at 1.7 A/s
- 2000-2500 A at 1.0 A/s
- 2500-3000 A at 1.0 A/s
- 3000-3800 A at 1.0 A/s
- 3800-4200 A at 0.5 A/s
- 4200-4400 A at 0.5 A/s
- 4400-4610 A at 0.5 A/s

With a requested current of 4610 A (power supply), the actual current in the coil was 4605 A. The central field, measured with a Hall probe, was 1.503 T. The operating current was determined to be 4596 A. This gives a design current (1.05 times the nominal current) of 4825A.

On charging the coil at 1.0 A/s the inductive voltage across the coil was 2.573V. The measured inductance is then 2.573 H, well in agreement with computation (2.56 H).

After 30 minutes of operation at I nominal a fast dump occurred. Analysis of the quench detectors signals showed that this was not a quench, but a fast dump (the Quench Detector System (QDS) opened the breaker). The only possibility was that a voltage spike was detected by the QDS. In order to solve this problem the following changes were implemented on the QDS and the Hardwired Safety System (HWSS):

- 1 The integrated threshold was changed by 50 mV to 60 mV
- 2 The fast threshold was changed by 80 mV to 150 mV
- 3 The input filter was changed from 20-ms to 40 ms
- 4 Filters to ground were added on the QDS input
- 5 Filters were added at the input of the HWSS

- The fourth step was to increase the current incrementally to the design current at the following ramp rates:

0-2000A at 1.7 A/s

2000-3500A at 1.0 A/s

3500-4300A at 0.5 A/s

4300-4830A at 0.5 A/s

With a requested current of 4830 A (power supply), the actual current in the coil was 4826 A and the measured field 1.58 T.

- The coil was held at the design current for 14 h. It was then lowered at 2000 A to test the bucking coil. The bucking coil was charged to full current and fast dumped without inducing a quench or high voltages at the QDS. The strain variation on axial strain gauges was negligible (20 μ mm/mm).
- The coil was charged to the operating current (4600 A) and another bucking coil fast dump test was performed. Also in this case a negligible signal was detected by the QDS. When the bucking coil was charged to 253A, the strain in the 3 axial tie rods increased by 100 μ ϵ in each rod. Since at 1800 μ ϵ , the corresponding force is 10 metric ton, the total axial offset force due to the bucking coil is 1.7 metric ton.
- A final test was made by initiating a slow discharge by opening the "interlocked" power supply door. The current was then closed in a circuit with the free wheel diode for a slow discharge. However, the voltage across the coil went from 0 to -8 V in 50 ms. The QDS was not able to compensate for such a signal and initiated a fast dump.

During the fast dump all relevant data was measured and stored.

Although the tests were not performed exactly as specified in (10), there was general agreement that they had been passed.

11 Charge magnet at a rate charge sufficient to reach design current in less than 30 minutes, and measure inductance of the solenoid; [Compare that the measured inductance to the calculated inductance of 2.56 H]

Due to a temporary limitation on power supply voltage (10V), this test was not done during commissioning. However, during the tests discussed before, the solenoid was charged at rates up to 3.3 A/s. At 1.7 A/s the coil temperature increases about 0.1 K due to current in the external cylinder. At 2.7 A/s the temperature rise is about 0.2 K. Operation of the coil is not dependant on ramp rates as high as 3.3 A/s.

12 Operate the solenoid at the design current for a period of not less than 12 hours; [Pass / Fail]

Test passed as discussed in point (10)

Note: The solenoid was operated for 14 h at 1.58 T (4826 A) while in the thermo-siphon cooling mode.

13 Measure the magnetic field on the solenoid axis during step 12, at the center of the coil and the two ends using a Hall probe. [1.5 T at the center of the coil]

The measured central magnetic field is 1.500 T at a current of 4591 A

1.2 Defective or missing items

Minor but important hardware and software problems were met. They are listed below:

- 1 Defective sensors:
 - TS07
 - TS21
 - TS22
 - TS80
 - HT06
 - MT08
 - MT09
- 2 Wrong signals:
 - DV03 This should be a few μV . In fact this signal randomly ranges in the mV range, indicating a probable bad connection. The signal is ok when there is current in the magnet
- 3 CLTS converter:
 - HT92 This sensor reads between -2K and -9K when the actual value must be $\sim 4.5\text{K}$. The ground connections according the schematic were unclear. Some time the displayed temperatures depend on the status of VME control software. In COOL or in ENERGY the displayed temperatures are different
- 4 Grounding
 - The general scheme for grounding the control system was unclear. During his stay at SLAC, P.Valente (ANSALDO) performed many changes. These greatly improved system operation. Updated documentation on the changes made is required.

5 VME control software problems:

- When starting VME "control tasks", dependant on system parameters, e.g. vacuum and level, VME should enter the appropriate sub-state (Vacuum, Cool or Energy). At the moment the system always starts its operation in the Vacuum sub-state

In the "Cool" sub-state there are two possible modes of operation too cool-down or warm-up the coil:

- a) using the Ansaldo VME control system
- b) using the liquefier control system

In either procedure there are problems:

- In the Ansaldo procedure a digital signal (LQOK) requests the liquefier to send liquid helium, LQOK=1, or 15K gas LQOK=0. Only the LQOK=0 is given from VME. The digital output is defined but there is no software logic to change its state. During the VME request for thermo-siphon, sometimes the "control tasks stop." It is then necessary to restart the complete VME system. As configured, it is not possible to go back from "Thermo-siphon" to "Automatic Cool-down" with VME, because the system retains the "Thermo-siphon" valve configurations. However, it is possible to go from "Thermo-siphon" to "Automatic Warm-up" to "Automatic cool-down." Automatic cool-down then has the correct valve configurations. During "Thermo-siphon" there is no protection against the helium level in the reservoir from going too high, which has happened on several occasions during reservoir fill. This is also a problem during "Automatic Cool-down" after switching from cold gas supply to liquid helium supply. Note the magnet is still being cooled via CV03 at this stage.
- In the liquefier procedure there are two sub-states: cool-down/warm-up and thermo-siphon. Also when the liquefier asks VME to change state, the "control tasks" stop. Again it is necessary to restart the whole Ansaldo VME control system.

In the "Energy" sub-state, when a quench occurs only selected data is acquired and recorded. This allows for a greater amount of "post quench" pertinent data to be obtained. This data is then written to a file. During this process two problems exist:

- All the data is not saved. Only the first set of data points are recorded. This data is then repeated in the file.
- Occasionally during the post-quench subroutine the "control tasks" stop.

There are some tasks, not essential to the VME control process, that are launched when the control program starts. The task that permits "read only" remote access to VME acquired data, has a problem. Occasionally this task stops working. It is not possible to restart the task without stopping and restarting "all tasks." One solution would be to program VME to allow for single tasks to be (re)started as required.

- 6 During slow discharge the current is forced to flow via the coil and the free wheel diode, which is located near to the power supply. When slow discharge begins, there is a rapid voltage variation of -8 V, in 50-60 ms. The 8 volts are due to the diode voltage drop plus the resistive voltage along the 60 m power leads (1.38 m Ω). The corresponding (8/2.56 A/sec) 3.07 A/sec is over the required specified value. A voltage signal is detected by the QDS, which opens the

breaker resulting in a fast dump. As suggested by M. Berndt, this signal is due to the current induced in the cylinder and to how the QDS operates. The QDS compares the difference of the voltage signal across both halves of the coil with a threshold value. The inductive voltage is compensated through a resistive bridge. In general, if e_1 and e_2 are the two inductive voltages across layer I and II, the compensation is made in such a way that:

$$e_1 - \alpha e_2 = \Delta e = 0$$

where α is due to the different inductance of the two layers:

$$\alpha = \frac{L_1 + M_{12}}{L_2 + M_{12}}$$

where L_1 is the inductance of layer 1, L_2 of layer 2 and M_{12} the mutual inductance between layers. The measured value of α is 1.03. Actually Δe was not set exactly to zero but rather to 10 mV, due to the sensitivity of the bridge. The compensation was performed at a constant di/dt (steady state conditions). Unfortunately, under steady state conditions the signal containing the derivative of the cylinder current is not included because it decays too quickly. The voltage in the coil due to non-steady current in the cylinder can be computed as:

$$V = M \frac{di_c}{dt} = \frac{Vk^2}{1-k^2} \exp\left(-\frac{tR_c}{L_c(1-k^2)}\right)$$

where:

- i_c is the current in the cylinder
- L_c the cylinder inductance = 2 μ H
- R_c the cylinder resistance = 1.25 μ Ohm
- K the magnetic coupling between coil and cylinder (0.9 can be assumed)
- V the voltage across the coil (Charging or discharging imposed voltage)
- M the mutual inductance between coil and cylinder (2 mH)

At $t=0$ $V=32$ V.


The mutual M can be written as $M_1 + M_2$ (where M_1 is the mutual between cylinder and layer I and M_2 is the mutual between cylinder and layer II).

At the quench detector we have a transient signal:

$$\Delta e = (M_1 - \alpha M_2) \frac{di_c}{dt}$$

There is no reason for which $M_1 - \alpha M_2 = 0$. In fact we have observed a signal of 100 mV as shown in the figure.

Quench Detectors Monitor



This test was done at a current of 4600 A. At -0.13 s, a slow discharge was started by opening a power supply interlock. The QDS(s) detected the unbalanced signals and initiated the open breaker command when these reached 60 mV ($T = -0.07$ s). The breaker opened at 0.03s, i.e. with ~ 100 ms delay. The unbalanced signal saturates at about 100 mV.

This problem has been fixed. A summary of the changes made to the quench detection circuit is listed in Section 5.

2 Documentation check list

Document	Received
1. Solenoid operation manuals	✓
2. Solenoid maintenance manuals.	
3. Manuals for Ansaldo special modules	
a) Quench Detector	✓
b) Quench Detector Preamplifier	Draft only
c) Valves Controllers	Draft only
d) Hardwired Safety	✓
e) CLTS Converter	✓
f) Current Lead/Bus Bar Voltage Thresholds	✓
g) 24 V Power Supply	✓
h) Battery Charger	✓
i) Voltage Limitor	
j) Voltage Divider	
4. Details of the quench detectors such as thresholds, integration time and charging or verifying values.	
5. Manufacturers Specifications and Operation/Maintenance Manuals for all components.	
6. List of recommended spare parts (Ansaldo special modules/components).	✓
7. List of recommended spare parts (non Ansaldo modules/components)	
8. Updated wiring diagrams and tables	
9. Detailed schematic of the grounding system, including QDS pre-amplifier and the data control system. Plus an overall block diagram of the ground system	
10. Official paper copy of <u>all</u> as built drawings including:	
a) Valve box, including the reservoir and current lead reservoirs, indicating vessel dimensions and piping heights together with the sensor positions.	

b) Coil and shields indicating the sensor positions.	
c) Shields showing cooling tube layouts.	
d) Location of tie rod temperature sensors.	
11. Official electronic copy of <u>all</u> as built drawings - stored on Jazz tape.	
12. Control system logic description	✓
13. Procedures for remote file transfer of data	✓
14. Procedures for VME data storage and retrieval	✓
15. Description in English of the VME code	
16. Design analysis documentation certifying that all vacuum vessels have been designed and fabricated as specified in section 5.9.4 of the technical specification.	
17. Official copy of all test results:	
a) Conductor	✓
b) Material specifications	✓
c) Welding	✓
d) Leak testing	✓
e) Dimensional measurements of all components	✓
18. Sequential photographic record made during the fabrication and assembly of all complex elements	✓
19. Fast data acquisition procedure	
20. Coil alignment and strain gage summary at present position	

3 Action Item List

1. Solve and rectify all software problems
2. Solve and rectify all sensor problems
3. Solve and rectify the fast dump initiation consequent to a slow discharge
4. Provide detailed operational manuals
5. Provide all missing documentation
6. Summary on 1 page of the quench detection circuit scaling factors
7. Provide VME OS9 reboot disk, procedure and EPROM chip
8. English version of display software

4 Appendices with relevant test data as measured during commissioning at SLAC

- 1- Axial offset forces
- 2- Cool-down
- 3- Fast dump from 4600 A (Current and Coil Voltages decay)

AXIAL OFFSET FORCE AND DISPLACEMENT


The figure shows the backward end tie rod axial forces as calculated from the measured strain.

Forces on each tie rod and total force (sum of the three) are shown. The total force, which is a maximum of 8 ton at 3800 A, is directed forward. The three forward end tie rod have no strain.


Force behavior vs current is in agreement with an axial displacement of 33 mm in the forward direction of the coil with respect to the iron, as calculated using ANSYS. When positioning the coil, the goal was to set the displacement to 30 mm in order to have the maximum force at 2500 A and only a few tons at full current.

The offset force is not equally shared by the three tie rods.

The average strain in the three tie rods is $500 \mu\epsilon$, corresponding to 0.3 mm displacement. The displacement measured with mechanical probes gave 1 mm axial displacement. This discrepancy is most likely due to compression of the spring washers on the tie rods and not as a result of tie rod stress.




COOL-DOWN




FAST DUMP

The figures below show current and voltage during a fast dump from 4600 A

Current



Voltage divided by 100



5 Changes to Quench Detector



II

MOD. BIANCO96.DWG

ANSALDO <small>Ansaldo Energia s. p. a.</small>		RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report				DV N. MA970410	
		<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO <small>on purchasing</small>		<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE <small>on manufacturing</small>		<input type="checkbox"/> IN CANTIERE <small>on site</small>	
COMMESSA / F1 JOB I 30004 EM		COMPLESSO cost code	LOTTO lot	DISEGNO PARTICOLARE detail dwg 620 RM 07142		POS./SECC./FIG. item/issue	REV. rev. C
TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO size construction/unit BABAR			CLIENTE customer	D/S. ASSEMBL assembly dwg		POS./SECC./FIG. item/issue	
ENTRATA MATERIALI entry note			ORDINE/POS. order/item	COD. FORNITORE supplier code		ODL/BOLLA N traveller nr	
DESCRIZIONE PARTICOLARE item AVVOLGIMENTO MAGNETE						STAMPIGLIATURE marks	
PCO N nr PCO	REV. rev.	FASE phase	PEZZI A BOLLA/ORD. on traveller/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI conforming	PEZZI DIFETTOSI nonconforming	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveller phase description					SPECIFICHE APPLICABILI Applicable specification S-TC-MA 031		REV. Rev. 0

STRATO ESTERNO

Pos GRADI	N° SPIRE	NON PRESSATO		PRESSATO A 20Kpa		(Rilasciato) NON PRESSATO		RiP. FALSA SPIRA
		ALTEZZA (mm)	N° SPIRE	ALTEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)		
0°	45	261	45	255	254.5	261	10.6	
45°	45	262	45	254	254	260	10.6	
90°	45	262	45	253	252.5	259	8.6	
135°	45	261	45	254	253.5	259	8.6	
180°	45	261	45	252	251.5	258.5	8.6	
225°	45	259	45	251.5	251.5	258.0	6.6	
270°	46	265	46	256.5	/	264	6.6	
315°	46	263	46	256	/	263	6.1	
Pos	N° SPIRE	ALTEZZA	N° SPIRE	ALTEZZA	ALTEZZA	ALTEZZA	φ RiP. =	
0°	20	123	20	120	119.5	121.5	3061.0	
45°	20	123	20	119	118.8	121.0	3061.15	
90°	20	121.5	20	118	117.5	120	3061.30	
135°	20	121.0	20	118	117.5	119.5	3061.25	
180°	20	120	20	117	116.5	119.0		
225°	20	119.5	20	116	116.0	118.5		
270°	20	119.5	20	115.5	/	118.5		
315°	20	118.5	20	114.5	/	117.5		

COGNOME Surname	CASERTA						
FIRMA Sign.	<i>Gull</i>						
DATA Date	22.01.97						
ENTE Unit	COEL						

ANSALDO Ansaldo Energia s. p. a.		RAPPORTO DI CONTROLLO <i>Inspection Report</i>				N° MA971006																																																			
<input checked="" type="checkbox"/> Genova <input type="checkbox"/> Legnano		<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO <i>on purchasing</i>		<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE <i>on manufacturing</i>		pag. 1 di 37																																																			
COMMESSA/Job F10004EM		LOTTO/Lot	COMPONENTE/Item code	DISEGNO/Drawing 620 RM07142	POS/Item	REV./Rev. C	BOLLALAVORAZ/Work note																																																		
IMPIANTO plant BABAR		ENTRATA MATERIAL/Entry Note		PEZZI A BOLLA-ORDINE/total pieces-Order		PEZZI CONTROLLATI/Inspected pieces																																																			
SPECIFICA/Specification			REV./Rev.		STAMPIGLIATURE/Stamps																																																				
DESCRIZIONE PRODOTTO/Item Description AVVOLGIMENTO STRATO ESTERNO			/																																																						
Pica n° M0004 item 046 ÷ 050 <div style="text-align: center; font-size: 2em;">STRATO ESTERNO</div>																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FASE</th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> CONTROLLO DIMENSIONI DELLE N° SPIRE e ALTEZZA DELL'AVVOLGIMENTO PRIMA - DURANTE - DOPO </td> <td> VEDI PAG. ALLEGATE </td> <td></td> <td></td> <td> * STRUMENTO USATO CALIBRO digit ELQSFO1QA D126 </td> </tr> <tr> <td> CONTROLLO ISOL. DI SPIRA </td> <td> VEDI PAG. 1/37 Bis </td> <td></td> <td></td> <td> MULTIMETRO QSF12UK M0008 RES. CAMPIONE QSF12UK 0003 TERMOMETRO ELQSFO4AA,0003 </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>								FASE					CONTROLLO DIMENSIONI DELLE N° SPIRE e ALTEZZA DELL'AVVOLGIMENTO PRIMA - DURANTE - DOPO	VEDI PAG. ALLEGATE			* STRUMENTO USATO CALIBRO digit ELQSFO1QA D126	CONTROLLO ISOL. DI SPIRA	VEDI PAG. 1/37 Bis			MULTIMETRO QSF12UK M0008 RES. CAMPIONE QSF12UK 0003 TERMOMETRO ELQSFO4AA,0003																																			
FASE																																																									
CONTROLLO DIMENSIONI DELLE N° SPIRE e ALTEZZA DELL'AVVOLGIMENTO PRIMA - DURANTE - DOPO	VEDI PAG. ALLEGATE			* STRUMENTO USATO CALIBRO digit ELQSFO1QA D126																																																					
CONTROLLO ISOL. DI SPIRA	VEDI PAG. 1/37 Bis			MULTIMETRO QSF12UK M0008 RES. CAMPIONE QSF12UK 0003 TERMOMETRO ELQSFO4AA,0003																																																					
strumenti usati: *																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">LIVELLO PND <i>NDP Level</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COGNOME <i>Name</i></td> <td>CASERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FIRMA <i>Signature</i></td> <td><i>[Signature]</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA <i>Date</i></td> <td>06.03.97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENTE <i>Department</i></td> <td>WOEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								LIVELLO PND <i>NDP Level</i>								COGNOME <i>Name</i>	CASERTA							FIRMA <i>Signature</i>	<i>[Signature]</i>							DATA <i>Date</i>	06.03.97							ENTE <i>Department</i>	WOEL																
LIVELLO PND <i>NDP Level</i>																																																									
COGNOME <i>Name</i>	CASERTA																																																								
FIRMA <i>Signature</i>	<i>[Signature]</i>																																																								
DATA <i>Date</i>	06.03.97																																																								
ENTE <i>Department</i>	WOEL																																																								

CONTROLLO ISOLAMENTO DI SPIRA (bobina babar)								
STRATO ESTERNO								
corrente applicata		I=10.00 Amp						
		T°C 24						
1° PEZZATURA			2° PEZZATURA			3° PEZZATURA		
N. SPIRE	(VOLT)	(mv /spira)	N. SPIRE	(VOLT)	(mv /spira)	N. SPIRE	(VOLT)	(mv /spira)
5	0.13415	26.83	5	0.07963	15.93	5	0.13531	27.06
10	0.13415	26.83	10	0.07963	15.93	10	0.13531	27.06
15	0.13415	26.83	15	0.07963	15.93	15	0.13531	27.06
20	0.13415	26.83	20	0.07963	15.93	20	0.13531	27.06
25	0.13415	26.83	25	0.07963	15.93	25	0.13531	27.06
30	0.13415	26.83	30	0.07963	15.93	30	0.13531	27.06
35	0.13415	26.83	35	0.07963	15.93	35	0.13531	27.06
40	0.13415	26.83	40	0.07963	15.93	40	0.13531	27.06
45	0.13415	26.83	45	0.07963	15.93	45	0.13531	27.06
50	0.13415	26.83	50	0.07963	15.93	50	0.13531	27.06
55	0.13415	26.83	55	0.07963	15.93	55	0.13531	27.06
60	0.13415	26.83	60	0.07963	15.93	60	0.13531	27.06
65	0.13415	26.83	65	0.07963	15.93	65	0.13531	27.06
70	0.13415	26.83	70	0.07963	15.93	70	0.13531	27.06
75	0.13415	26.83	75	0.07963	15.93	75	0.13531	27.06
80	0.13415	26.83	80	0.07963	15.93	80	0.13531	27.06
85	0.13415	26.83	85	0.07963	15.93	85	0.13531	27.06
90	0.13415	26.83	90	0.07963	15.93	90	0.13531	27.06
95	0.13415	26.83	95	0.07963	15.93	95	0.13531	27.06
100	0.13415	26.83	100	0.07963	15.93	100	0.13531	27.06
105	0.13415	26.83	105	0.07963	15.93	105	0.13531	27.06
110	0.13415	26.83	110	0.07963	15.93	110	0.13531	27.06
115	0.13415	26.83	115	0.07963	15.93	115	0.13531	27.06
120	0.13415	26.83	120	0.07963	15.93	120	0.13531	27.06
125	0.13415	26.83	125	0.07963	15.93	125	0.13531	27.06
130	0.13415	26.83	130	0.07963	15.93	130	0.13531	27.06
135	0.13415	26.83	135	0.07963	15.93	135	0.13531	27.06
140	0.13415	26.83	140	0.07963	15.93	140	0.13531	27.06
145	0.13415	26.83	145	0.07963	15.93	145	0.13531	27.06
150	0.13415	26.83	150	0.07963	15.93	150	0.13531	27.06
155	0.13415	26.83	155	0.07963	15.93	155	0.13531	27.06
160	0.13415	26.83	159	0.06372	15.93	160	0.13531	27.06
165	0.13415	26.83				165	0.13531	27.06
170	0.13415	26.83				170	0.13531	27.06
175	0.13415	26.83				175	0.13531	27.06
180	0.13415	26.83				180	0.13531	27.06
185	0.13415	26.83				185	0.13531	27.06
188	0.08049	26.83				189	0.10824	27.06
Volt totale	5.0439		Volt totale	2.53222		Volt totale	5.11453	
Res Ohm	0.50439		Res Ohm	0.25322		Res Ohm	0.51145	

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						22.01.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						45
PRESSING AT TURNS						45
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing	false turn
0°	20	123	120	119.5	121.5	10.6
45°	20	123	119	118.8	121	10.6
90°	20	121.5	118	117.5	120	8.6
135°	20	121	118	116	119.5	8.6
180°	20	120	117	115	119	8.6
225°	20	119.5	116	115	118.5	6.6
270°	20	119.5	115.5	115	118.5	6.6
315°	20	118.5	114.5	114	117.5	6.1
RAPPORTO TRA ALTEZZA E NUM. SPIRE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	20	5.62	5.47	5.45	5.55	
45°	20	5.62	5.42	5.41	5.52	
90°	20	5.65	5.47	5.45	5.57	
135°	20	5.62	5.47	5.37	5.55	
180°	20	5.57	5.42	5.32	5.52	
225°	20	5.65	5.47	5.42	5.60	
270°	20	5.65	5.45	5.42	5.60	
315°	20	5.62	5.42	5.40	5.57	
media	aver. value	5.62	5.45	5.40	5.56	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						22.01.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						45
PRESSING AT TURNS						45
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) (pres.a 20 Kgm)	Altezza(mm) (pres.a 24 Kgm)	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg m	press.at 24kg m	after releasing false turn	
0°	45	261	255	254.5	261	10.6
45°	45	262	254	254	260	10.6
90°	45	262	253	252.5	259	8.6
135°	45	261	254	253.5	259	8.6
180°	45	261	252	251.5	258.5	8.6
225°	45	259	251.5	251.5	258	6.6
270°	46	265	256.5	256	264	6.6
315°	46	263	256	256	263	6.1
RAPPORTO TRA ALTEZZA E NUM. SPIRE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	45	5.56	5.43	5.42	5.56	
45°	45	5.59	5.41	5.41	5.54	
90°	45	5.63	5.43	5.42	5.56	
135°	45	5.61	5.45	5.44	5.56	
180°	45	5.61	5.41	5.40	5.55	
225°	45	5.61	5.44	5.44	5.59	
270°	46	5.62	5.43	5.42	5.60	
315°	46	5.58	5.43	5.43	5.58	
media	aver. value	5.60	5.43	5.42	5.57	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						27.01.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						75
PRESSING AT TURNS						75
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	30		175		174	10.6
45°	30		173		175	10.6
90°	30		173		174	8.6
135°	30		172		174	8.6
180°	30		171		173.5	8.6
225°	30		170		173	6.6
270°	30		170		172.5	6.6
315°	30		170		172	6.1
RAPPORTO TRA ALTEZZA E NUM. SPIRE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	30	#####	5.48	#####	5.45	
45°	30	#####	5.41	#####	5.48	
90°	30	#####	5.48	#####	5.51	
135°	30	#####	5.45	#####	5.51	
180°	30	#####	5.41	#####	5.50	
225°	30	#####	5.45	#####	5.55	
270°	30	#####	5.45	#####	5.53	
315°	30	#####	5.46	#####	5.53	
media	aver. value		5.45		5.51	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					27.01.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					75
PRESSING AT TURNS					75
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	50		284		285 10,6
45°	50		281		285 10,6
90°	50		284		285 8,6
135°	50		283		283 8,6
180°	50		280		280 8,6
225°	50		279		279 6,6
270°	50		279		279 6,6
315°	50		280		280 6,1
RAPPORTO TRA ALTEZZA E NUM. SPIRE					
Pos.	N.SPIRE	#####		#####	
0°	50	#####	5.47	#####	5.49
45°	50	#####	5.41	#####	5.49
90°	50	#####	5.51	#####	5.53
135°	50	#####	5.49	#####	5.49
180°	50	#####	5.43	#####	5.43
225°	50	#####	5.45	#####	5.45
270°	50	#####	5.45	#####	5.45
315°	50	#####	5.48	#####	5.48
media	aver. value		5.46		5.47
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						27.01.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						75
PRESSING AT TURNS						75
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) ,pres.a 20 Kgm,	Altezza(mm) ,pres.a 24 Kgm,	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	75	426	421		425	10.6
45°	75	426	420		424	10.6
90°	75	426.5	420		424	8.6
135°	75	426	422		424	8.6
180°	75	424	422		424	8.6
225°	75	423.5	419		422	6.6
270°	75	425	419		421.5	6.6
315°	75	423.5	419		421	6.1
RAPPORTO TRA ALTEZZA E NUM. SPIRE						
Pos.	N.SPIRE			#####		
0°	75	5.54	5.47	#####	5.53	
45°	75	5.54	5.46	#####	5.51	
90°	75	5.57	5.49	#####	5.54	
135°	75	5.57	5.51	#####	5.54	
180°	75	5.54	5.51	#####	5.54	
225°	75	5.56	5.50	#####	5.54	
270°	75	5.58	5.50	#####	5.53	
315°	75	5.57	5.51	#####	5.53	
media	aver. value	5.56	5.49		5.53	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					29.01.97	
CON PRESSATURA ALLA 105 SPIRA						
PRESSING AT 105 TURNS						
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) 'pres.a 20 Kgm'	Altezza(mm) 'pres.a 24 Kgm'	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	30		174		176	10.6
45°	30		173		175	10.6
90°	30		172		174	8.6
135°	30		171		173	8.6
180°	30		171		172.5	8.6
225°	30		171		172.5	6.6
270°	30		170		172	6.6
315°	30		169		172	6.1
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	30	#####	5.45	#####		5.51
45°	30	#####	5.41	#####		5.48
90°	30	#####	5.45	#####		5.51
135°	30	#####	5.41	#####		5.48
180°	30	#####	5.41	#####		5.46
225°	30	#####	5.48	#####		5.53
270°	30	#####	5.45	#####		5.51
315°	30	#####	5.43	#####		5.53
media	aver. value	#VALORE!	5.44	#VALORE!		5.50
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					29.01.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA				105	
PRESSING AT TURNS				105	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	50		283.5		286 10.6
45°	50		282.5		285 10.6
90°	50		280.5		283 8.6
135°	50		281		283.5 8.6
180°	50		280		283 8.6
225°	50		280		283 6.6
270°	50		279		282.5 6.6
315°	50		278		282.5 6.1
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	50	#####	5.46	#####	5.51
45°	50	#####	5.44	#####	5.49
90°	50	#####	5.44	#####	5.49
135°	50	#####	5.45	#####	5.50
180°	50	#####	5.43	#####	5.49
225°	50	#####	5.47	#####	5.53
270°	50	#####	5.45	#####	5.52
315°	50	#####	5.44	#####	5.53
media	aver. value	#VALORE!	5.45	#VALORE!	5.51
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					27.01.97	
CON PRESSATURA ALLA 105 SPIRA					29.01.97	
PRESSING AT 105 TURNS						
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	75		418		423	10.6
45°	75		417		423	10.6
90°	75		415		422	8.6
135°	75		417		421.5	8.6
180°	75		416		421	8.6
225°	75		415		420	6.6
270°	75		414		420	6.6
315°	75		413		419	6.1
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	75	#####	5.43	#####	5.50	
45°	75	#####	5.42	#####	5.50	
90°	75	#####	5.42	#####	5.51	
135°	75	#####	5.45	#####	5.51	
180°	75	#####	5.43	#####	5.50	
225°	75	#####	5.45	#####	5.51	
270°	75	#####	5.43	#####	5.51	
315°	75	#####	5.43	#####	5.51	
media	aver. value	#VALORE!	5.43	#VALORE!	5.51	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						29.01.97
CON PRESSATURA ALLA 105 SPIRA						
PRESSING AT 105 TURNS						
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) 'pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) 'pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	105		582		591	10.6
45°	105		581.5		591	10.6
90°	105		579.5		590	8.6
135°	105		580		589	8.6
180°	105		579		588	8.6
225°	105		579		588	6.6
270°	105		577.5		587	6.6
315°	105		577		587	6.1
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	105	#####	5.44	#####	5.53	
45°	105	#####	5.44	#####	5.53	
90°	105	#####	5.44	#####	5.54	
135°	105	#####	5.44	#####	5.53	
180°	105	#####	5.43	#####	5.52	
225°	105	#####	5.45	#####	5.54	
270°	105	#####	5.44	#####	5.53	
315°	105	#####	5.44	#####	5.53	
media	aver. value	#VALORE!	5.44	#VALORE!	5.53	
su angoli : on angles						

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					04.02.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA				186	
PRESSING AT TURNS				186	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) ,pres.a 20 Kgm,	Altezza(mm) ,pres.a 24 Kgm,	Altezza(mm) (rilasciato)
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	75		418		419 10.6
45°	75		417		419 10.6
90°	75		416		417 8.6
135°	75		417		417 8.6
180°	75		415		417 8.6
225°	75		415		416 6.6
270°	75		415		416 6.6
315°	75		415		415 6.1
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	75		5.43		5.45
45°	75		5.42		5.45
90°	75		5.43		5.45
135°	75		5.45		5.45
180°	75		5.42		5.45
225°	75		5.45		5.46
270°	75		5.45		5.46
315°	75		5.45		5.45
media	aver. value		5.44		5.45
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						04.02.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						186
PRESSING AT TURNS						186
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	105		582.5		583	10.6
45°	105		581		583	10.6
90°	105		578		579	8.6
135°	105		579		581	8.6
180°	105		579		581	8.6
225°	105		578		580	6.6
270°	105		579		579	6.6
315°	105		578		579	6.1
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	105		5.45		5.45	
45°	105		5.43		5.45	
90°	105		5.42		5.43	
135°	105		5.43		5.45	
180°	105		5.43		5.45	
225°	105		5.44		5.46	
270°	105		5.45		5.45	
315°	105		5.45		5.46	
media	aver. value		5.44		5.45	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					04.02.97	
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					186	
PRESSING AT TURNS					186	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r.	after releasing false turn	
0°	140		773		775	10.6
45°	140		773		775	10.6
90°	140		769		773	8.6
135°	140		770		773	8.6
180°	140		770		773	8.6
225°	140		770		773	6.6
270°	140		770		772	6.6
315°	140		769		772	6.1
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	140		5.45		5.46	
45°	140		5.45		5.46	
90°	140		5.43		5.46	
135°	140		5.44		5.46	
180°	140		5.44		5.46	
225°	140		5.45		5.47	
270°	140		5.45		5.47	
315°	140		5.45		5.47	
media	aver. value		5.44		5.46	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO				
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.				04.02.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA				186
PRESSING AT TURNS				186
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm
Ang.pos.	n. turns	height(mm)		
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r after releasing false turn
0°	187		1029	1035
45°	187		1029	1034
90°	186		1018	1025
135°	186		1021	1028
180°	186		1020	1028
225°	186		1021	1027
270°	186		1022	1026
315°	186		1019	1025
				6.1
VALORE MEDIO SPIRA				
TURN AVERAGE VALUE				
Pos.	N.SPIRE			
0°	187		5.45	5.48
45°	187		5.45	5.47
90°	186		5.43	5.46
135°	186		5.44	5.48
180°	186		5.44	5.48
225°	186		5.45	5.49
270°	186		5.46	5.48
315°	186		5.45	5.48
media	aver. value		5.44	5.48
su angoli	on angles			

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					12.02.97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+40
PRESSING AT TURNS					188+40
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm.	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm. (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	helght(mm)			
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	140		774	774	10,6
45°	140		775	775	10,6
90°	140		774	775	8,6
135°	140		773	774	8,6
180°	140		773	773	8,6
225°	140		772	772	6,6
270°	140		772	772,5	6,6
315°	140		772	772	6,1
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	140		5,45	5,45	
45°	140		5,46	5,46	
90°	140		5,47	5,47	
135°	140		5,46	5,47	
180°	140		5,46	5,46	
225°	140		5,47	5,47	
270°	140		5,47	5,47	
315°	140		5,47	5,47	
media	aver. value		5,46	5,47	
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO							
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						12.02.97	
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+40		
PRESSING AT TURNS					188+40		
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril. falsa	
		(non pressato)	pres. a 20 Kgm	pres. a 24 Kgm	(rilasciato)	spira	
Ang.pos.	n. turns	height(mm)					
		not press.	press. at 20kg r	press. at 24kg r	after releasing false turn		
0°	186		1032		1032	10.6	
45°	186		1032		1032	10.6	
90°	186		1030		1030	8.6	
135°	186		1031		1032	8.6	
180°	186		1030		1031	8.6	
225°	186		1030		1031	6.6	
270°	186		1027		1029	6.6	
315°	186		1028		1029	6.1	
VALORE MEDIO SPIRA							
TURN AVERAGE VALUE							
Pos.	N.SPIRE						
0°	186		5.49		5.49		
45°	186		5.49		5.49		
90°	186		5.49		5.49		
135°	186		5.50		5.50		
180°	186		5.49		5.50		
225°	186		5.50		5.51		
270°	186		5.49		5.50		
315°	186		5.49		5.50		
media	aver. value		5.49		5.50		
su angoli	on angles						

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					12/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+40
PRESSING AT TURNS					188+40
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	40		1404		1048
45°	40		1403		1047
90°	40		1402		1045
135°	40		1401		1045
180°	40		1401		1043
225°	40		1399		1042
270°	40		1397		1040
315°	41		1404		1038
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	40		8.90		8.98
45°	40		8.90		8.98
90°	40		8.93		8.98
135°	40		8.90		9.00
180°	40		8.95		8.98
225°	40		8.93		9.00
270°	40		8.93		8.98
315°	41		8.93		9.00
media	aver. value		8.92		8.98
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					14.02.97	
CON PRESSATURA ALLA SPIRA				188+79		
PRESSING AT TURNS				188+79		
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r.	after releasing false turn	
0°	187		1032		1033	10.6
45°	187		1033		1033	10.6
90°	187		1030		1030	8.6
135°	187		1031		1031	8.6
180°	187		1029		1029	8.6
225°	187		1029		1029	6.6
270°	187		1028		1028	6.6
315°	187		1027		1027	6.1
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	187		5.46		5.47	
45°	187		5.47		5.47	
90°	187		5.46		5.46	
135°	187		5.47		5.47	
180°	187		5.46		5.46	
225°	187		5.47		5.47	
270°	187		5.46		5.46	
315°	187		5.46		5.46	
media	aver. value		5.46		5.46	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					14/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+79
PRESSING AT TURNS					188+79
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	helght(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	40		1403		1403
45°	40		1404		1404
90°	40		1402		1402
135°	40		1402		1402
180°	40		1400		1400
225°	40		1398		1398
270°	40		1397		1397
315°	40		1396		1396
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	40		8.88		8.88
45°	40		8.93		8.93
90°	40		8.93		8.93
135°	40		8.93		8.93
180°	40		8.93		8.93
225°	40		8.90		8.90
270°	40		8.93		8.93
315°	40		8.95		8.95
media	aver. value		8.92		8.92
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						14/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+79	
PRESSING AT TURNS					188+79	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	79		1751		1754	1048
45°	79		1752		1756	1047
90°	79		1749		1753	1045
135°	79		1749		1753	1045
180°	79		1747		1750	1043
225°	79		1746		1749	1042
270°	79		1746		1749	1040
315°	79		1745		1748	1038
VALORE MEDIO SPIRA TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	79		8.90		8.94	
45°	79		8.92		8.97	
90°	79		8.91		8.96	
135°	79		8.91		8.96	
180°	79		8.91		8.95	
225°	79		8.91		8.95	
270°	79		8.94		8.97	
315°	79		8.95		8.99	
media	aver. value		8.92		8.96	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						15/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						188+120
PRESSING AT TURNS						188+120
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) 'pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) 'pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	40		1403		1403	1048
45°	40		1404		1404	1047
90°	40		1402		1402	1045
135°	40		1402		1402	1045
180°	40		1400		1400	1043
225°	40		1398		1398	1042
270°	40		1397		1397	1040
315°	40		1396		1396	1038
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	40		8.88		8.88	
45°	40		8.93		8.93	
90°	40		8.93		8.93	
135°	40		8.93		8.93	
180°	40		8.93		8.93	
225°	40		8.90		8.90	
270°	40		8.93		8.93	
315°	40		8.95		8.95	
media	aver. value		8.92		8.92	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					15/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+120
PRESSING AT TURNS					188+120
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	79		1751	1751	1048
45°	79		1754	1754	1047
90°	79		1751	1751	1045
135°	79		1751	1751	1045
180°	79		1749	1749	1043
225°	79		1748	1748	1042
270°	79		1747	1747	1040
315°	79		1746	1746	1038
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	79		8.90	8.90	
45°	79		8.95	8.95	
90°	79		8.94	8.94	
135°	79		8.94	8.94	
180°	79		8.94	8.94	
225°	79		8.94	8.94	
270°	79		8.95	8.95	
315°	79		8.96	8.96	
media	aver. value		8.94	8.94	
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					15/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					188+120
PRESSING AT TURNS					188+120
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	119		2107		2110 1048
45°	120		2117		2120 1047
90°	120		2118		2121 1045
135°	120		2115		2119 1045
180°	120		2114		2117 1043
225°	120		2113		2116 1042
270°	120		2113		2116 1040
315°	120		2110		2113 1038
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	119	8.90		8.92	
45°	120	8.92		8.94	
90°	120	8.94		8.97	
135°	120	8.92		8.95	
180°	120	8.93		8.95	
225°	120	8.93		8.95	
270°	120	8.94		8.97	
315°	120	8.93		8.96	
media	aver. value	8.92		8.95	
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					15/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					159(centro)
PRESSING AT TURNS					159(centro)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril. falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato) spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	119		1062	1064	0
45°	120		1071	1073	0
90°	120		1076	1078	0
135°	120		1074	1076	0
180°	120		1075	1077	0
225°	120		1074	1076	0
270°	120		1076	1078	0
315°	120		1075	1077	0
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	119		8.92	8.94	
45°	120		8.93	8.94	
90°	120		8.97	8.98	
135°	120		8.95	8.97	
180°	120		8.96	8.98	
225°	120		8.95	8.97	
270°	120		8.97	8.98	
315°	120		8.96	8.98	
media	aver. value		8.95	8.97	
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						15/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					159(centro)	
PRESSING AT TURNS					159(centro)	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r.	after releasing false turn	
0°	159		1415		1417	0
45°	160		1428		1430	0
90°	160		1430		1432	0
135°	159		1420		1422	0
180°	159		1423		1425	0
225°	159		1423		1425	0
270°	159		1423		1425	0
315°	159		1421		1423	0
VALORE MEDIO SPIRA TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	159	8.90		8.91		
45°	160	8.93		8.94		
90°	160	8.94		8.95		
135°	159	8.93		8.94		
180°	159	8.95		8.96		
225°	159	8.95		8.96		
270°	159	8.95		8.96		
315°	159	8.94		8.95		
media	aver. value	8.93		8.95		
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					22/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					40(terza pez.)
PRESSING AT TURNS					40(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato) spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	40		219		221 0
45°	40		218		220 0
90°	40		217		219 0
135°	40		218		220 0
180°	40		218		220 0
225°	40		218		220 0
270°	40		218		220 0
315°	40		218		220 0
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	40		5.48		5.53
45°	40		5.45		5.50
90°	40		5.43		5.48
135°	40		5.45		5.50
180°	40		5.45		5.50
225°	40		5.45		5.50
270°	40		5.45		5.50
315°	40		5.45		5.50
media	aver. value		5.45		5.50
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						23/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						80(terza pez.)
PRESSING AT TURNS						80(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril. falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r.	after releasing	false turn
0°	40		219		219	0
45°	40		219		219	0
90°	40		219		219	0
135°	40		218		218	0
180°	40		218		218	0
225°	40		218		218	0
270°	40		219		219	0
315°	40		219		219	0
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	40		5.48		5.48	
45°	40		5.48		5.48	
90°	40		5.48		5.48	
135°	40		5.45		5.45	
180°	40		5.45		5.45	
225°	40		5.45		5.45	
270°	40		5.48		5.48	
315°	40		5.48		5.48	
media	aver. value		5.47		5.47	
su angoli		on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					23/02/97	
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					80(terza pez.)	
PRESSING AT TURNS					80(terza pez.)	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	80		439		441	0
45°	80		440		442	0
90°	80		439		442	0
135°	80		438		440	0
180°	80		438		440	0
225°	80		438		440	0
270°	80		440		442	0
315°	80		439		442	0
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	80		5.49		5.51	
45°	80		5.50		5.53	
90°	80		5.49		5.53	
135°	80		5.48		5.50	
180°	80		5.48		5.50	
225°	80		5.48		5.50	
270°	80		5.50		5.53	
315°	80		5.49		5.53	
media	aver. value		5.49		5.51	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					24/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					120(terza pez.)
PRESSING AT TURNS					120(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato) spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	40		218		218
45°	40		218,4		218
90°	40		217,5		218
135°	40		218		218
180°	40		217,5		217,8
225°	40		218		218
270°	40		218,8		218,4
315°	40		218		218
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	40		5,45		5,45
45°	40		5,46		5,45
90°	40		5,44		5,45
135°	40		5,45		5,45
180°	40		5,44		5,45
225°	40		5,45		5,45
270°	40		5,47		5,46
315°	40		5,45		5,45
media	aver. value		5,45		5,45
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					24/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					120(terza pez.)
PRESSING AT TURNS					120(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato) spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	80		437.5		439 0
45°	80		438.6		439.4 0
90°	80		437		438.6 0
135°	80		437.5		438.4 0
180°	80		437.4		438.6 0
225°	80		437.5		438.8 0
270°	80		439.3		439 0
315°	80		438.2		439 0
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	80		5.47		5.49
45°	80		5.48		5.49
90°	80		5.46		5.48
135°	80		5.47		5.48
180°	80		5.47		5.48
225°	80		5.47		5.49
270°	80		5.49		5.49
315°	80		5.48		5.49
media	aver. value		5.47		5.49
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					24/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					120(terza pez.)
PRESSING AT TURNS					120(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato) spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	120		655		659 0
45°	120		657.2		660 0
90°	120		655.3		660 0
135°	120		656		659.3 0
180°	120		655.5		659 0
225°	120		655		659.7 0
270°	120		657.8		659 0
315°	120		657		659 0
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	120		5.46		5.49
45°	120		5.48		5.50
90°	120		5.46		5.50
135°	120		5.47		5.49
180°	120		5.46		5.49
225°	120		5.46		5.50
270°	120		5.48		5.49
315°	120		5.48		5.49
media	aver. value		5.47		5.49
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					26/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					150(terza pez.)
PRESSING AT TURNS					150(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	80		437.5		438.5
45°	80		437.5		438.5
90°	80		437.8		438.6
135°	80		437.7		439
180°	80		437.3		438
225°	80		437.5		438
270°	80		438		438.5
315°	80		437.5		438.5
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	80		5.47		5.48
45°	80		5.47		5.48
90°	80		5.47		5.48
135°	80		5.47		5.49
180°	80		5.47		5.48
225°	80		5.47		5.48
270°	80		5.48		5.48
315°	80		5.47		5.48
media	aver. value		5.47		5.48
su angoli	on angles				


STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						26/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						150(terza pez.)
PRESSING AT TURNS						150(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	120		655.4		657.5	0
45°	120		656		658	0
90°	120		656		658	0
135°	120		656		658.7	0
180°	120		656.4		657.7	0
225°	120		655.3		657.2	0
270°	120		656.4		658.7	0
315°	120		655.7		658	0
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	120		5.46		5.48	
45°	120		5.47		5.48	
90°	120		5.47		5.48	
135°	120		5.47		5.49	
180°	120		5.47		5.48	
225°	120		5.46		5.48	
270°	120		5.47		5.49	
315°	120		5.46		5.48	
media	aver. value		5.47		5.48	
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO					
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.					26/02/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA					150(terza pez.)
PRESSING AT TURNS					150(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm.	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm. (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)			
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn
0°	150		819.4		824 0
45°	150		819.4		824 0
90°	150		819.7		824 0
135°	150		820		824.4 0
180°	150		820.6		824.4 0
225°	150		819.3		824 0
270°	150		820		824.6 0
315°	150		819.6		824 0
VALORE MEDIO SPIRA					
TURN AVERAGE VALUE					
Pos.	N.SPIRE				
0°	150		5.46		5.49
45°	150		5.46		5.49
90°	150		5.46		5.49
135°	150		5.47		5.50
180°	150		5.47		5.50
225°	150		5.46		5.49
270°	150		5.47		5.50
315°	150		5.46		5.49
media	aver. value		5.47		5.49
su angoli	on angles				

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						03/03/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						188(terza pez.)
PRESSING AT TURNS						188(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (non pressato)	Altezza(mm) pres.a 20 Kgm	Altezza(mm) pres.a 24 Kgm	Altezza(mm) (rilasciato)	Ril.falsa spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r	press.at 24kg r	after releasing false turn	
0°	120		658			0
45°	120		657.3			0
90°	120		657			0
135°	120		658			0
180°	120		657.8			0
225°	120		657			0
270°	120		657.4			0
315°	120		657.4			0
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	120		5.48			#####
45°	120		5.48			#####
90°	120		5.48			#####
135°	120		5.48			#####
180°	120		5.48			#####
225°	120		5.48			#####
270°	120		5.48			#####
315°	120		5.48			#####
media	aver. value		5.48			#VALORE!
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO						
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						03/03/97
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						188(terza pez.)
PRESSING AT TURNS						188(terza pez.)
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira
Ang.pos.	n. turns	height(mm)				
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r.	after releasing false turn	
0°	150		823			0
45°	150		820.7			0
90°	150		821.2			0
135°	150		823			0
180°	150		820			0
225°	150		823			0
270°	150		822.3			0
315°	150		822.3			0
VALORE MEDIO SPIRA						
TURN AVERAGE VALUE						
Pos.	N.SPIRE					
0°	150		5.49			#####
45°	150		5.47			#####
90°	150		5.47			#####
135°	150		5.49			#####
180°	150		5.47			#####
225°	150		5.49			#####
270°	150		5.48			#####
315°	150		5.48			#####
media	aver. value		5.48			#VALORE!
su angoli	on angles					

STRATO ESTERNO							
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.						03/03/97	
CON PRESSATURA ALLA SPIRA						188(terza pez.)	
PRESSING AT TURNS						188(terza pez.)	
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Altezza(mm)	Ril.falsa	
		(non pressato)	pres.a 20 Kgm	pres.a 24 Kgm	(rilasciato)	spira	
Ang.pos.	n. turns	height(mm)					
		not press.	press.at 20kg r.	press.at 24kg r.	after releasing false turn		
0°	188		1032			0	
45°	188		1028.2			0	
90°	188		1030.1			0	
135°	188		1032			0	
180°	188		1029.9			0	
225°	188		1032.6			0	
270°	188		1030.7			0	
315°	188		1031.8			0	
VALORE MEDIO SPIRA							
TURN AVERAGE VALUE							
Pos.	N.SPIRE						
0°	188		5.49		#####		
45°	188		5.47		#####		
90°	188		5.48		#####		
135°	188		5.49		#####		
180°	188		5.48		#####		
225°	188		5.49		#####		
270°	188		5.48		#####		
315°	188		5.49		#####		
media	aver. value		5.48		#VALORE!		
su angoli	on angles						

ANSALDO Ansaldo Energia s. p. a.		RAPPORTO DI CONTROLLO <i>Inspection Report</i>				N° MA971617	
<input checked="" type="checkbox"/> Genova <input type="checkbox"/> Legnano		<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO <i>on purchasing</i>		<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE <i>on manufacturing</i>		pag. 1 di 17	
COMMESSA/Job F10004 EM		LOTTO/Lot /	COMPONENTE/Item code /	DISEGNO/Drawing 620RM07142	POS/Item /	REV/Rev. C	BOLLALAVORAZ/Work note
IMPIANTO plant BABAR		ENTRATA MATERIAL/Entry Note		PEZZI A BOLLA-ORDINE/total pieces-Order		PEZZI CONTROLLATI/Inspected pieces	
SPECIFICA/Specification				REV/Rev.		STAMPIGLIATURE/Stamps	
DESCRIZIONE PRODOTTO/Item Description AVVOLGIMENTO STRATO INTERNO PCA n° M 0004 item 046 ÷ 050 <div style="text-align: center; font-size: 2em;">STRATO INTERNO</div>							
FASE							
CONTROLLO N° SPIRE E ALTEZZA DELL'AVVOLGIMENTO PRIMA - DURANTE - DOPO		VEDI PAG. ALLEGATE 3/17 ÷ 17/17		STEUROMETRO USATO		CALIBRO DIGITALE ELQSFO1QA D12C	
CONTROLLO ISOL. DI SPIRA		VEDI PAG. 2/17		MULTIMETRO RES. CAMPIONE TERMOMETRO		QSF120K K0008 QSF120K 0003 ELRSD4RA0003	
strumenti usati:							
LIVELLO BND <i>NDE Level</i>							
COGNOME <i>Name</i>		CASERTA					
FIRMA <i>Signature</i>							
DATA <i>Date</i>		18.04.97					
ENTE <i>Department</i>		WEL					

CONTROLLO ISOLAMENTO DI SPIRA (bobina babar)								
STRATO INTERNO								
corrente applicata		I=10.00 Amp						
		T°C 24						
1° PEZZATURA			2° PEZZATURA			3° PEZZATURA		
N. SPIRE	(VOLT)	(mv /spira)	N. SPIRE	(VOLT)	(mv /spira)	N. SPIRE	(VOLT)	(mv /spira)
5	0.13169	26.34	5	0.07895	15.79	5	0.13174	26.35
10	0.13169	26.34	10	0.07895	15.79	10	0.13174	26.35
15	0.13169	26.34	15	0.07895	15.79	15	0.13174	26.35
20	0.13169	26.34	20	0.07895	15.79	20	0.13174	26.35
25	0.13169	26.34	25	0.07895	15.79	25	0.13174	26.35
30	0.13169	26.34	30	0.07895	15.79	30	0.13174	26.35
35	0.13169	26.34	35	0.07895	15.79	35	0.13174	26.35
40	0.13169	26.34	40	0.07895	15.79	40	0.13174	26.35
45	0.13169	26.34	45	0.07895	15.79	45	0.13174	26.35
50	0.13169	26.34	50	0.07895	15.79	50	0.13174	26.35
55	0.13169	26.34	55	0.07895	15.79	55	0.13174	26.35
60	0.13169	26.34	60	0.07895	15.79	60	0.13174	26.35
65	0.13169	26.34	65	0.07895	15.79	65	0.13174	26.35
70	0.13169	26.34	70	0.07895	15.79	70	0.13174	26.35
75	0.13169	26.34	75	0.07895	15.79	75	0.13174	26.35
80	0.13169	26.34	80	0.07895	15.79	80	0.13174	26.35
85	0.13169	26.34	85	0.07895	15.79	85	0.13174	26.35
90	0.13169	26.34	90	0.07895	15.79	90	0.13174	26.35
95	0.13169	26.34	95	0.07895	15.79	95	0.13174	26.35
100	0.13169	26.34	100	0.07895	15.79	100	0.13174	26.35
105	0.13169	26.34	105	0.07895	15.79	105	0.13174	26.35
110	0.13169	26.34	110	0.07895	15.79	110	0.13174	26.35
115	0.13169	26.34	115	0.07895	15.79	115	0.13174	26.35
120	0.13169	26.34	120	0.07895	15.79	120	0.13174	26.35
125	0.13169	26.34	125	0.07895	15.79	125	0.13174	26.35
130	0.13169	26.34	130	0.07895	15.79	130	0.13174	26.35
135	0.13169	26.34	135	0.07895	15.79	135	0.13174	26.35
140	0.13169	26.34	140	0.07895	15.79	140	0.13174	26.35
145	0.13169	26.34	145	0.07895	15.79	145	0.13174	26.35
150	0.13169	26.34	150	0.07895	15.79	150	0.13174	26.35
155	0.13169	26.34	155	0.07895	15.79	155	0.13174	26.35
160	0.13169	26.34	160	0.07895	15.79	160	0.13174	26.35
165	0.13169	26.34	164	0.06316	15.79	165	0.13174	26.35
170	0.13169	26.34				170	0.13174	26.35
175	0.13169	26.34				175	0.13174	26.35
180	0.13169	26.34				180	0.13174	26.35
184	0.10536	21.07				183	0.07904	15.81
Volt totale	4.84631		Volt totale	2.58949		Volt totale	4.82165	
Res Ohm	0.48463		Res Ohm	0.258949		Res Ohm	0.48216	

STRATO INTERNO

RILEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

16.04.97

		CON PRESSATURA ALLA SPIRA				150 (Terza pezzatura)			
		PRESSING AT TURNS				150 (Terza pezzatura)			
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Altezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Altezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Altezza(mm) (filasciolo)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.
0°	90	498	498	120	663	664	150	829	830
45°	90	498.5	499	120	663.5	664	150	829.5	831
90°	90	498	498.5	120	663	664	150	828.5	830
135°	90	497.5	498	120	662.5	663.5	150	829	830
180°	90	497.5	498	120	663	664	150	828	829.5
225°	90	498	498	120	663.5	664.5	150	829	831
270°	90	498.5	499	120	662.5	664	150	828.5	830
315°	90	498	498	120	663	664.5	150	828	829.6
VALORE MEDIO SPIRA									
TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	90	5.53	5.53	120	5.53	5.53	150	5.53	5.53
45°	90	5.54	5.54	120	5.53	5.53	150	5.53	5.54
90°	90	5.53	5.54	120	5.53	5.53	150	5.52	5.53
135°	90	5.53	5.53	120	5.52	5.53	150	5.53	5.53
180°	90	5.53	5.53	120	5.53	5.53	150	5.52	5.53
225°	90	5.53	5.53	120	5.53	5.54	150	5.53	5.54
270°	90	5.54	5.54	120	5.52	5.53	150	5.52	5.53
315°	90	5.53	5.53	120	5.53	5.54	150	5.52	5.53
media su angoli	aver. value on angles	5.533	5.537	aver. value on angles	5.525	5.534	aver. value on angles	5.525	5.534

3/17

STRATO INTERNO
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

14.04.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA				90 (Terza pezzatura)					
PRESSING AT TURNS				90 (Terza pezzatura)					
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kgm)	Altezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kgm)	Altezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kgm)	Altezza(mm) (filasciolo)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.
0°	30	166	166	60	332	333	90	498	500.5
45°	30	165.3	166	60	332.5	333	90	499	501
90°	30	165	165	60	331.8	333	90	498.3	500.8
135°	30	165.5	165.6	60	333	332.3	90	498.5	500
180°	30	166	166	60	332	331.7	90	497.5	498.7
225°	30	166	166	60	334	333	90	499	500
270°	30	165.5	165.8	60	333	332.7	90	498.7	500.4
315°	30	164.8	165	60	331.2	333	90	497.3	500
VALORE MEDIO SPIRA									
TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	30	5.53	5.53	60	5.53	5.55	90	5.53	5.56
45°	30	5.51	5.53	60	5.54	5.55	90	5.54	5.57
90°	30	5.50	5.50	60	5.53	5.55	90	5.54	5.56
135°	30	5.52	5.52	60	5.55	5.54	90	5.54	5.56
180°	30	5.53	5.53	60	5.53	5.53	90	5.53	5.54
225°	30	5.53	5.53	60	5.57	5.55	90	5.54	5.56
270°	30	5.52	5.53	60	5.55	5.55	90	5.54	5.56
315°	30	5.49	5.50	60	5.52	5.55	90	5.53	5.56
media	over. value	5.517	5.523	over. value	5.541	5.545	over. value	5.537	5.558
su angoli	on angles			on angles			on angles		

4/7

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

11.04.97

		CON PRESSATURA ALLA SPIRA				60 (Terza pezzatura)			
		PRESSING AT TURNS				60 (Terza pezzatura)			
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 Kg/m)	Altezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 Kg/m)	Altezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 Kg/m)	Altezza(mm) (filasciolo)
Angipos.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.
0°	160	1435.5	1435.9	30	166	166.5	60	332	333
45°	160	1434.5	1435	30	165	166	60	332.5	334
90°	160	1437	1437	30	164.5	165	60	332	333
135°	160	1432.5	1433	30	165	165.5	60	333	334
180°	160	1427.3	1427.5	30	164	165	60	332.5	333.5
225°	160	1424	1424.5	30	165	166	60	333	333.5
270°	160	1422	1422.5	30	164.5	165.5	60	332	333.5
315°	160	1425.8	1426	30	165	166	60	333	334
VALORE MEDIO SPIRA									
TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	160	8.97	8.97	30	5.53	5.55	60	5.53	5.55
45°	160	8.97	8.97	30	5.50	5.53	60	5.54	5.57
90°	160	8.98	8.98	30	5.48	5.50	60	5.53	5.55
135°	160	8.95	8.96	30	5.50	5.52	60	5.54	5.57
180°	160	8.92	8.92	30	5.47	5.50	60	5.54	5.56
225°	160	8.90	8.90	30	5.50	5.53	60	5.55	5.56
270°	160	8.89	8.89	30	5.48	5.52	60	5.53	5.56
315°	160	8.91	8.91	30	5.50	5.53	60	5.55	5.57
media	aver. value	8.936		aver. value	5.496		aver. value	5.542	
su angoli	on angles			on angles			on angles		

5/17

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

10.04.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

30 (Terza pezzatura)

30 (Terza pezzatura)

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(press. a 20 kgm)	(rilasciato)		(press. a 20 kgm)	(rilasciato)		(press. a 20 kgm)	(rilasciato)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.	n. turns	height(mm)	offer releasing press.
0°	120	1069	1070.6	160	1437.5	1439	30	164	165
45°	120	1068	1070.5	160	1433	1435	30	164	165
90°	120	1066	1066.3	160	1432.5	1434.5	30	164	165
135°	120	1069.5	1069	160	1429.5	1430.8	30	164	165
180°	120	1066	1066	160	1425.5	1425.3	30	165.4	166
225°	120	1068	1069	160	1421	1421.7	30	164.5	165
270°	120	1067	1068.5	160	1430	1432	30	164	165
315°	120	1068	1070.5	160	1430.5	1432	30	164	165

VALORE MEDIO SPIRA

TURN AVERAGE VALUE

Pos.	N.SPIRE	8.91	8.92	N.SPIRE	8.98	8.99	N.SPIRE	5.47	5.50
0°	120	8.91	8.92	160	8.98	8.99	30	5.47	5.50
45°	120	8.90	8.92	160	8.96	8.97	30	5.47	5.50
90°	120	8.88	8.89	160	8.95	8.97	30	5.47	5.50
135°	120	8.91	8.91	160	8.93	8.94	30	5.47	5.50
180°	120	8.88	8.88	160	8.91	8.91	30	5.51	5.53
225°	120	8.90	8.91	160	8.88	8.89	30	5.48	5.50
270°	120	8.89	8.90	160	8.94	8.95	30	5.47	5.50
315°	120	8.90	8.92	160	8.94	8.95	30	5.47	5.50
media su angoli	over. value on angles	8.897	8.907	over. value on angles	8.937	8.946	over. value on angles	5.475	5.504

6/17

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

08.04.97

		CON PRESSATURA ALLA SPIRA				160 (Seconda pezzatura)			
		PRESSING AT TURNS				160 (Seconda pezzatura)			
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 Kg/m)	Altezza(mm) (rilasciato)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 Kg/m)	Altezza(mm) (rilasciato)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 Kg/m)	Altezza(mm) (rilasciato)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.
0°	90	802	803	120	1069	1070.6	160	1437.5	1439
45°	90	802.3	803	120	1070	1071	160	1436.2	1438
90°	90	804	804	120	1070	1070.8	160	1435	1436
135°	90	800	800	120	1066	1067	160	1431	1433
180°	90	803	803	120	1069.5	1071	160	1426	1429
225°	90	802	804	120	1068	1069	160	1429	1432
270°	90	802	803	120	1067	1068.5	160	1430	1432
315°	90	801.5	802.7	120	1068	1070.5	160	1430.5	1432
VALORE MEDIO SPIRA TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE	8.91	8.92	N.SPIRE	8.91	8.92	N.SPIRE	8.98	8.99
0°	90	8.91	8.92	120	8.91	8.92	160	8.98	8.99
45°	90	8.91	8.92	120	8.92	8.93	160	8.98	8.99
90°	90	8.93	8.93	120	8.92	8.92	160	8.97	8.98
135°	90	8.89	8.89	120	8.88	8.89	160	8.94	8.96
180°	90	8.92	8.92	120	8.91	8.93	160	8.91	8.93
225°	90	8.91	8.93	120	8.90	8.91	160	8.93	8.95
270°	90	8.91	8.92	120	8.89	8.90	160	8.94	8.95
315°	90	8.91	8.92	120	8.90	8.92	160	8.94	8.95
media	aver. value	8.912	8.920	aver. value	8.904	8.915	aver. value	8.949	8.962
su angoli	on angles			on angles			on angles		

7/7

STRATO INTERNO

RILIEVO ALIEZZE DURANTE AVVOLG.

24.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA				120 (Seconda pezzatura)					
PRESSING AT TURNS				120 (Seconda pezzatura)					
Pos.	N.SPIRE	Aliezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Aliezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Aliezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Aliezza(mm) (filasciolo)	N.SPIRE	Aliezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Aliezza(mm) (filasciolo)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.
0°	60	531	534	90	799	802.6	120	1062.5	1070.6
45°	60	531	533.8	90	798.8	802	120	1062.1	1070
90°	60	532	534	90	798	801	120	1062	1070
135°	60	531.5	532.5	90	796.5	800	120	1062	1070.5
180°	60	532	534.5	90	798.5	801.5	120	1061.7	1069
225°	60	531.5	534.5	90	798.5	800	120	1060.6	1069
270°	60	529.5	532.5	90	797.4	800.7	120	1060.9	1068.5
315°	60	531.3	534.4	90	799.5	802.7	120	1063.5	1070.5
VALORE MEDIO SPIRA									
TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	60	8.85	8.90	90	8.88	8.92	120	8.85	8.92
45°	60	8.85	8.90	90	8.88	8.91	120	8.85	8.92
90°	60	8.87	8.90	90	8.87	8.90	120	8.85	8.92
135°	60	8.86	8.88	90	8.85	8.89	120	8.85	8.92
180°	60	8.87	8.91	90	8.87	8.91	120	8.85	8.91
225°	60	8.86	8.91	90	8.87	8.89	120	8.84	8.91
270°	60	8.83	8.88	90	8.86	8.90	120	8.84	8.90
315°	60	8.86	8.91	90	8.88	8.92	120	8.85	8.92
media su angoli	aver. value on angles	8.854	8.896	aver. value on angles	8.870	8.903	aver. value on angles	8.849	8.915

8/7

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

21.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

90 (Seconda pezzatura)

PRESSING AT TURNS

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(press. a 20 kgm)	(filasciolo)		(press. a 20 kgm)	(filasciolo)		(press. a 20 kgm)	(filasciolo)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	height(mm)	n. turns	height(mm)	height(mm)	n. turns	height(mm)	height(mm)
0°	30	266.5	266.5	60	533	533.5	90	797.5	800.5
45°	30	266.5	266.5	60	534	534.5	90	798.5	801.5
90°	30	266.5	266.5	60	533.5	534	90	798	801
135°	30	265	265.5	60	532	532.5	90	796.5	799.5
180°	30	266.5	266.5	60	534	534.5	90	798.5	801.5
225°	30	266	266	60	534	534.5	90	798.5	801.5
270°	30	265.5	265.5	60	533	533.5	90	797.5	800.5
315°	30	266.5	266.5	60	534	534.5	90	798.5	801.5

VALORE MEDIO SPIRA

TURN AVERAGE VALUE

Pos.	N.SPIRE	8.88	8.88	N.SPIRE	8.88	8.89	N.SPIRE	8.86	8.89
0°	30	8.88	8.88	60	8.88	8.89	90	8.86	8.89
45°	30	8.88	8.88	60	8.90	8.91	90	8.87	8.91
90°	30	8.88	8.88	60	8.89	8.90	90	8.87	8.90
135°	30	8.83	8.85	60	8.87	8.88	90	8.85	8.88
180°	30	8.88	8.88	60	8.90	8.91	90	8.87	8.91
225°	30	8.87	8.87	60	8.90	8.91	90	8.87	8.91
270°	30	8.85	8.85	60	8.88	8.89	90	8.86	8.89
315°	30	8.88	8.88	60	8.90	8.91	90	8.87	8.91
media	aver. value	8.871	8.873	aver. value	8.891	8.899	aver. value	8.866	8.899
su angoli	on angles			on angles			on angles		

7/6

STRATO INTERNO

RILIEVO ALIEZZE DURANTE AVOLOG.

20.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

60 (Seconda pezzatura)

PRESSING AT TURNS

60 (Seconda pezzatura)

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(pressa 20 kgm) height(mm)	(rilasciato)		(pressa 20 kgm) height(mm)	(rilasciato)		(pressa 20 kgm) height(mm)	(rilasciato)
Ang. pos.	n. turns			n. turns			n. turns		
	1° pezzatura	press. at 20kg m	after releasing press.	2° pezzatura	press. at 20kg m	after releasing press.	2° pezzatura	press. at 20kg m	after releasing press.
0°	184	1004	1004	30	266	266.5	60	532	534
45°	184	1008	1008	30	266	266.5	60	532.5	535
90°	184	1007.5	1008	30	266	267	60	532	534.5
135°	184	1007	1007.5	30	265	266.8	60	531.2	533
180°	184	1006	1006.5	30	266.5	267	60	533.5	535
225°	184	1009	1009	30	265.6	266	60	532.5	534
270°	184	1008.8	1009	30	265	265.5	60	531.7	533
315°	184	1006.5	1007	30	266	266.5	60	532	534
VALORE MEDIO SPIRA									
TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	184	5.46	5.46	30	8.87	8.88	60	8.87	8.90
45°	184	5.48	5.48	30	8.87	8.88	60	8.88	8.92
90°	184	5.48	5.48	30	8.87	8.90	60	8.87	8.91
135°	184	5.47	5.48	30	8.83	8.89	60	8.85	8.88
180°	184	5.47	5.47	30	8.88	8.90	60	8.89	8.92
225°	184	5.48	5.48	30	8.85	8.87	60	8.88	8.90
270°	184	5.48	5.48	30	8.83	8.85	60	8.86	8.88
315°	184	5.47	5.47	30	8.87	8.88	60	8.87	8.90
media	over. value	5.473	5.475	over. value	8.859	8.883	over. value	8.870	8.901
su angoli	on angles			on angles			on angles		

7/10

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

20.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

**30 (Seconda pezzatura)
30 (Seconda pezzatura)**

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(gas.o 20 kgm)	(filasciatio)		(gas.o 20 kgm)	(filasciatio)		(gas.o 20 kgm)	(filasciatio)		(gas.o 20 kgm)	(filasciatio)
Ang:pos.	n. turns	height(mm)	offer/releasing press.	n. turns	height(mm)	offer/releasing press.	n. turns	height(mm)	offer/releasing press.	n. turns	height(mm)	offer/releasing press.
0°	150	822	823	184	1003	1004	30	264,5	267	30	8,82	8,90
45°	150	821	821,5	184	1007	1008	30	264,5	267	30	8,82	8,90
90°	150	820	821	184	1007	1008	30	264,5	267	30	8,82	8,90
135°	150	821	821	184	1006,5	1007,5	30	263,5	266	30	8,78	8,87
180°	150	820	820,5	184	1006	1007	30	264,5	267	30	8,82	8,90
225°	150	820	821	184	1007	1008	30	263,5	266	30	8,78	8,87
270°	150	821	821,5	184	1007,5	1008,5	30	263,5	266	30	8,78	8,87
315°	150	821,5	822	184	1001	1002	30	264,5	267	30	8,82	8,90
VALORE MEDIO SPIRA												
TURN AVERAGE VALUE												
Pos.	N.SPIRE	5,48	5,49	N.SPIRE	5,45	5,46	N.SPIRE	8,82	8,90	N.SPIRE	8,82	8,90
0°	150	5,47	5,48	184	5,47	5,48	30	8,82	8,90	30	8,82	8,90
45°	150	5,47	5,47	184	5,47	5,48	30	8,82	8,90	30	8,82	8,90
90°	150	5,47	5,47	184	5,47	5,48	30	8,82	8,90	30	8,82	8,90
135°	150	5,47	5,47	184	5,47	5,48	30	8,78	8,87	30	8,78	8,87
180°	150	5,47	5,47	184	5,47	5,48	30	8,82	8,90	30	8,82	8,90
225°	150	5,47	5,47	184	5,47	5,48	30	8,78	8,87	30	8,78	8,87
270°	150	5,47	5,48	184	5,48	5,48	30	8,78	8,87	30	8,78	8,87
315°	150	5,48	5,48	184	5,44	5,45	30	8,82	8,90	30	8,82	8,90
media	over. value	5,472	5,476	over. value	5,465	5,471	over. value	8,804	8,888	over. value	8,804	8,888
su angoli	on angles			on angles			on angles			on angles		

11/17

STRAIO INTERNO

RILEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

19.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

**184 Prima pezzatura)
184 Prima pezzatura)**

Pos.	N.SPIRE	PRESSING AT TURNS		N.SPIRE	TURN AVERAGE VALUE		N.SPIRE	VALORE MEDIO SPIRA	
		Altezza(mm) (press. a 20 kgm)	Altezza(mm) (rilasciato)		Altezza(mm) (press. a 20 kgm)	Altezza(mm) (rilasciato)		Altezza(mm) (press. a 20 kgm)	Altezza(mm) (rilasciato)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	press. at 20kg m	after releasing press.	n. turns	press. at 20kg m	after releasing press.
0°	120	657	657.5	150	822	823	183	1001	1004
45°	120	656	657	150	821	821.5	185	1010	1013
90°	120	655	655	150	820	821	184	1005	1008
135°	120	655	655	150	821	821.5	184	1005	1007.5
180°	120	655	655	150	820	821	184	1004.5	1007
225°	120	655	655.5	150	820	821	184	1005	1008
270°	120	656	656	150	821	821.5	184	1006	1008.5
315°	120	656	656.5	150	821.5	822	183	1000	1002

Pos.	N.SPIRE	5.48	5.48	N.SPIRE	5.48	5.49	N.SPIRE	5.47	5.49
0°	120	5.48	5.48	150	5.48	5.49	183	5.47	5.49
45°	120	5.47	5.48	150	5.47	5.48	185	5.46	5.48
90°	120	5.46	5.46	150	5.47	5.47	184	5.46	5.48
135°	120	5.46	5.46	150	5.47	5.48	184	5.46	5.48
180°	120	5.46	5.46	150	5.47	5.47	184	5.46	5.47
225°	120	5.46	5.46	150	5.47	5.47	184	5.46	5.48
270°	120	5.47	5.47	150	5.47	5.48	184	5.47	5.48
315°	120	5.47	5.47	150	5.48	5.48	183	5.46	5.48
media	over. value	5.464	5.465	over. value	5.472	5.477	over. value	5.463	5.478
su angoli	on angles			on angles			on angles		

7/17

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

12.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

150 Prima pezzatura)

PRESSING AT TURNS

150 Prima pezzatura)

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(press. a 20 kg/m)	(filosciclo)		(press. a 20 kg/m)	(filosciclo)		(press. a 20 kg/m)	(filosciclo)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)		n. turns	height(mm)		n. turns	height(mm)	
		press. at 20kg m	offer releasing press.		press. at 20kg m	offer releasing press.		press. at 20kg m	offer releasing press.
0°	90	493	493	120	657	658	150	821.5	824
45°	90	492.4	493	120	656.5	658	150	820	823
90°	90	491.3	491.5	120	655	656.5	150	820	823.7
135°	90	491.4	492	120	655	656.5	150	821	824.3
180°	90	490.7	491	120	655	656	150	818	822
225°	90	493	493	120	656	657	150	820.6	823.5
270°	90	491	491	120	656	657	150	820	823
315°	90	492	492	120	656.5	657	150	820.5	823.5

VALORE MEDIO SPIRA

TURN AVERAGE VALUE

Pos.	N.SPIRE	N.SPIRE	N.SPIRE	N.SPIRE
0°	90	5.48	5.48	150
45°	90	5.47	5.48	150
90°	90	5.46	5.47	150
135°	90	5.46	5.47	150
180°	90	5.45	5.47	150
225°	90	5.48	5.48	150
270°	90	5.46	5.47	150
315°	90	5.47	5.48	150
media	over. value	5.465	5.467	over. value
su angoli	on angles			on angles

13/17

STRATO INTERNO
RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG. 08.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA				120 Prima pezzatura)			
PRESSING AT TURNS				120 Prima pezzatura)			
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) <small>(press.a 20 Kg/m)</small>	Altezza(mm) <small>(rilasciato)</small>	N.SPIRE	Altezza(mm) <small>(press.a 20 Kg/m)</small>	Altezza(mm) <small>(rilasciato)</small>	Altezza(mm) <small>(rilasciato)</small>
Ang. pos.	n. turns	height(mm) <small>press. of 20kg m</small>	height(mm) <small>after releasing press.</small>	n. turns	height(mm) <small>press. of 20kg m</small>	height(mm) <small>after releasing press.</small>	n. turns
0°	60	327.5	328	90	494	494	120
45°	60	328	328	90	494	494.5	120
90°	60	328	328	90	493.5	494	120
135°	60	330	330	90	495	495	120
180°	60	330	330	90	495	495	120
225°	60	330	330	90	494	495	120
270°	60	329	329	90	495	496	120
315°	60	329	329	90	495	496	120
VALORE MEDIO SPIRA							
TURN AVERAGE VALUE							
Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	N.SPIRE	Altezza(mm)	Altezza(mm)	N.SPIRE
0°	60	5.46	5.47	90	5.49	5.49	120
45°	60	5.47	5.47	90	5.49	5.49	120
90°	60	5.47	5.47	90	5.48	5.49	120
135°	60	5.50	5.50	90	5.50	5.50	120
180°	60	5.50	5.50	90	5.50	5.50	120
225°	60	5.50	5.50	90	5.49	5.50	120
270°	60	5.48	5.48	90	5.50	5.51	120
315°	60	5.48	5.48	90	5.50	5.51	120
media	over. value	5.482	5.483	over. value	5.494	5.499	over. value
su angoli	on angles			on angles			on angles

14/17

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

07.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

90 Prima pezzatura)

PRESSING AT TURNS

90 Prima pezzatura)

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Altezza(mm) (rilasciata)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Altezza(mm) (rilasciata)	N.SPIRE	Altezza(mm) (press. a 20 kg/m)	Altezza(mm) (rilasciata)
Ang. pos.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.
0°	30	163	163.5	60	326	327	90	492	495
45°	30	163	164	60	327	328	90	492	495
90°	30	163	163.5	60	327	328	90	492.5	496
135°	30	164	165	60	330	330.5	90	494	496.5
180°	30	164	165	60	329	330	90	493.5	496
225°	30	164	164	60	327.5	329	90	493	495
270°	30	164.5	165	60	328.5	330	90	494	496.5
315°	30	164.5	165	60	328.5	330	90	494	496.5
VALORE MEDIO SPIRA									
TURN AVERAGE VALUE									
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	30	5.43	5.45	60	5.43	5.45	90	5.47	5.50
45°	30	5.43	5.47	60	5.45	5.47	90	5.47	5.50
90°	30	5.43	5.45	60	5.45	5.47	90	5.47	5.51
135°	30	5.47	5.50	60	5.50	5.51	90	5.49	5.52
180°	30	5.47	5.50	60	5.48	5.50	90	5.48	5.51
225°	30	5.47	5.47	60	5.46	5.48	90	5.48	5.50
270°	30	5.48	5.50	60	5.48	5.50	90	5.49	5.52
315°	30	5.48	5.50	60	5.48	5.50	90	5.49	5.52
media	over. value	5.458	5.479	over. value	5.466	5.484	over. value	5.479	5.509
su angoli	on angles			on angles			on angles		

15/17

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVIG.

06.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

60 Prima pezzatura)

PRESSING AT TURNS

60 Prima pezzatura)

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(press.a 20 kgm)	(rilasciato)		(press.a 20 kgm)	(rilasciato)		(press.a 20 kgm)	(rilasciato)
Angpos:	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.	n. turns	height(mm)	after releasing press.
0°	30	162	163.5	60	327	329			
45°	30	162.5	164.5	60	327	329			
90°	30	164	165	60	328	330			
135°	30	164.5	165	60	328.5	330.5			
180°	30	164.5	165	60	328.5	330.5			
225°	30	163.5	164.5	60	327	329			
270°	30	164	165	60	328	330			
315°	30	164	165	60	328	330			

VALORE MEDIO SPIRA

TURN AVERAGE VALUE

Pos.	N.SPIRE	5.40	5.45	N.SPIRE	5.45	5.48	N.SPIRE
0°	30	5.40	5.45	60	5.45	5.48	
45°	30	5.42	5.48	60	5.45	5.48	
90°	30	5.47	5.50	60	5.47	5.50	
135°	30	5.48	5.50	60	5.48	5.51	
180°	30	5.48	5.50	60	5.48	5.51	
225°	30	5.45	5.48	60	5.45	5.48	
270°	30	5.47	5.50	60	5.47	5.50	
315°	30	5.47	5.50	60	5.47	5.50	
media	over. value	5.454	5.490	over. value	5.463	5.496	over. value
su angoli	on angles			on angles			on angles

16/17

STRATO INTERNO

RILIEVO ALTEZZE DURANTE AVVOLG.

06.03.97

CON PRESSATURA ALLA SPIRA

30(Prima pezzatura)

PRESSING AT TURNS

30(Prima pezzatura)

Pos.	N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)		N.SPIRE	Altezza(mm)	
		(press. a 20 kg/m)	(filasciolo)		(press. a 20 kg/m)	(filasciolo)		(press. a 20 kg/m)	(filasciolo)		(press. a 20 kg/m)	(filasciolo)
Angipos.	n. turns	height(mm)	offer	n. turns	height(mm)	offer	n. turns	height(mm)	offer	n. turns	height(mm)	offer
		press. at 20kg m	releasing press.		press. at 20kg m	releasing press.		press. at 20kg m	releasing press.		press. at 20kg m	releasing press.
0°	30	161.5	164									
45°	30	162	165									
90°	30	163	165.5									
135°	30	163.5	165.5									
180°	30	163.5	165.5									
225°	30	162.5	165									
270°	30	163	165.5									
315°	30	163	165.5									
VALORE MEDIO SPIRA												
TURN AVERAGE VALUE												
Pos.	N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE			N.SPIRE		
0°	30	5.38	5.47	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
45°	30	5.40	5.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
90°	30	5.43	5.52	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
135°	30	5.45	5.52	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
180°	30	5.45	5.52	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
225°	30	5.42	5.50	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
270°	30	5.43	5.52	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
315°	30	5.43	5.52	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
media	over. value	5.425	5.506	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
su angoli	on angles			#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

17/17

MOD. BIANCO 06.DWG (BARBAR 2)

ANSALDO Ansaldo Energia s.p.a.		RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report				DV N. KA971901	
<input type="checkbox"/> IN APPROVAMENTO on purchasing		<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE on manufacturing		<input type="checkbox"/> IN CANTIERE on site		PAGINA sheet 1	DI of 1
COMMESSA job F1000 4EM	COMPLESSO cont code	LOTTO lot	DESEGNO PARTICOLARE detail dwg 60RMO 7142		POS./ESEC./FIG. item/issue	REV. rev. C	
TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO site construction/unit BABAR		CLIENTE customer INFN		DIS. ASSEMBL assembly dwg		POS./ESEC./FIG. item/issue	
ENTRATA MATERIALI entry note		ORDINE/POS. order/item		COD. FORNITORE supplier code		COD./BOLLA N transfer N	
DESCRIZIONE PARTICOLARE item						STAMPOLATURE marks	
PCQ N nr PCQ 10004	REV. rev.	FASE phase 060% 090%	PEZZI A BOLLA/ORD. on transfer/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI confirming	PEZZI DIFETTOSI nonconfirming	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Transfer phase description 150/1				SPECIFICHE APPLICABILI Applicable specification			REV. Rev.

STRATO

ESTERNO
INTERNO

REALIZZAZIONE GIUNZIONE

STRATO ESTERNO STRATO INTERNO

DESCRIZIONE (FAME)	1'GIUNZIONE	2'GIUNZIONE	3'GIUNZIONE	4'GIUNZIONE	5'GIUNZIONE
CONTROLLO VISIVO PRIMA E DOPO LA REALIZZAZIONE GIUNZIONE	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
CONTROLLO DIM. CIANFRINO (Per sald. TIG) $2 \pm 0,2$	$1,8 \div 2,2$	$1,8 \div 2,2$	$1,8 \div 2,2$	$1,8 \div 2,2$	$1,8 \div 2,2$
REGISTRAZIONE TEMPERATURE	GRAFICO 1	GRAFICO 1	GRAFICO 2	GRAFICO 2	GRAFICO 2
CONTROLLO VISIVO (DOPO SALDATURA E BRASATURA)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
CONTROLLO DIMENSIONALE (DOPO SALDATURA E BRASATURA)	CONFORME A 13,5x20	CONFORME A 13,5x20	CONFORME A 13,5x20	CONFORME A 13,5x20	CONFORME A 10x20
CONTROLLO BRASATURA (MEDIANTE ULTRASUONI)	REP n° UF 972118	REP n° UF 972118	REP n° UF 972118	REP n° UF 972118	REP n° UF 972118
CONTROLLO VISIVO (PRIMA E DOPO ISOLAMENTO)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
REGISTRAZIONE POS. ANGOLARE E ASSIALE DELLA GIUNZIONE	REP. KA971005	REP. KA971005	REP. KA971616	REP. KA971616	REP. KA971616

COGNOME Surname	CAPELLA						
FIRMA Sign.	<i>[Signature]</i>						
DATA	0706/17						
ENTE Unit	LOEL						

ANSALDO

RAPPORTO DI CONTROLLO CON ULTRASUONI
Ultrasonic test report

UT **UF972118**

Ansaldo Energia s.p.a.

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA **1** DI **2**

COMMESSA
job

F10004 EM

COMPLESSO
cost code

LOTTO
lot

DISEGNO PARTICOLARE
detail desig

620 RM 07142

POS./SEC./FIG.
item/issue

REV.
rev.

C

TIPO COSTRUZIONE/APPARATO
size construction/unit

BABAR

CLIENTE
customer

DIS. ASSIEME
assembly desig

POS./SEC./FIG.
item/issue

ENTRATA MATERIALI
entry note

ORDINE/POS.
order/item

COD. FORNITORE
supplier code

COD./BOLLA N°
traveler n°

02396882

DESCRIZIONE PARTICOLARE
item

AVVOLGIMENTO BABAR

STAMPIGLIATURE
marks

PCO N°
or PCO

REV.
rev.

FASE
phase

PEZZI A BOLLA/ORD.
on traveler/order

PEZZI RICEVUTI
received

PEZZI ACCETTATI
conforming

PEZZI DIFETTOSI
nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA
Traveler phase description

CONTROLLO ULTRASONORO BRASATURA

SPECIFICHE APPLICABILI
Applicable specification

REV.
Rev.

0-1-1-2-2-3-3-4-4-5-5-6-6-7-7-8-4-SE/8-SI

S-TC-MA-018 APP. I

0

CONDIZIONI SUPERFICIALI
Surface condition

COME SALDATO
As welded

MOLATO
Ground

LAVORATO
Machined

FORGIATO
As forged

FUSO
As cast

SONDE
Probes

TIPO
Type

KRAUTKRAMER K5K

BLOCCO DI RIFERIMENTO
Reference block

TARATURA SU PEZZO

ONDE LONGITUDINALI
Longitudinal waves

MEZZO DI ACCOPPIAMENTO
Couplant

PASTA ACCOPPIANTE

ONDE TRASVERSALI
Transversal waves

ANGOLO
Angle

/

APPARECCHI
Equipment

KRAUTKRAMER USM 3S

DIMENSIONI
Size

φ5 mm

ELQTC 07 QA 0014

FREQUENZA
Frequency

5 MHz

AMPLIFICAZIONE
Amplification

36db

POTENZA
Power

TRASDUTTORE SINGOLO
Single crystal

DOPPIO TRASDUTTORE
Double crystal

SCALA
Scale

25 mm


AMPLIFICAZIONE
Amplification

/

SENSIBILITA' D'ESAME
Examination sensibility

/

CURVA DAC
Curve



RISULTATI
Results

CONFORME
Conforming

*** ACCETTATE ALLO STATO**

NON CONFORME
Not conforming

INDICAZIONI REGISTRABILI
Recording indication

NOTE
Notes

*** PER RISULTATI VEDERE FOGLIO ALLEGATO**

LIV. PnD
NDE lev.

II

COGNOME
Surname

MEZZAPESA

FIRMA
Sign.

Mezza

DATA
Date


7/5/97

ENTE
Unit

OFFI/Q


ANSALDO Ansaldo Energia s.p.a.		RAPPORTO DI CONTROLLO CON ULTRASUONI Ultrasonic test report			UT 11F972118	
<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO on purchasing		<input type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE on manufacturing		<input type="checkbox"/> IN CANTIERE on site		PAGINA 2 DI 2 sheet of
COMMESSA Job	COMPLESSO cost code	LOTTO lot	DISEGNO PARTICOLARE detail desig	POS./ESEC./FIG. item/issue	REV. rev	
F1004EM		1	620RM07142		C	

MOD. JUNE 85/87



PERCENTUALE DI ZONA BRASATA

BRASATURA 0-1 = 42%	BRASATURA 5-6 = 43%
" 1-2 = 57%	" 6-7 = 26%
" 2-3 = 40%	" 7-8 = 23,5%
" 3-4 = 55%	" 4-SE = 46%
" 4-5 = 23%	" 8-SI = 32%



COGNOME Surname	MEZZAPESA						
FIRMA Sign.	<i>M. Mezzapesa</i>						
DATA Date	7/5/97						

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

AAA n: 14971005

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA
sheet

DI
of

CONMESSA
job

F1 0004EM

COMPLESSO
cost code

LOTTO
lot

DISEGNO PARTICOLARE
detail desig

620 RH 07142


POS./SECC./FIG.
item/issue

REV.
rev.

C

MOD. A400 013


STRATO ESTERNO (REGISTRAZIONE POS. ANGOLARE
GIUNZIONI e ASSIALE



COGNOME Surname	CAFERRA							
FIRMA Sign.	<i>CAFERRA</i>							
DATA Date	04.03.97							
ENTE Unit	GOEL							

ANSALDO Ansaldo Energia s.p.a.	RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report			AAA n. HA.97.1616	
	<input type="checkbox"/> IN APPROVIGNAMENTO <small>on purchasing</small>	<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE <small>on manufacturing</small>	<input type="checkbox"/> IN CANTIERE <small>on site</small>	PAGINA sheet 1	DI of 1
COMMESSA job F10004EM	COMPLESSO cost code -	LOTTO lot -	DISEGNO PARTICOLARE detail dwg 620 RM 07142	POS./ESEC./FIG. Rev./Issue -	REV. Rev. C

MOD. UNID 008




COGNOME Surname	CAJERATA							
FIRMA Sign.	<i>Caerata</i>							
DATA Date	17.04.97							
ENTE Unit	COEL							

IV

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Inspection ReportN° **KAP71007** Genova Legnano IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing IN FABBRICAZIONE
on manufacturingpag. **1** di **1**COMMESSA/Job **F1000EM** LOTTO/Lot **-** COMPONENTE/Item code **-** DISEGNO/Drawing **620RM07009** POS/Item **-** REV/Rev. **D** BOLLAVORAZ./Work noteIMPIANTO / plant **BABAR** CLIENTE / customer **INFN** PEZZI A BOLLA-ORDINE/total pieces-Order **-** PEZZI CONTROLLATI/Inspected piecesSPECIFICA/Specification **-** REV/Rev. **-** STAMPIGLIATURE/StampsDESCRIZIONE PRODOTTO/Item Description
CILINDRO SUPPORTO MAGNETEPCR n° **M0004** for **098**VERIFICA DI ACCOPPIAMENTO
ANELLO COL CILINDROESITO
} **POSITIVO**

MICR. x INT. : ELQSF01QA. D036

LIVELLO PND NPE Level						
COGNOME Name	CASERIA					
FIRMA Signature	[Signature]					
DATA Date	09.03.97					
ENTE Department	COEL					

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Inspection ReportN° **NA972740** GenovaLagnano IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing IN FABBRICAZIONE
on manufacturingpag. **1** di **1**

COMMESSA/Job

F10004EH

LOTTO/Lot

COMPONENTE/Item code

DISEGNO/Drawing

620RH07142

POS/Item

-

REV./Rev.

C

BOLLALAVORAZ/Work note

IMPIANTO/Plant

BABAR

CLIENTE/customer

INFM

PEZZI A BOLLA-ORDINE/total pieces-Order

PEZZI CONTROLLATI/Inspected pieces

SPECIFICA/Specification

REV./Rev.

STAMPIGLIATURE/Stamps

DESCRIZIONE PRODOTTO/Item Description

MISURA DIAMETRO INTERNO**DOPO RILIZIA****PCR n° M0006 fase 150/2**

BABAR					03.07.97
RILIEVO DIAMETRALE INTERNO (dopo finitura superf.)					
TEORICO (3015.6)					
	Lato op.uscite		Centro		Lato uscite
POS.	1	2	3	4	5
0°/180°	3012.5	3013.6	3013.8	3013.8	3013.1
45°/225°	3012.8	3013.2	3013.9	3013.7	3012.1
90°/270°	3013.7	3013.9	3013.5	3012.9	3010.4
135°/315°	3014.4	3014.3	3013.5	3012.8	3013.5
MEDIA	3013.3	3013.7	3013.7	3013.3	3012.2
scarto	-2.4	-2.0	-2.0	-2.4	-3.5

RNC. G-000 010 832**STRUM! MICR INTERNO :ELRSFO1QA . DO36**

LIVELLO/FND NBE Level					
COGNOME Name	CASERZA				
FIRMA Signature	<i>Caserza</i>				
DATA Date	03.07.97				
ENTE Department	COEL				

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

RAPPORTO DI CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
Visual and dimensional examination reportDV **KAP72441** IN APPROVAMENTO
on purchasing IN FABBRICAZIONE
on manufacturing IN CANTIERE
on sitePAGINA
sheet**1**DI
of**1**COMMESSA
job**F10004EM**COMPLESSO
cost codeLOTTO
lotDISEGNO PARTICOLARE
detail desig**620RMO7142**POS./ESEC./FIG.
item/issueREV.
rev.**C**

brn1.dwg

Pos. ANG.	FASCIA N°	RESISTENZA ISOLAMENTO (TRA)	RES. VERSO BOBINA (1KV)	
0°	1	OK		
	2	OK		
	3	} C.T.O *	CONTROLLO ISOLAMENTO	
	4			
315°	5			TRA BOBINE e FASCIE VERT.
	6			E TRA FASCIE ADIACENTI
	7	OK		
270°	8	OK		
	9	OK		
	10	OK		
	11	OK		
225°	12	OK		
	13	OK		
	14	OK		
	15	OK		
180°	16	} C.T.O *	OK	
	17			
	18			> 250 MSZ
	19	OK		
135°	20	OK		
	21	OK		
	22	OK		
90°	23	OK		
	24	OK		
	25	OK		
	26	OK		
	27	OK		
45°	28	} C.T.O *		
	29			
	30			
	31			
	1			

STRUMENTI USATI: QSF 120K 0 0002

* RNC 6010832

METODO:

COGNOME Surname	CASERTA						
FIRMA Sign.	<i>[Signature]</i>						
DATA Date	03.07.97						
ENTE Unit	COEL						


1

ANSALDO		nonconformance report				G010832	
Ansaldo Energia S.p.A.		<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO on purchasing	<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE on manufacturing	<input type="checkbox"/> IN CANTIERE on site	<input type="checkbox"/> MAGGIORE major	<input type="checkbox"/> MINORE minor	
COMMESSA/job F10004EM	LOTTO/lot 01	COMPONENTE/Item code MONT.	DISEGNO ASSEMBL./assembly dwg. 620RM07516	POS./Item	REV./rev.	BOLLA LAVORAZIONE work tag 02427586	
DESCRIZIONE PRODOTTO NONCONFORME/nonconforming item description BOBINA				DISEGNO PARTICOLARE/detailed dwg.		POS./Item	
ORD. FAB./order	PREV./user	COSTRUZIONE-IMPIANTO/size construction-unit BABAR		CLIENTE/customer INFN		STAMPAGLIATURE/marks	
MATERIALE-COD. ARTICOLO/material/Item code		RIFERIMENTO EVENTUALE PCQ/reference to QCP if any. NUMERO/number				FASU/phases	
ORDINE-POS./order/Item	COOICE FORNITORE/supplier code	ENTRATA MATERIALI/entry note	PZ. A BOLLA-ORD./of. pieces	PZ. RICEVUTI/received	PZ. DIFETTOSI/nonconform. g		
CODIFICA NONCONFORMITÀ/nonconformance coding							
TIPO/type	PROCESSO/ATTIVITÀ/process/activity	CAUSA/cause	COOICE DI PERDITA/loss code	ENTE RESPONSABILE/responsible unit	AREA RILEVAZIONE/area of relieve		
1G	20	3	7081	4E1339	5E1339		
DESCRIZIONE NONCONFORMITÀ/nonconformance description							
<p>DALLE MISURE DI ISOLAMENTO DELLE FASCIE TRA LORO RISULTANO ^{CONTO} A MASSA TRA LA 2^a 5 (N°4 FASCIE) TRA LA 16 e 17 TRA LA 28 ÷ 1 (N°5 FASCIE), MENTRE RISULTANO TUTTE ISOLATE VERSO LA BOBINA</p> <p>LA DIMENSIONE DEL DIAMETRO INTERNO RISULTA COME DA RILIEVO ALLEGATO</p>							
DATA RILIEVO date of detection 03/07/19	PREPARATO (ENTE/FIRMA) prepared (unit/sign.) COEL	VERIFICATO (ENTE/FIRMA) verified (unit/sign.) MAG	INGEGN. COMP./Resp. Eng	ENTE RISOL./dispos. resp.	<input checked="" type="checkbox"/> ALLEGATI n° nr of attachments 1		
DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLA NONCONFORMITÀ/dispositions for nonconformance resolution							
ACCETTARE ALLO STATO use as is	<input type="checkbox"/>	DESCRIZIONE RIPARAZIONE repairs description					
SCARTARE scrap	<input type="checkbox"/>	- ACCETTARE ALLO STATO INSERENDO PER OGNI FASCIA UNA VITE PARKER ^{AVVITATA} ALL'ALTEZZA NECESSARIA DEL CILINDRO IN MODO DA CONTROCINGOLARE E EFFICACEMENTE LE FASCIE COL CILINDRO.					
RESTITUIRE A FORNITORE return to Supplier	<input type="checkbox"/>						
ADEBITARE A FORNITORE charge on Supplier	<input type="checkbox"/>						
RIPARARE SECONDO repair in accordance with	<input type="checkbox"/>	- PER QUANTO MI GUARDA IL RILIEVO DIMENSIONALE ACCETTARE ALLO STATO.					
RICONTROLLARE SECONDO repeat inspection in accordance with	<input type="checkbox"/>						
RITRATTARE SECONDO repeat treatment in accordance with	<input type="checkbox"/>						
CODIFICA DISPOSIZIONI/disposition coding							
ACCETTARE ALLO STATO n° PEZZI use as is pieces	SCARTARE n° PEZZI scrap pieces	RIPARARE/RILAVORARE n° PEZZI repair/rework pieces					
6	A	R					
PREP. (ENTE/FIRMA) prepared (unit/sign.) COEL	VERIF. (ENTE/FIRMA) verified (unit/sign.) MAG	VERIF. (ENTE/FIRMA) verified (unit/sign.) MAG	VERIF. (ENTE/FIRMA) verified (unit/sign.) MAG	VERIF. (ENTE/FIRMA) verified (unit/sign.) MAG	APPROV. (ENTE/FIRMA) approved (unit/sign.) COEL	DATA EMISSIONE issue date 07/07/19	
RAPPORTI EMESSI, NOTE, ECC. reports issued, remarks, etc.							
VERIFICA ATTUAZIONE DISPOSIZIONI/verification of dispositions implementation							
<input checked="" type="checkbox"/> DISPOSIZIONI ATTUATE COMPLETAMENTE E CONFORMEMENTE dispositions implemented completely and accordingly				ENTE/FIRMA DATA unit/sign./date COEL		ORE RIPARAZIONE repair cost (hours)	
<input type="checkbox"/> EMESSO ULTERIORE RAPPORTO NONCONFORMITÀ n° issued further nonconformance report n°						COSTI RIPARAZIONE repair cost (currency)	

- 1 ANRG
- 2 TEVA
- 3 GEP
- 4 GRSP
- 5 MAG
- 6 COEL

BABINT.XLS

	BABAR						03.07.97
	RILIEVO DIAMETRALE INTERNO (dopo finitura superf.)						
	TEORICO (3015.6)						
		Lato op.uscite		Centro			Lato uscite
	POS.	1	2	3	4	5	
	0°/180°	3012.5	3013.6	3013.8	3013.8	3013.1	
	45°/225°	3012.8	3013.2	3013.9	3013.7	3012.1	
	90°/270°	3013.7	3013.9	3013.5	3012.9	3010.4	
	135°/315°	3014.4	3014.3	3013.5	3012.8	3013.5	
	MEDIA	3013.3	3013.7	3013.7	3013.3	3012.2	

ANSALDO Ansaldo Energia s. p. a.		RAPPORTO DI CONTROLLO <i>Inspection Report</i>				N° MA972412	
<input checked="" type="checkbox"/> Genova <input type="checkbox"/> Legnano		<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO <i>on purchasing</i>		<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE <i>on manufacturing</i>		pag. 1 di 1	
COMMESSA/Job FI 0004EM		LOTTO/Lot -	COMPONENTE/Item code -	DISEGNO/Drawing 620RHO7142	POS/Item -	REV/Rev. 3	BOLLALAVORAZ/Work note
IMPIANTO plant BABAR		ENTRATA MATERIAL/Entry Note		PEZZI A BOLLA-ORDINE/total pieces-Order		PEZZI CONTROLLATI/Inspected pieces	
SPECIFICA/Specification				REV/Rev.		STAMPIGLIATURE/Stamps	
DESCRIZIONE PRODOTTO/Item Description MISURE ELETTRICHE VARIE FASI PCQ n. M0006 fase 170÷175							
FASE		DOPO SALD. GIUNZIONE	DOPO SPINATURA ANELLO	DOPO MONT. ATTR. IMPREGNAZIONE	FINALE		
MIS. RESISTENZA TOTALE (Ω)		2.51306 Ω T= 25,3°C	2.51 Ω T= 25°C	2.51 Ω T= 26°C	2.51 Ω T= 25°C		
MIS. RESISTENZA ISOLAMENTO (250Voff)		RNC G010824 10 M Ω	10 M Ω	10 M Ω	20.000 M Ω (1KY)		
MISURA DELL'INDUTTANZA		2.19 H	2.19 H	2.19 H	2.19 H		
CONTROLLO VISIVO INTEGRITÀ BOBINA		CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME		
MIS. RESISTENZA ISOLAMENTO FASCIE BOBINA (250Voff)				100 M Ω			
strumenti usati: MEGGER : QSF12UK0002 MILOHM : QSF12UK 0005 4 QSF12UK0001							
LIVELLO PND NDE Level							
COGNOME Name	LASERTA						
FIRMA Signature							
DATA Date	01.07.97						
ENTE Department	LOEL						

1

ANSALDO

nonconformance report

KING N°

Ansaldo Energia S.p.A.

IN APPROVVIGIONAMENTO on purchasing
 IN FABBRICAZIONE on manufacturing
 IN CANTIERE on site
 MAGGIORE major
 MINORE minor

G010824

COMMESSA/job: **FM 0004 EM** LOTTO/lot: **01** COMPONENTE/Item code: **C.M.** DISEGNO ASSIEME/assembly dwg.: **620RHO7142** POS./Item: **1** REV./rev.: **1C** BOLLA LAVORAZIONE work note: **02427575**

DESCRIZIONE PRODOTTO NONCONFORME/nonconforming item description: **BOBINA** DISEGNO PARTICOLARE/detail dwg.: **1** POS./Item: **1** REV./rev.: **1**

ORD. FAB./order: **1** PREV./order: **1** COSTRUZIONE-IMPIANTO/site construction-unit: **BA BAR** CLIENTE/customer: **INFM** STAMPIGLIATURE/marks: **1**

MATERIALE-COD. ARTICOLO/material/Item code: **1** RIFERIMENTO EVENTUALE PCQ/reference to QCP if any: **1** NUMERO/number: **1** REV./rev.: **1** FASI/phases: **1**

ORDINE-POS./order/Item: **1** COOICE FORNITORE/supplier code: **1** ENTRATA MATERIALI/entry note: **1** PZ. A BOLLA-ORD./tot. pieces: **1** PZ. RICEVUTI/received: **1** PZ. DIFETTOSI/nonconform. p: **1**

CODIFICA NONCONFORMITÀ/nonconformance coding

TIPO/type: **16** PROCESSO/ATTIVITÀ/process/activity: **20** CAUSA/cause: **3** COOICE DI PERDITA/loss code: **7081** ENTE RESPONSABILE/responsible unit: **4E1339** AREA RILEVAZIONE/area of relieve: **5E1339**

DESCRIZIONE NONCONFORMITÀ/nonconformance description

LA RESISTENZA D'ISOLAMENTO VERSO MASSA RISULTA ESSERE
 10 MSZ RICH > 20 MSZ

DATA RILIEVO date of detection: **07/05/97** PREPARATO (ENTE/FIRMA) prepared (unit/sign): **COEL** VERIFICATO (ENTE/FIRMA) verified (unit/sign): **COEL** INGEGN. COMP./Resp Eng: **COEL** ENTE RISOL./dispos. resp.: **COEL** ALLEGATI N° nr of attachments: **1**

DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLA NONCONFORMITÀ/dispositions for nonconformance resolution

ACCETTARE ALLO STATO use as is: DESCRIZIONE RIPARAZIONE repairs description: **QUERRE ISOLARE AL MEGLIO LE USCITE ELETTRICHE**
 SCARTARE scrap: **IL VALORE DI RESISTENZA SI ACCETTA ALLO STATO.**
 RESTITUIRE A FORNITORE return to Supplier:
 ADEBITARE A FORNITORE charge on Supplier:
 RIPARARE SECONDO repair in accordance with:
 RICONTROLLARE SECONDO repeat inspection in accordance with:
 RITRATTARE SECONDO repeat treatment in accordance with:

CODIFICA DISPOSIZIONI/disposition coding

ACCETTARE ALLO STATO N° PEZZI use as is pieces: **6** SCARTARE N° PEZZI scrap pieces: **A** RIPARARE/RILAVORARE N° PEZZI repair/rework pieces: **S** ALLEGATI N° nr of attachments: **1**
 RICH. A. C./corr. action request: **1**
 NO/no: SI - VEDERE/yes - see:

PREP. (ENTE/FIRMA) prep. (unit/sign): **COEL** VERIF. (ENTE/FIRMA) verif. (unit/sign): **COEL** VERIF. (ENTE/FIRMA) verif. (unit/sign): **COEL** VERIF. (ENTE/FIRMA) verif. (unit/sign): **COEL** APPROV. (ENTE/FIRMA) approved (unit/sign): **COEL** DATA EMISSIONE issue date: **02/05/97**

RAPPORTI EMESSI, NOTE, ECC. reports issued, remarks, etc.: **1**

VERIFICA ATTUAZIONE DISPOSIZIONI/verification of dispositions implementation

DISPOSIZIONI ATTUATE COMPLETAMENTE E CONFORMEMENTE dispositions implemented completely and accordingly ENTE/FIRMA/DATE unit/sign/date: **COEL** ORE RIPARAZIONE repair cost (hours): **16.05.97**
 EMESSO ULTERIORE RAPPORTO NONCONFORMITÀ N° issued further nonconformance report n°: **1** COSTI RIPARAZIONE repair cost (currency): **16.05.97**

DISTRIBUZ. Distribution
1 ARGG
2 TEHA
3 GERS
4 CBSP
5 MAGI
6 COEL

PRESSURE TESTS

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control ReportDV N **HA97300** IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing IN FABBRICAZIONE
on manufacturing IN CANTIERE
on sitePAGINA
sheet **1** di
of **1**

CONMESSA job F10004EM	COMPLESSO cost code	LOTTO lot	DESCRIZIONE PARTICOLARE detail desc 620 RH 07009		POS./ESEC./FIG. item/issue	REV. rev. D
TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO size construction/unit SOLENOIDE BABAR		CLIENTE customer		DIS. ASSEMBL assembly desc		POS./ESEC./FIG. item/issue
ENTRATA MATERIALI entry note		ORDINE/POS. order/item		COD. FORNITORE supplier code		ODL/BOLLA N traveller nr
DESCRIZIONE PARTICOLARE item CILINDRO BOBINA					STAMPILGIATURE marks	
PCO N nr PCO M0004	REV. rev.	FASE phase 02/1	PEZZI A BOLLA/ORD. on Traveller/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI conforming	PEZZI DIFETTOSI nonconforming
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveller phase description				SPECIFICHE APPLICABILI Applicable specification 700 R1Y 0583		REV. Rev.

MOD. BIANCO96.DWG

PROVA DI PRESSIONE

Eseguita prova di pressione a P. 8 bare

Esito = Positivo

270

ELURF10RA0012

COGNOME Surname	CAEDAN								
FIRMA Sign.	[Signature]								
DATA Date	24.07.97								
ENTE Unit	LOEL								

ANSALDO		RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report				HA. 973081	
ENERGIA		<input type="checkbox"/> X APPROXIMATIVO approx.	<input checked="" type="checkbox"/> X FIDUCIARIA fiduc.	<input type="checkbox"/> X CALESCA cal.	PAG. 1 di 1		
CHIAMATA no F1.0004EH	COMPLESSO cod. ord. L010	DESCRIZIONE PARTICOLARE cod. ord. 620 RM 07142 620 RM 07009	POS. EST./INT. no/sì D		POS. EST./INT. no/sì		
TIPO COSTRUZIONE/APPUNTO di cui revisione/and SOLENOIDE BABAR		CLIENTE cliente	D.S. ASTORE cod. ord. int.		POS. EST./INT. no/sì		
MATERIALE materiale		ORDINE/POS. ord./pos.	COD. FURNITORE cod. forn.		COD. BILIA N° bil. n°		
DESCRIZIONE PARTICOLARE desc. CILINDRO BOBINA PROVA A TENUTA SOTTOVUOTO					STAMPATURE stampa		
POS. N° di P.C. M0004	LEV. lev.	FASE fase 102/2	PEZZI A BILIA/ORD. di forniture/ord.	PEZZI RICEVUTI ricevuti	PEZZI ACCETTATI accettati	PEZZI RIFIUTATI rifiutati	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BILIA descrizione oper. a bil. (compilare solo se applicabile)				SPECIFICAZIONE PARTICOLARE spec. partic. (compilare solo se applicabile)		LEV. lev.	
RILEVAZIONE FUGHE				ASME 1 art 10			
STRUMENTAZIONE:							
SPETTROMETRO			<u>LEYBOLD VL 400</u>				
FUGA CAMPIONE			<u>" ELQSF 100RA 0021</u>				
VACUOMETRO			<u>" ELVRF 100RA 0009</u>				
REGISTRATORE			<u>GOULD BS-172 ELQSF02RA 0004</u>				
TEST He (getto di He su guarnizioni viton e saldature)							
PRESSIONE			<u>2.5×10^{-3} mbar</u>				
VALORE RESIDUO			<u>7.0×10^{-10} mbar l/s</u>				
VALORE DI FUGA			/				
TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)							
PRESSIONE			<u>2.5×10^{-3} mbar</u>				
VALORE RESIDUO			<u>6.8×10^{-10} mbar l/s</u>				
VALORE DI FUGA			<u>7.5×10^{-10} mbar l/s (DOPO 30 minuti)</u>				
VEDI GRAFICO AL.							
FUGA MAX ACCETT. $< 1 \times 10^{-9}$ mbar l/s							
280							
NOTE Note							
ESICONDIZIONE Dimostr.	GIASSI						
PRIMA Segn.							
DATA Data	25/7/94						
ENTE Ente	PHX/cesp						

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

AAA 0111111116

PAGINA 1 di 1

APPROVAZIONE DI ACQUISTO IN FABBRICAZIONE IN CANDERE

CONVESSA **F1.004EM** COMPLESSO **001** DISCHIO PARTICOLARE **IN FN** POS. SEC. FIG. **620 R40722/A**


PRO. COSTRUZIONE/IMPUNTO **SOLENOIDE BABAN** CLIENTE **IN FN** COI. ASSEMBL. **620 R40722/A**

ENTRATA MATERIALI **SCHERMI** ORDINE/POS. **001/001** COI. FORNITORE **620 R40722/A**

DESCRIZIONE PARTICOLARE **SCHERMI** STAMPA/GIURE

PCO N. **M 0004** REV. **03/1** PEZZI BOLL./ORD. PEZZI RICEVUTI PEZZI ACCETTATI PEZZI RIFIUTATI

DESCRIZIONE OPERAZIONE + BOLL. **MISURE DIMENSIONALI SCHERMI** OPERAZIONE APPROVATA



3	
2	
1	

PUNTI	SVILUPPO ESTERNO	SVILUPPO INTERNO	ALTEZZE	MM
1	10730	9222	A	3702
2	10733	9218	B	3692
3	10731	9217	C	3700
MEG.DIO	10731.3	9219	D	3693
RAGGIO MEDIO	1709	1458	ALTEZZA MEDIA	3697

30

COGNOME **ASSO**
 FIRMA **ASSO**
 DATA **10/7/97**
 UNITA' **COEL**

ANSALDO
Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N 14974082

MOD. BIANCO 06.DWG

<input type="checkbox"/> IN APPROVVIGIONAMENTO on purchasing		<input checked="" type="checkbox"/> IN FABBRICAZIONE on manufacturing		<input type="checkbox"/> IN CANTIERE on site		PAGINA sheet 1 di 1	
COMMESSA job F-10004EM	COMPLESSO cost code	LOTTO lot	DISEGNO PARTICOLARE detail dwg 60RHO7242			POS./ESEC./FIG. item/issue	REV. rev. A
TIPO COSTRUZIONE/PIANTO size construction/unit SOLENOIDE BABAR		CLIENTE customer INFN		DIS. ASSEMBL. assembly dwg		POS./ESEC./FIG. item/issue	
ENTRATA MATERIALI entry note		ORDINE/POS. order/item		COD. FORNITORE supplier code		COL/BOLLA N traveller nr	
DESCRIZIONE PARTICOLARE item SCHERMA CONTROLLO DISACC. ELET. TRA INGR. ED USCITA						STAMPIGLIATURE marks	
PCO N nr PCO H0004	REV. rev.	FASE phase 03/2	PEZZI A BOLLA/ORD. on traveller/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI conforming	PEZZI DIFETTOSI nonconforming	REV. Rev.
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveller phase description				SPECIFICHE APPLICABILI Applicable specification			REV. Rev.

MISURA in ISOLAMENTO A 1KV C.C.

VALORE MISURATO R = 220 MΩ

u RICHIESTO R > 20 MΩ

STRUMENTAZIONE:

MEGGER QBF 120 K 0002

280

COGNOME Surname	CASERTA							
FIRMA Sign.	[Signature]							
DATA Date	30.09.17							
ENTE Unit	CEL							

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N. KA973980

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA 1 di 1
sheet of

COMMESSA job
F10004 EH

COMPLESSO cost code

LOTTO lot

DISEGNO PARTICOLARE detail dwg
600 RHO724

POS./ESEC./FIG. REV.
item/issue rev.
- A

TIPO COSTRUZIONE/APPARATO size construction/unit
SOLENOIDE BABAR

CLIENTE customer
INFIN

DIS. ASSEMBLIE assembly dwg

POS./ESEC./FIG. REV.
item/issue

ENTRATA MATERIALI entry note

ORDINE/POS. order/item

COD. FORNITORE supplier code

COL/BOLLA N traveller nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE item
SCHERMI INT/EST E CILINDRO BOBINA

STAMPATURE marks

PCO N nr PCO
K0004

REV. rev.
03/3

FASE phase

PEZZI A BOLLA/ORD. on traveller/order

PEZZI RICEVUTI received

PEZZI ACCETTATI conforming

PEZZI DIFETTOSI nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveller phase description

SPECIFICHE APPLICABILI Applicables specification

700 RM 0583

REV. Rev.

PROVA DI PRESSIONE

Eseguita prova di pressione a P = 8 bara

Esito = Positivo

360

COGNOME Surname	CASERIA							
FIRMA Sign.	[Signature]							
DATA Date	23.09.97							
ENTE Unit	COEL							

MOD. BIANCO56.DWG

ANSALDO
ENERGIA

RAPPORTO DI CONTROLLI
Control Report

HA. 970904

N APPROVAZIONE
 N VERIFICA
 N CHECK

NUM. 1 1 1

NUM. 10004EH CLIENTE IWFU 620RM07242 POS. 10004EH

DESCRIZIONE COMPONENTE SOLENOIDE RADAR CLIENTE IWFU POS. 10004EH

ENTRATA TAVOLELLI CLIENTE IWFU POS. 10004EH

DESCRIZIONE COMPONENTE SCHERMO INTERNO POS. 10004EH

NUM. 10004 DATA 03/4 POS. 10004EH

DESCRIZIONE OPERAZIONE RILEVAZIONE FUCHE POS. 700RM0583

STRUMENTAZIONE

SPETTROMETRO LEYBOLD VL 400
FUGA CAMPIONE " ELRSP LORA 0001
VACUOMETRO " ELURF LORA 0009
REGISTRATORE GOULD BS-212 ELRSP02 SA 0001

TEST He (getto di He sui guarnizioni non e saldatura)

PRESSIONE 4.0×10^{-4} mbar
VALORE RESIDUO 1.3×10^{-6} mbar l/s
VALORE DI FUGA /

TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)

PRESSIONE 4.0×10^{-4} mbar
VALORE RESIDUO 1.3×10^{-6} mbar l/s
VALORE DI FUGA /

FUGA MAX. ACCETT. $< 4.0 \times 10^{-9}$ mbar l/s

270

NOTE			
CONDIZIONE	GUASSI		
DATA	04/09/94		
DATA	PH/CRSP		

ANSALDO ENERGIA		RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report				NA. HA970829	
<input type="checkbox"/> APPROVAMENTO di procedura		<input checked="" type="checkbox"/> VERIFICHE di procedura		<input type="checkbox"/> CAMBIE di data		PAG. 1 2 1	
NUMERO 10004EX	COMPLESSO di base	LINEA di base	DESCRIZIONE PARTICOLARE di base		POS. / DESCRIZIONE di base		
SITO COSTRUZIONE / SITO di base		CLIENTE di base		D.S. AUTORE di base		POS. / DESCRIZIONE di base	
SITUAZIONE PARTICOLARE di base		CONDIZIONE di base		CIT. / DESCRIZIONE di base		CATEGORIA N° di base	
DESCRIZIONE PARTICOLARE di base						SICUREZZA di base	
NO. DI di base		REV. di base	DATA di base	PER. I. / RILASCIATO di base	PER. I. / RILASCIATO di base	PER. I. / RILASCIATO di base	PER. I. / RILASCIATO di base
DESCRIZIONE OPERAZIONE A SOLLA di base				SPECIFICHE APPLICABILI di base			REV. di base
RILEVAZIONE FUGHE				700 RM 05 PS			

STRUMENTAZIONE:

SPETTROMETRO	LEYBOLD VL 400
FUGA CAMPIONE	" ELQSF 108A 0021
VACUOMETRO	" ELURF 108A 0009
REGISTRATORE	GOULD BS-211 ELQSF02RA0001

TEST He (getto di He su guarnizioni viton e saldature)

PRESSIONE	6.0×10^{-4} mbar
VALORE RESIDUO	1.1×10^{-10} mbar l/s
VALORE DI FUGA	0

TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)

PRESSIONE	6.0×10^{-4} mbar
VALORE RESIDUO	1.1×10^{-10} mbar l/s
VALORE DI FUGA	0

FUGA MAX. ACCETT. $< 1.0 \times 10^{-10}$ mbar l/s

370

NOTE							
COGNOME	GIASSI						
DATA							
DATA	29-08-91						
DATA	PH. / cesp						

ANSALDO

RAPPORTO DI CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE
Visual and dimensional examination report

DV **UA97-26 01**

Ansaldo Energia s.p.a.

IN APPROVAGGIAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA
sheet

DI
of

BRN.DWG

COMMESSA
job
I 30004EM

COMPLESSO
cost code




LOTTO
lot

DISEGNO PARTICOLARE
detail des

G20RM07241

POS./ESEC./FIG.
item/issue /

REV.
rev.



PCQ n° M0004
04/1

L.c mm	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°	L.C Ø INT.	L.O.C Ø INT.
0	+1	-3	0	0	-2	0	-1	+1	A 2840.3	2840.5
500	0	-3	-1	+1	-3	-4	-1	+2	B 2840.4	2840.5
1000	+1	-3	0	+3	-2	-6	-2	0		
1500	+1	-2	-2	+3	-1	-6	-1	+1		
2000	-1	-3	-2	+1	-2	-5	-2	+1		
2500	0	-2	-2	+1	-2	-4	-2	+2		
3000	0	-3	-3	+1	-3	-2	-3	+1		
3500	+1	0	-3	0	-2	-1	-2	-2		

Ø INT. VIROLA 2832

RILIEVI DIMENSIONALI ALEGVATI PRESSO
CRIOSTATO "BABAR" LA BITTA PIMIC

STRUMENTI USATI:

METODO:

COGNOME Surname									
FIRMA Sign.	<i>[Signature]</i>								
DATA Date	20/06/97								
ENTE Unit	COEL								

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Inspection Report

N° HA973780

 Genova

Legnano



 IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

pag. 1 di 1

COMMESSA/Job: **ELM10004EM** LOTTO/Lot: / COMPONENTE/Item code: / DISEGNO/Drawing: **620R07173** POS/Item: / REV/Rev: **0** BOLLALAVORAZI/Work note: /

IMPIANTO/Plant: **BABAR** CLIENTE/customer: **INFN** PEZZI A BOLLA-ORDINE/total pieces-Order: **1** PEZZI CONTROLLATI/inspected pieces: **1**

SPECIFICA/Specification: / REV/Rev: / STAMPIGLIATURE/Stamps: /
DESCRIZIONE PRODOTTO/Item Description: /

CONTROLLO DIMENSIONALE CENTRATURA
BOBINA - SCHERMI - CRIOSTATO

PCR n M0004 04/2-3

Pos	LATO	A	45°	B	135°	225°	C	315°
1	L.U	48,5	47,8	47,5	47,5	49,7	49,5	51,8
	L.O.U	50,0	50,1	50,4	50,3	49,3	50,4	47,7
2	L.U	71,0		88,5			86,5	
	L.O.U	86,5		81,0			86,0	
3	L.U	161,3		163,5			167,3	
	L.O.U	166,5		164,0			167,8	
4	L.U		211,7		209,1	207,1		211,6
	L.O.U		211,7		208,7	209,3		214,5
5	L.U	293,5		295,5			294,5	
	L.O.U	299,0		293,0			296,0	
6	L.U	141,7		141,0			141,6	
	L.O.U	60,7		61			60,4	
(6-1)	L.U		163,9		161,8	157,4		159,8
	L.O.U		161,3		158,4	160,0		166,8

LIVELLO PND NCE Level							
COGNOME Name	CASERZA						
FIRMA Signature	<i>Caserza</i>						
DATA Date	01.09.97						
ENTE Department	COEL						

ANSALDO Ansaldo Energia s.p.a.		R.P.M. N° 205697																		
DAMINGO/CMPA Commessa 7.36 F10004EM Materiale / Material Inconel 716		Ordine / Order Fornitore / Supplier																		
Cliente / Customer Magnete Babar Normativa / Test specification		Pag. / Page P.F.C. Rev. / Revision Previso / Test pieces drawing del																		
Dimensione del pezzo / Dimension of the piece Tiranti per magnete Babar (tir. ass. dis. 62ORM07484 rev. A) (tir. rad. dis. 62ORM07513 rev. 0)		VALORI RICHIESTI ED OTTENUTI / Requested values and obtained values																		
N° del sigillo / Test Number	N° dei pezzi / Quantity	Dimensione e spessore del materiale / Dimensions mm	Coala / Heat Number	Placca / Plate Number	Senso e posiz / Orientazione	Spess. largh. e diametro / Thick or diam (mm)	AREA (mm²) / Cross Section	Ratio / Rel. height (mm)	Temp. di prova / Test temperature [°C]	CARICO MASSIMO TOTALE / Maximum load [N]	CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DALLA PROPORZIONALITÀ / Yield strength [N]	SCOSTAMENTO DALLA PROPORZIONALITÀ / Yield Strength	R _p 0,2% ≥ 300Pa	A _g ≥ Yield strength [N]	% ALLUNGAMENTO / Elongation [%]	% CONTRAZIONE / Reduction of area [%]	D= S α=	K _v ≥ ([J]) RESILIENZA / Impact Test	VAL. SINGOLI / Single values MEDIA / Average	
																				R _{max} ≥ 75000 N SOTTURA / Tensile strenght
1	1	tir. assiale							TA	258000	roto nella filettatura									
2	1	tir radiale							TA	196000	roto nella filettatura									
DAMINGO/CMPA ESITO / Results <input type="checkbox"/> CONFORME / Conforming <input type="checkbox"/> NON CONFORME / Not Conforming																				
FIRMA / Signature Antonio Casanova					FIRMA / Signature					FIRMA / Signature					FIRMA / Signature					
DATA / Date 31/07/97					DATA / Date					DATA / Date					DATA / Date					
NOTE																				

560

ANSALDO
Ansaldo Energia s. o. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

OV N **H973180**

IN APPROVVIGIONAMENTO
an purchasing IN FABBRICAZIONE
on manufacturing IN CANTIERE
on site

PAGINA **1** di **1**
sheet of

CONMESSA **F1.0004 EM** COMPLESSO **cost code** LOTTO **lot** DISEGNO PARTICOLARE **620 RHO 7484 / 7513** POS./ESEC./FIG. **A/0**
item/issue REV. **A/0**

TIPO COSTRUZIONE/PIANTO **SOL3 NOIRE BABAN** CLIENTE **INFN** D.S. ASSEMBL **assembly dwg** POS./ESEC./FIG. **item/issue**

ENTRATA MATERIALI **entry note** ORDINE/POS. **order/item** COO. FORNITORE **supplier code** COL/BOLLA N **traveler nr**

DESCRIZIONE PARTICOLARE **PROVA di TRAZ. TIRANTI** STAMPATURE **marks**

PCO N nr PCO	REV. rev.	FASE phase	PEZZI A BOLLA/ORD. on traveler/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI conforming	PEZZI OMETTOS nonconforming
H0004		05/2				

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA **06/2** SPECIFICHE APPLICABILI **Applicable specification** REV. **rev.**

**PROVA DI TRAZIONE DEI TIRANTI A TOMBANTE
AL 125% DEL CARICO DI PROGETTO
VERIFICA DELLA DEFORMAZIONE TRAMITE
"MISURA STRAIN-GAUGES" VEDERE ALL. 1-2**

**STRUMENTAZIONE USATA
MACCHINA A TRAZIONE
MULTIMETRO DIGITALE HP 3456 A cod
ELURF 12 QA 0001**

550

COGNOME Surname	USERTA						
FIRMA Sign.	[Signature]						
DATA Date	31/07/11						
ENTE Unit	COE						


MOD. BIANCO96 DWG

AXIAL TIE RODS

Am 1


TIE RODS TIE RODS TIE RODS TIE RODS

F (KN)	TIE ROD A	TIE ROD B	TIE ROD C	TIE ROD D	TIE ROD E	TIE ROD F	THEORIC
0	0	0	0	0	0	0	0
30	530	505	522	529	521	536	494
60	1066	1019	1059	1068	1043	1074	988
100	1785	1710	1780	1797	1743	1805	1647



RADIAL TIE RODS

F (KN)	TS01	TS02	TS03	TS04	TS05	TS06	TS07	TS08	TS11	TS12	TS13	TS14	TS15	TS16	TS17	TS18	THEORIC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	529	504	498	494	486	479	483	510	525	487	472	497	492	452	492	490	465
40	1046	1001	1008	995	999	968	972	985	1046	970	969	990	990	923	996	978	931
61.5	1614	1545	1548	1540	1545	1501	1500	1512	1603	1496	1516	1549	1441	1548	1513	1431	



ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N HA974085

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA 1 di 1
sheet of 1

CONNESSA
ad F.1.0004 EM

COMPLESSO
cost code

LOTTO
lot

DISCOSO PARTICOLARE
detail desc 620RH07619

POS./ESEC./FIG.
item/issue REV.
rev. 0

TIPO COSTRUZIONE/PIANTO
site construction/unit
SOLENOIDE BABAR

CLIENTE
customer IWFU

DS. ASSEMBL
assembly desc

POS./ESEC./FIG.
item/issue

ENTRATA MATERIALI
entry note

ORDINE/POS.
order/item

COO. FORNITORE
supplier code

COX./BOLLA N
traveler nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE
item SENSORI

STAMPATURE
marks

PCO N
nr PCO H0004

REV.
rev. 06/1

FASE
phase

PEZZI A BOLLA/ORD.
on traveler/order

PEZZI RICEVUTI
received

PEZZI ACCETTATI
confirming

PEZZI OMESSI
nonconfirming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA
Traveler phase description

SPECIFICHE APPLICABILI
Applicable specification REV.
Rev.

MISURA A T ambiente ed a 77 K
dei sensori CLTS

VALORI RICHIESTI R a Tamb. = 290 ± 10 Ω
R a 77 K = 237 ± 10 Ω

VALORI MISURATI = VEDERE ALLEGATI 1-4

STRUMENTAZIONE USATA:

MULTIMETRO DIGITALE HP 3456A ced
ELURF120A0001

390

COGNOME Surname	CASERTA						
FIRMA Sign.							
DATA Date	6.10.97						
ENTE Unit	COEL						

MOD. DIANCOSG.DWG

CLTS MAGN. BOBAR

<p>HP = 456A</p> <p>S 96590 - 1</p> <p>ST01</p>	<p>Order #896590 Sensor 1 75°F Data..... Nickel 47.86A Manganin 242.43A Composite 290.13A 75°F to LN2 Data.. AR 53.04A Composite 237.09A</p>	<p>TA 24.7°C = 290.050</p> <p>FF K = 237.146</p>
<p>S 96590 - 2</p> <p>ST02</p>	<p>Order #896590 Sensor 2 75°F Data..... Nickel 47.86A Manganin 242.97A Composite 290.65A 75°F to LN2 Data.. AR 52.86A Composite 237.78A</p>	<p>TA 24.7°C = 291.208</p> <p>FF K = 237.890</p>
<p>S 96590 - 3</p> <p>ST03</p>	<p>Order #896590 Sensor 3 75°F Data..... Nickel 47.86A Manganin 242.25A Composite 290.13A 75°F to LN2 Data.. AR 53.01A Composite 237.12A</p>	<p>TA 24.7°C = 290.103</p> <p>FF K = 237.191</p>
<p>S 96590 - 4</p> <p>ST04</p>	<p>Order #896590 Sensor 4 75°F Data..... Nickel 47.73A Manganin 242.08A Composite 289.82A 75°F to LN2 Data.. AR 53.04A Composite 236.78A</p>	<p>TA 24.7°C = 289.500</p> <p>FF K = 236.80</p>
<p>S 96590 - 5</p> <p>ST05</p>	<p>Order #896590 Sensor 5 75°F Data..... Nickel 47.88A Manganin 242.53A Composite 290.23A 75°F to LN2 Data.. AR 52.87A Composite 237.34A</p>	<p>TA 24.7°C = 290.445</p> <p>FF K = 237.342</p>
<p>S 96590 - 6</p> <p>ST06</p>	<p>Order #896590 Sensor 6 75°F Data..... Nickel 47.84A Manganin 242.38A Composite 290.23A 75°F to LN2 Data.. AR 53.07A Composite 237.16A</p>	<p>TA 26.5°C = 291.700</p> <p>FF K = 237.228</p>
<p>S 96590 - 7</p> <p>ST07</p>	<p>Order #896590 Sensor 7 75°F Data..... Nickel 47.83A Manganin 242.52A Composite 290.37A 75°F to LN2 Data.. AR 52.97A Composite 237.40A</p>	<p>TA 26.5°C = 291.605</p> <p>FF K = 237.422</p>
<p>S 96590 - 10</p> <p>ST08</p>	<p>Order #896590 Sensor 10 75°F Data..... Nickel 47.71A Manganin 242.28A Composite 290.01A 75°F to LN2 Data.. AR 52.86A Composite 237.15A</p>	<p>TA 24.1°C = 290.344</p> <p>FF K = 237.726</p>

S 96590 - 11

Order #896590
Sensor# 11
75°F Data.....
Nickel 47.70A
Manganin 241.89A
Composite 289.60A
75°F to LN2 Data..
AR 52.91A
Composite 236.69A

TA 24.1°C = 289.340
ZZK = 236.338

ST09

S 96590 - 12

Order #896590
Sensor# 12
75°F Data.....
Nickel 47.79A
Manganin 241.90A
Composite 289.71A
75°F to LN2 Data..
AR 52.92A
Composite 236.78A

TA 25.5°C = 290.083
ZZK = 236.795

ST10

S 96590 - 13

Order #896590
Sensor# 13
75°F Data.....
Nickel 47.80A
Manganin 242.24A
Composite 290.06A
75°F to LN2 Data..
AR 52.97A
Composite 237.09A

TA 25.0°C = 291.310
ZZK = 237.122

ST11

S 96590 - 14

Order #896590
Sensor# 14
75°F Data.....
Nickel 47.78A
Manganin 242.47A
Composite 290.27A
75°F to LN2 Data..
AR 52.97A
Composite 237.29A

TA 24°C = 290.496
ZZK = 237.289

ST12

S 96590 - 15

Order #896590
Sensor# 15
75°F Data.....
Nickel 47.80A
Manganin 242.99A
Composite 290.81A
75°F to LN2 Data..
AR 53.08A
Composite 237.73A

TA 24°C = 290.980
ZZK = 237.757

CT01

S 96590 - 16

Order #896590
Sensor# 16
75°F Data.....
Nickel 47.84A
Manganin 241.81A
Composite 289.67A
75°F to LN2 Data..
AR 53.03A
Composite 236.44A

TA 23.8°C = 290.230
ZZK = 236.742

CT09

S 96590 - 17

Order #896590
Sensor# 17
75°F Data.....
Nickel 47.79A
Manganin 242.43A
Composite 290.25A
75°F to LN2 Data..
AR 52.97A
Composite 237.28A

TA 23.8°C = 290.372
ZZK = 237.310

CT03

S 96590 - 18

Order #896590
Sensor# 18
75°F Data.....
Nickel 47.74A
Manganin 242.80A
Composite 290.56A
75°F to LN2 Data..
AR 53.09A
Composite 237.46A

TA 24°C = 290.780
ZZK = 237.484

CT04

S 96590 - 19

Order #896590
Sensor# 19
75°F Data.....
Nickel 47.80A
Manganin 242.68A
Composite 290.53A
75°F to LN2 Data..
AR 53.11A
Composite 237.42A

TA 24°C = 290.650
ZZK = 237.445

CT05

80

AN 3

S 136424 - 5

Order #S136424
 Sensor# 5
 75°F Data.....
 Nickel 47.89A
 Manganin 241.65A
 Composite 289.57A
 75°F to LN2 Data..
 AR 53.04A
 Composite 236.53A

T_A 242°C = 290.083

77 K = 236.557

CTO 6

S 136424 - 6

Order #S136424
 Sensor# 6
 75°F Data.....
 Nickel 47.78A
 Manganin 242.30A
 Composite 290.10A
 75°F to LN2 Data..
 AR 52.92A
 Composite 237.18A

T_A 242°C = 291.074

77 K = 237.171

HTO 1

S 136424 - 7

Order #S136424
 Sensor# 7
 75°F Data.....
 Nickel 47.82A
 Manganin 242.15A
 Composite 290.02A
 75°F to LN2 Data..
 AR 53.11A
 Composite 236.90A

T_A 251°C = 290.047

77 K = 236.924

HTO 3

S 136424 - 8

Order #S136424
 Sensor# 8
 75°F Data.....
 Nickel 47.75A
 Manganin 242.31A
 Composite 290.12A
 75°F to LN2 Data..
 AR 53.03A
 Composite 237.08A

T_A 251°C = 290.170

77 K = 237.075

HTO 4

S 136424 - 9

Order #S136424
 Sensor# 9
 75°F Data.....
 Nickel 47.85A
 Manganin 241.91A
 Composite 289.92A
 75°F to LN2 Data..
 AR 53.20A
 Composite 236.72A

T_A 233°C = 289.980

77 K = 236.700

HTO 5

S 136424 - 10

Order #S136424
 Sensor# 10
 75°F Data.....
 Nickel 47.86A
 Manganin 241.91A
 Composite 289.77A
 75°F to LN2 Data..
 AR 52.87A
 Composite 236.89A

T_A 233°C = 289.590

77 K = 236.877

HTO 7

S 136424 - 11

Order #S136424
 Sensor# 11
 75°F Data.....
 Nickel 47.80A
 Manganin 242.21A
 Composite 290.03A
 75°F to LN2 Data..
 AR 53.19A
 Composite 236.83A

T_A 233°C = 289.980

77 K = 236.847

HTO 8

S 136424 - 12

Order #S136424
 Sensor# 12
 75°F Data.....
 Nickel 47.90A
 Manganin 242.04A
 Composite 289.93A
 75°F to LN2 Data..
 AR 53.09A
 Composite 236.86A

T_A 233°C = 289.887

77 K = 236.840

HTO 9

S 136424 - 17

Order #S136424
 Sensor# 17
 75°F Data.....
 Nickel 47.86A
 Manganin 242.06A
 Composite 289.94A
 75°F to LN2 Data..
 AR 52.97A
 Composite 236.96A

T_A 255°C = 290.426

77 K = 236.949

HT 10

S 136424 - 18

HT02

Order #9134424
Sensor# 18
75°F Data.....
Nickel 47.91A
Manganin 241.90A
Composite 289.82A
75°F to LN2 Data..
AR 53.05A
Composite 236.77A

TA 24.5°C = 290.232

FFK = 236.763

81

F 93705 - 6

TT04

Order #F93705
Sensor# 6
75°F Data.....
Nickel 47.77A
Manganin 241.93A
Composite 289.72A
75°F to LN2 Data..
AR 52.97A
Composite 236.75A

TA 24°C = 289.728

FFK = 236.846

F 93705 - 7

TT05

Order #F93705
Sensor# 7
75°F Data.....
Nickel 47.97A
Manganin 242.02A
Composite 290.00A
75°F to LN2 Data..
AR 53.14A
Composite 236.85A

TA 24°C = 290.405

FFK = 236.962

()

(

()

ANSALDO ENERGIA		RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report				HA 974986	
<input type="checkbox"/> N APPROVIMENTO on purifying		<input checked="" type="checkbox"/> N FARMACOLOGIE on manufacturing		<input type="checkbox"/> N CARICHE on site		PAG. 1 di 7	
NUMERO F10004EH	COMPLESSO OUT BOX	LOTTO Lot	DESCRIZIONE PARTICOLARE 620 RM07428			POS. / EST. / RIC. D	
TIPO COSTRUZIONE / SPUNTO SOLENOIDE BABAR		CLIENTE INFN	D.S. ASSORTE component list		POS. / EST. / RIC. D		
SITUAZIONE MATERIALI		CONDIZIONE condition	CELL. FORMAZIONE assembly box		CELL. PULLA N°		
DESCRIZIONE PARTICOLARE SCATOLA VALVOLE (CIRCUITAZIONE CROGENICA)						STABILIZZAZIONE stabilization	
NO. DI M0004	LEV. max	FASE phase 07/2	PEZZI E SOLLAVORO in number/order	PEZZI RICAMBI material	PEZZI ACCESTATI controlling	PEZZI OPERTI noncontrolling	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A SOLLA RILEVAZIONE FUGHE					SPERIMENTAZIONE APPLICAZIONE applicazione sperimentale ST. 700 RM0783		


STRUMENTAZIONE:

SPETTROMETRO
FUGA CAMPIONE
VACUOMETRO
REGISTRATORE

BALZERS HTL 160
" ELRSFLOSA 0021
" ELVRFLOSA 0009
GOULD BS-272 ELRSF028A 0001

TEST He (getto di He su guarnizioni viton e saldature)

PRESSIONE
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA



TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)

PRESSIONE
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA

3.1×10^{-3} mbar
 $\sim 4.0 \times 10^{-10}$ mbar l/s
 $\sim 3.4 \times 10^{-10}$ mbar l/s

FUGA MAX AMMISS. = $< 1.0 \times 10^{-9}$ mbar l/s

600

97

NOTE							
Natura							
COGNOME Surname	GNASSI						
ARMA Sign.	[Signature]						
DATA Date	25/9/97						
ENTE Unit	PH.A/CESP						

ANSALDO

Control Report

114500

Ansald Energia s. p. a.

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA
sheet

Z

DI
of

7

CONMESSA
no

F1 0004 EM

COMPLESSO
cost code

LOTTO
lot

DISEGNO PARTICOLARE
detail dwg

620 RM07428

POS./ESEC./FIG.
item/issue

REV.
rev.

D

TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO
size construction/unit

SOLENOIDE BABAR

CLIENTE
customer

INFN

DIS. ASSEMBL
assembly dwg

POS./ESEC./FIG.
item/issue

ENTRATA MATERIALI
entry note

ORDINE/POS.
order/item

COD. FORNITORE
supplier code

OOD/BOLLA N
traveler nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE
item

SCATOLA VALVOLE (CIRCUIT. CROGENICA)

STAMPIGLIATURE
marks

PCO N
nr PCO

M 0004

REV.
rev.

FASE
phase

07/11

PEZZI A BOLLA/ORD.
on traveler/order

PEZZI RICEVUTI
received

PEZZI ACCETTATI
conforming

PEZZI DIFETTOSI
nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA
Traveler phase description

PROVA DI PRESSIONE

SPECIFICAZIONE APPLICABILI
Applicable specification

S.T. 700 RM0583

REV.
Rev.

PROVA DI PRESSIONE

Eseguita prova di pressione a P = 3 BAR

Esito = Positivo

59/5

COGNOME
Surname

CASERTA

FIRMA
Sign.

[Signature]

DATA
Date

29/09/97

ENTE
Unit

COEL

MOD. BIANCO96.DWG

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

Control Report

100114900

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA
sheet

3

DI
of

7

CONNESSA job F1 0004 EM	COMPLESSO cost code	LOTTO lot	DISEGNO PARTICOLARE detail dwg 620 RH0742B			POS./ESEC./FIG. item/issue	REV. rev. D
TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO size construction/unit SOLENOIDE BABAR		CLIENTE customer INFN		D.S. ASSEMBL assembly dwg		POS./ESEC./FIG. item/issue	
ENTRATA MATERIALI entry note		ORDINE/POS. order/item		COD. FORNITORE supplier code		COD./BOLLA N traveller nr	
DESCRIZIONE PARTICOLARE item SCATOLA VALVOLA CIRCUITO SCHERMI						STAMPATURE marks	
PCO N nr PCO M 0006	REV. rev.	FASE phase 07/1	PEZZI A BOLLA/ORD. on traveller/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI conforming	PEZZI DIFETTOSI nonconforming	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveller phase description					SPECIFICHE APPLICABILI Applicables specification 70012170583		REV. Rev.

MOD. BIANCO 95 DWG

PROVA DI PRESSIONE

Eseguita prova di pressione a P. 8 bars

Esito = Positivo

620

COGNOME Surname	CASERIA						
FIRMA Sign.	<i>[Signature]</i>						
DATA Date	25/09/11						
ENTE Unit	COEL						

ANSALDO ENERGIA		Control Report				NA 474986	
<input type="checkbox"/> APPROVIMENTO on purchase		<input checked="" type="checkbox"/> MANIFATTURA on manufacturing		<input type="checkbox"/> CHANGE on site		PAG. 4 di 7	
CATEGORIA E10004EK		COPLESSE on site		LAVORO on site		DESCRIZIONE PARTICOLARE 620 RM 07428	
TIPO COSTRUZIONE/ADAPTO on construction/adapt		CLIENTE customer		D.S. ASSERE company ref		POS./SPECIFIC. date/year	
SOLENOIDE BABAR		INFN				D	
SISTEMA MATERIALI material ref		COSTRUTTORE contractor		C.D. FORNITORE supplier ref		C.D. SCELTA N° reference ref	
DESCRIZIONE PARTICOLARE item						STABILIZZAZIONE power	
SCATOLA VALVOLE (CIRCUITAZIONE SCHEMI)							
P.C. N° ref		FASE phase		PEZZI A SCELTA/ORD. on choice/order		PEZZI RECEPITI received	
H 0004		07/2					
DESCRIZIONE OPERAZIONE A SCELTA operation phase received				SPECIFICAZIONE APPROVATA approval specification			
RILEVAZIONE FUGHE				700 RM 0783			
<u>STRUMENTAZIONE:</u>							
SPETTROMETRO				LEYBOLD UL 400			
FUGA CAMPIONE				" ELISE LOSA 0021			
VACUOMETRO				" ELURE LOSA 0009			
REGISTRATORE							
TEST He (getto di He su guarnizioni viton e saldature)							
PRESSIONE				_____			
VALORE RESIDUO				_____			
VALORE DI FUGA				_____			
TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)							
PRESSIONE				1.3 x 10 ⁻³ mbar			
VALORE RESIDUO				6.3 x 10 ⁻¹⁰ mbar l/s			
VALORE DI FUGA				_____			
FUGA MAX AMMISS. < 1.0 x 10 ⁻⁹ mbar l/sec							
630							
NOTE Notes							
CATEGORIA Summary		GNASSI					
ARMA Sign.		_____					
DATA Date		25/9/97					
ENTE Unit		PRM/CESP					

ANSALDO ENERGIA		RAPPORTO DI CONTROLLO Control Report				MA 974986	
<input type="checkbox"/> N APPROVIMENTO on purchase		<input checked="" type="checkbox"/> N FERRAGIONE on manufacturing		<input type="checkbox"/> N CANONE on site		PAG. 5 di 7	
CLIENTE no. FI.0004EH	COMPLESSO cod. cor	LIVELLO lit	DESCRIZIONE PARTICOLARE detail desc 620 RH 07428			POS. / EST. / RIC. day/year / no.	
TIPO COSTRUZIONE/PIANTO di costruzione/and SOLENOIDE BABAR		CLIENTE customer	D.S. ASSESE company sig		POS. / EST. / RIC. day/year		
ENTRATA MATERIALI entry date		ORDINE/PEC order/pec	COL. FORNITORE supplier code		CELL. COLLA N° holder no		
DESCRIZIONE PARTICOLARE desc					STABILIZZAZIONE stabilization		
SCATOLOA VALVOLE							
PEC. N° no. M 0004	REV. rev.	FASE phase 107/2	PECI A SALLA/ORD. at frame/order	PECI RECEVITI received	PECI ACCEVITI accepted	PECI OPERTI non-accepted	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A SALLA frame place reception					OPERAZIONE APPLICABILI Applicable operations		REV. rev.
RILEVAZIONE FUGHE							
<u>STRUMENTAZIONE:</u>							
SPETTROMETRO			LEYBOLD UL 400				
FUGA CAMPIONE			" ELQ SFLODA 0021				
VACUOMETRO			" ELV RFLODA 0009				
REGISTRATORE							
<u>TEST He (getto di He su guarnizioni viton e saldature)</u>							
PRESSIONE			_____				
VALORE RESIDUO			_____				
VALORE DI FUGA			_____				
<u>TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)</u>							
PRESSIONE			3.0 x 10 ⁻³ mbar				
VALORE RESIDUO			4.0 x 10 ⁻⁹ mbar l/s				
VALORE DI FUGA			_____				
FUGA MAX. ANH.			< 5.0 x 10 ⁻² mbar l/s				
NOTE Notes							
COGNOME Surname	GNASSI						
PRIMA Sign.	_____						
DATA Date	6/10/94						
ENTE Unit	PH.A/ESP						

650

ANSALDO ENERGIA		Control Report				N.A. 974986	
<input type="checkbox"/> APPROXIMATIONE of assembly		<input checked="" type="checkbox"/> MANIFATTURA of manufacturing		<input type="checkbox"/> CHANGE of site		PICKUP date 6 7	
CLIENTE no. F10004EH	COMPLESSO date 2008	LIVELLO no. 01	DESCRIZIONE PARTICOLARE date 2008	610 RHO 762 B		POS./SECT./RIC. BY. no. / / D	
TIPO COSTRUTTORE/APPUNTO date 2008 SOLENOIDE BABAR		CIVILTÀ date 2008 INFN		US. ASSIEME date 2008		POS./SECT./RIC. BY. no. / /	
MATERIALE date 2008		ORDINE/POS. date 2008		CIR. FORNITORE date 2008		CIR. BOLL. N° no. / /	
DESCRIZIONE PARTICOLARE date 2008 SCATOLA VALVOLE (CIRCUITERIA INTERNA)						STAMPATURA date 2008	
NO. Y no. M 0004	REV. no.	FASE date 07/2	PEZZI I BOLL./ORD. no. / /	PEZZI RECEVUTI no. / /	PEZZI ACCETTATI no. / /	PEZZI OPERTI no. / /	
DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLL. no. / / RILEVAZIONE FUGHE				SPECIFICHE APPLICABILI no. / / ASME			REV. no. V art 10
<u>STRUMENTAZIONE:</u>							
SPETTROMETRO			LEYBOLD UL400				
FUGA CAMPIONE			" ELQ SF 100A 0009				
VACUOMETRO			" ELURF 100A 0009				
REGISTRATORE							
TEST He (getto di He su guarnizioni viton e saldature)							
PRESSIONE			/				
VALORE RESIDUO			/				
VALORE DI FUGA			/				
TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)							
PRESSIONE			3.0 x 10 ⁻³ mbar				
VALORE RESIDUO			7.0 x 10 ⁻¹⁰ mbar l/s				
VALORE DI FUGA CON 6.6 BARA NEI CIRCUITI			/				
FUGA MAX AMMISS. = 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/sec							
NOTE							
DESCRIZIONE no. / /	G. NASSI						
PRIMA no. / /	/						
DATA no. / /	06/10/97						
BYE no. / /	P.H. / esp						

660
670

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N 974986

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA 7 DI 7
sheet of

COMMESSA job
F10004EM

COMPLESSO cost code

LOTTO lot

DISEGNO PARTICOLARE detail drg

610 RMO 7428

POS./ESEC./FIG. REV.
item/issue rev.

- D

TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO size construction/unit

SOLENOIDE BABAR

CLIENTE customer

INFN

D.S. ASSEMBLIE assembly drg

POS./ESEC./FIG. REV.
item/issue

ENTRATA MATERIALI entry note

ORDINE/POS. order/item

COO. FORNITORE supplier code

COI./BOLLA N traveler nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE item

SCATOLA VALVOLA E CMINIERA

STAMPATURE marks

PCO N nr PCO

REV. rev.

FASE phase

PEZZI A BOLLA/ORD. on traveler/order

PEZZI RICEVUTI received

PEZZI ACCETTATI conforming

PEZZI DIFETTOSI nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA
Traveler phase description

SPECIFICHE APPLICABILI
Applicable specification

REV. Rev.

nessun danno evidente dopo il trasporto.

560

COGNOME Surname
CASETTA

FIRMA Sign.
CUP

DATA Date
27/09/17

ENTE Unit
COBI

MOD. BIANCO 096 DWG

(2)

(3)

(4)

(5)

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N KA874087

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA sheet 1 DI of 1

CONVESSA job FA 0004 EM	COMPLESSO cost code	LOTTO lot	DISCNO PARTICOLARE detail desc 620RMO 7241	POS./ESEC./FIG. item/issue	REV. rev. D
----------------------------	---------------------	-----------	---	----------------------------	----------------

TIPO COSTRUZIONE/PIANTO size construction/unit SOLENOIDE BABAR	CLIENTE customer IN EN	DIS. ASSEMBE assembly desc	POS./ESEC./FIG. item/issue
---	---------------------------	----------------------------	----------------------------

ENTRATA MATERIALI entry note	ORDINE/POS. order/item	COO. FORNITORE supplier code	COO./BOLLA N traveller nr
------------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------

DESCRIZIONE PARTICOLARE item PROVA IN PRESSIONE DEI CIRCUITI SCHERMI E HPAW	STAMPICHIATURE marks
--	----------------------

PCO N nr PCO M0004	REV. rev.	FASE phase 08/1-2	PEZZI A BOLLA/ORD. on traveller/order	PEZZI RICEVUTI received	PEZZI ACCETTATI conforming	PEZZI DIFETTOSI nonconforming
-----------------------	-----------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveller phase description RILEVAZIONE FUGHE	SPECIFICHE APPLICABILI Applicable specification ASME V art 10	REV. Rev.
---	--	-----------

STRUMENTAZIONE:

SPETTROMETRO
FUGA CAMPIONE
VACUOMETRO
REGISTRATORE

LEYBOLD VL 400
ELQ SP 10QA 0021
ELURE 10QA 0009

TEST He (getto di He su guarnizioni vtrcn e saldature):

PRESSIONE NEL CROSTATO
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA

6.0 x 10⁻⁴ mbar

TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti):

PRESSIONE NEL CIRCUITI
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA DOPO 30 min

6.6 bara
8.0 x 10⁻⁹ mbar l/sec
9.4 x 10⁻⁹ u u u

FUGA MAX ACC. = 1.0 x 10⁻⁸ mbar l/sec

720
730

COGNOME Surname USERTA							
FIRMA Sign. [Signature]							
DATA Date 10.10.97							
ENTE Unit COEL							

MOD. BIANCO56.DWG

ANSALDO
ENERGIA

REPORTO DI CONTROLLO
Control Report

MAR 2309

<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	1	1
NUMERO F10004EH	NUMERO 620RH07002	NUMERO SOLENOIDE RADAR	NUMERO INFN	NUMERO 0
DESCRIZIONE SOLENOIDE RADAR	DESCRIZIONE INFN	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
DESCRIZIONE PARTICOLARE CRIOSTATO (ESCLUSE FLANGE LATERALI)				DESCRIZIONE
NUMERO H0004	NUMERO 08/2	NUMERO	NUMERO	NUMERO
DESCRIZIONE OPERAZIONE A SOLA RILEVAZIONE FUGHE				DESCRIZIONE

STRUMENTAZIONE

SPETTROMETRO
FUGA CAMPIONE
VACUOMETRO
REGISTRATORE

LEYBOLD UL 400

TEST He (getto di He sui guarnizioni viton e saldature)

PRESSIONE
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA

TEST He-GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)

PRESSIONE
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA

1.0×10^{-3} mbar
 1.4×10^{-2} mbar l/s
 4.0×10^{-2} mbar l/s

MAX. FUGA AMMISS. = 3.0×10^{-2} mbar l/s

700

INTE facce	
INTE Dimensione	QUASSI
DATA Data	
DATA Data	25/9/91
DATA Data	PH 1/2 SP

ANSALDO

Ansald Energia s. p. a.

RAFFORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N 019974085

IN APPROVAGGIAMENTO on purchasing
 IN FABBRICAZIONE on manufacturing
 IN CANTIERE on site

PAGINA sheet 1 di of 1

COMMESSA job F10004EM
COMPLESSO cost code
LOTTO lot
DISEGNO PARTICOLARE detail dwg 610 RHO 7002
POS./ESEC./FIG. REV. item/issue rev. 1 0

TIPO COSTRUZIONE/PIANTO size construction/unit SOLENOIDE BABAR
CLIENTE customer IUFW
DIS. ASSEMBLIE assembly dwg
POS./ESEC./FIG. REV. item/issue

ENTRATA MATERIALI entry note
ORDINE/POS. order/item
COD. FORNITORE supplier code
COL/BOLLA N traveler nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE item CRIOSTATO
TENUTA DA VUOTO INTEGRALE
STAMPILATURE marks

PCO N nr PCO M0004
REV. rev.
FASE phase 08/2
PEZZI A BOLLA/ORD. on traveler/order
PEZZI RICEVUTI received
PEZZI ACCETTATI conforming
PEZZI DIFETTOSI nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA Traveler phase description
SPECIFICHE APPLICABILI Applicables specification
REV. Rev.

STRUMENTAZIONE

SPETTROMETRO
FUGA CAMPIONE
VACUOMETRO
REGISTRATORE

LEYBOLD UL 400
n ELQSF 10 QA 0021
n ELURF 10 QA 0089

TEST He (getto di He su guarnizioni vron e saldature)

PRESSIONE
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA

TEST He GLOBALE (con He in sacco per 15 minuti)

PRESSIONE
VALORE RESIDUO
VALORE DI FUGA

6.0×10^{-4} mbar
 5.4×10^{-8} mbar l/sec

FUGA MAX. ACC. $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ mbar l/sec

310

COGNOME Surname	CASERTA								
FIRMA Sign.	<i>[Signature]</i>								
DATA Date	06.10.97								
ENTE Unit	COEL								

MOD. BIANCO 96 DWG

ANSALDO

Ansaldo Energia s. p. a.

REPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N HA-PA-281

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA 4 di 4
sheet of 4

CONNESSA
po

FI.0004EM

COMPLESSO
cost code

LOTTO
lot

DISEGNO PARTICOLARE
detail drg

POS./ESEC./FIG.
item/issue

REV.
rev.

TIPO COSTRUZIONE/PIANTO
type construction/unit

BOBAR

CLIENTE
customer

INFN

DIS. ASSEMBL
assembly drg

POS./ESEC./FIG.
item/issue

REV.
rev.

ENTRATA MATERIALI
entry note

ORDINE/POS.
order/item

COD. FORNITORE
supplier code

COD./BOLLA N
traveler nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE
item

PROVA DI FLUSSO ATomb. CIRCUITI MAGN.

STAMPATURE
marks

PCO N
nr PCO

M 0004

REV.
rev.

08/3

FASE
phase

08/3

PEZZI A BOLLA/ORD.
on traveler/order

PEZZI RICEVUTI
received

PEZZI ACCETTATI
conforming

PEZZI OBIETTOS
nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA
Traveler phase description

SPECIFICHE APPLICABILI
Applicable specification

REV.
rev.

FLUSSO =

FI HOF = 80 Nm³/h

CADUTA di P =

PIC03 = 3,2 bara

750

COGNOME
Surname

CASERTA

FIRMA
Sign.

[Signature]

DATA
Date

15/10/PT

ENTE
Unit

COEL

MOD. IJANCOSIG DWG

ANSALDO

Control Report

DV N 11437/1084

Ansaldo Energia s. p. a.

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA 1 DI 1
sheet of 1

COMMESSA job
F10004EH

COMPLESSO cost code

LOTTO lot

DISEGNO PARTICOLARE detail dwg

POS./ESEC./FIG. REV.
item/issue rev.

TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO
site construction/unit
SOLENOIDE BABAR

CLIENTE customer
INFN

D.S. ASSEMBLAGE
assembly dwg

POS./ESEC./FIG. REV.
item/issue rev.

ENTRATA MATERIALI
entry note

ORDINE/POS.
order/item

COD. FORNITORE
supplier code

COL/BOLLA N
traveler nr

DESCRIZIONE PARTICOLARE
item

SENSORI

STAMPAGGIATURE
marks

PCO N
nr PCO

H0004

REV.
rev.

FASE
phase

08/4

PEZZI A BOLLA/ORD.
on traveler/order

PEZZI RICEVUTI
received

PEZZI ACCETTATI
conforming

PEZZI ORETTOSI
nonconforming

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA
Traveler phase description

SPECIFICHE APPLICABILI
Applicable specification

REV.
Rev.

MISURA DELLA RESISTENZA A T amb. degli

STRAIN GAUGES CON TIRANTI SCARICHI

- VED. ALLEGATO

610

COGNOME Surname
CASEPITA

FIRMA Sign.
[Signature]

DATA Date
6/10/97

ENTE Unit
CEEL

MOD. BIANCO 095 DWG

TS0 1 = 350.231000
TS02 = 350.594000
TS03 = 350.615000
TS04 = 350.407000
TS05 = 350.801000
TS06 = 350.552000
TS07 = 350.338000
TS08 = 350.559000
TS11 = 350.365000
TS12 = 350.872000
TS13 = 350.766000
TS14 = 350.505000
TS15 = 350.881000
TS16 = 350.680000
TS17 = 350.466000
TS18 = 350.988000
TS20 = 350.917000
TS80 = 350.646000
TS21 = 350.430000
TS81 = 350.468000
TS22 = 350.912000
TS82 = 350.907000
TS30 = 350.666000
TS90 = 350.663000
TS31 = 350.959000
TS91 = 350.630000
TS32 = 350.959000
TS92 = 350.777000

ANSALDO

Ansaldo Energia s. o. a.

RAPPORTO DI CONTROLLO
Control Report

DV N **HA974079**

IN APPROVVIGIONAMENTO
on purchasing

IN FABBRICAZIONE
on manufacturing

IN CANTIERE
on site

PAGINA **1** di **1**

CONNESSA **F1 0004 EM** COMPLESSO **EM** LOTTO **EM** DISegno PARTICOLARE **EM** POS./ESEC./FIG. **1** REV. **1**

TIPO COSTRUZIONE/IMPIANTO **SOLENOIDE BABOR** CLIENTE **INFIN** DIS. ASSEMBL **EM** POS./ESEC./FIG. **1** REV. **1**

ENTRATA MATERIALI **EM** ORDINE/POS. **EM** COD. FORNITORE **EM** COD./BOLLA N **EM**

DESCRIZIONE PARTICOLARE **CONTROLLO ISOLAM. DELLA BOBINA VERSO IL CILINDRO** E SCHEMA STAMPIGLIATURE **EM**

PCO N **M 0004** REV. **08/5** PEZZI A BOLLA/ORD. **EM** PEZZI RICEVUTI **EM** PEZZI ACCETTATI **EM** PEZZI RIFIUTATI **EM**

DESCRIZIONE OPERAZIONE A BOLLA **EM** SPECIFICHE APPLICABILI **EM** REV. **EM**

MOD. BIANCO96 DWG

valore dell'isolamento a 1KV cc. = 220 MΩ
valore richiesto R > 20 MΩ

290

ELQSF120K 0002

COGNOME Surname	CHERUBA								
FIRMA Sign.	[Signature]								
DATA Date	30.09.97								
ENTE Unit	COEL								



**Zambetti
& Lumina**

SISTEMA QUALITA'
QUALITY SYSTEM

DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO
DATA BOOK

DATA 30/06/97

Date

COMM. 7033

job

FOGLIO 1 DI 1

Sheet

of


CLIENTE : ANSALDO ENERGIA S.p.A.
Customer

COMMESSA : F10004EM
Job

ORDINE N° : BC 192126 Del 11/03/97
Order n°

DENOMINAZIONE : CAMINO CRIOGENICO
Denomination

SEZIONE Section	DESCRIZIONE Description	PAGINA N° Page n°
A	PIANO CONTROLLO QUALITA' Quality control plan	001 ÷ 003
B	ATTESTATI DI CONFORMITA' Manufacturing inspection standard	004 ÷ 009
C	CERTIFICATI MATERIALI Material certificates	010 ÷ 022
D	SPECIFICHE DI SALDATURA E SALDATORI QUALIFICATI Welding procedures and qualified welding operatives	023 ÷ 030
E	CERTIFICATI CND NDT reports	031 ÷ 033
F	CERTIFICATI PROVE DI TENUTA Pressure test report	034
Enti collaudatori Inspect. officials	Ispettore cliente Customer inspect.	Capo collaudo Inspect. Zambetti & Lumina s.r.l. Cont. Qualità Livello SMT-TC-A Walter Spelgato




**Zambetti
& Lumina**

SEZIONE

SECTION

A



 Zambetti & Lumina	SISTEMA QUALITA' QUALITY SYSTEM	PCQ N° 09/97 Qcp N°
	PIANO CONTROLLO QUALITA' QUALITY CONTROL PLAN	COMM. 7033 Job
		DATA 21/04/97 Date



CLENTE <i>Customer</i> ANSALDO ENERGIA S.p.A.	ORDINE <i>Order</i> BC 192126 Del 11/03/97	COMM. CLIENTE <i>Customer's job</i> F10004EM	
OGGETTO <i>Subject</i> CAMINO CRIOGENICO	UNITA' <i>Unit</i> \	QUANTITA' <i>Quantity</i> 1	FOGLIO DI <i>Sheet of</i> 1 3


DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Reference documents

1- SPECIFICA ANSALDO N° 700RM07442 Rev.0

ENTI ISPETTIVI <i>Inspections bodies</i> A - Z & L C - B - ANSALDO D -	LEGENDA <i>Legend</i> H = FASE VINCOLANTE <i>Hold point</i> N = FASE DA SEGNALARE <i>Notification point</i> R = ESAME DEL CERTIFICATO <i>Test report review</i> 1 = ATTESTATO DI CONFORMITA' <i>Certificate of compliance</i> 2 = CERTIFICATO DI ORIGINE <i>Origin certificate</i> 3 = CERTIFICATO PROVA E/O COLLAUDO <i>Test / testing certificate</i> 4 = 5 =
APPROVAZIONE CLIENTE <i>Customer approval</i>	

0	21-04-97	PRIMA EMISSIONE			
Rev.	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
Rev.	Date	Description	Prepared	Checked	Approved

		PIANO DI CONTROLLO QUALITA' QUALITY CONTROL PLAN				CLIENTE Customer ANSALDO ENERGIA		OGGETTO Subject CAMINO CRIOGENICO Sheet 2 Of 3		PCQ N° Qcp N° 09/97 FOGLIO DI Street 2 Of 3		COMM. Job 7033 DATA 21/04/97	
Fase Item	Fase di lavoro da ispezionare Inspection stage	Norme applicabili Applicable standards	Criterio di Accettazione Acceptance standard	Tipo Certif. Certif. type	Ente e tipo di controllo Inspection and type test				Luogo di ispezione Inspection location	Data prevista di ispezione Expected inspection date	Data effettiva di ispezione Actual inspection date	N° certificato di prova Test certificate number	Note Comments
					A	B	C	D					
1.0	CONTROLLO CERTIFICAZIONE D'ORIGINE DEI MATERIALI	ASTM A240	ASTM A240 TYPE 304	2	R	R				06-05-97	VEDI SEZIONE C		
2.0	CONTROLLO QUALIFICHE DI SALDATURA E SALDATORI (WPS/PQR/WPO)	ASME IX	ASME IX	3	H	R				24-04-97	VEDI SEZIONE D		
3.0	CONTROLLI IN FABBRICAZIONE												
3.1	CONTROLLO ASSEMBLAGGIO DEI PARTICOLARI PRIMA DELLA SALDATURA	DISEGNI APPLICABILI	DISEGNI APPLICABILI		H					14-05-97	/		
3.2	CONTROLLO DIMENSIONALE DOPO SALDATURA	DISEGNI APPLICABILI	DISEGNI APPLICABILI	3	H					03-06-97	VEDI SEZIONE B		
3.3	CONTROLLI RX AL 100% DELLE SALDATURE TESTA-TESTA DELL'INVOLUCRO A DIS.620RM07428	ASME V Art.2	ASME VIII	3	H	R				18-06-97	VEDI SEZIONE E		
3.4	CONTROLLO LP AL 100% DELLE SALDATURE A TENUTA	ASME V Art.6	ASME VIII	3	H	N				18-06-97	11 11		
3.5	CONTROLLO VISIVO AL 100% DI TUTTE LE SALDATURE	ASME V Art.9	ASME VIII	3	H	N				18-06-97	VEDI SEZIONE B		
3.6	CONTROLLO DIMENSIONALE FINALE DOPO LAVORAZIONI MECCANICHE	DISEGNI APPLICABILI	DISEGNI APPLICABILI	3	H					25-06-97	11 11		
3.7	PROVA DI TENUTA A VUOTO	700RM07442 P.10 6	700RM07442 P.10 6	3	H	H				26-06-97	VEDI SEZIONE F		
A. Zambetti & Lumina s.r.l. Cont. Qualità 1° Livello SNT-TC-IA Walter Spelgatti 		Timbro e firma Stamp and signature B		Timbro e firma Stamp and signature C		Timbro e firma Stamp and signature D		Timbro e firma Stamp and signature		Revisione Revision 0 1 2 3 4		21/04/97	



**Zambetti
& Lumina**

SEZIONE

SECTION

B



**Zambetti
& Lumina**

SISTEMA QUALITA'
QUALITY SYSTEM

ATTESTATO DI CONFORMITA'
Certificate of compliance

ATC N°

092/97

COMM.

7033

job

DATA

18-06-97

CLIENTE Customer ANSALDO ENERGIA S.P.A.		ORDINE Order BC 132126 DEL 11-03-97		COMM. CLIENTE Customer's job F10004EM	
OGGETTO Subject				FOGLIO Sheet 1	DI of 1
RIFERIMENTO ORDINE Order reference		DENOMINAZIONE Item description		Quantita' Quantity	Documentazione rilasciata Delivered documentation
POS. Item	DISEGNO Drawing				
1	620RM07428	SCATOLA VALVOLE		1	
	620RM07431	FLANGIA INFERIORE		1	
	620RM07432	SERBATOIO		1	
SI CERTIFICA CHE I PARTICOLARI SOPRACITATI SONO STATI COSTRUITI IN CONFORMITA' AI DISEGNI E ALLE SPECIFICHE RICHIAMATE IN ORDINE WE CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PARTS HAVE BEEN BUILT AND TESTED IN CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS AND DRAWINGS AS PER ORDER					
Note Remarks 1- CONTROLLO VISIVO AL 400% DI TUTTE LE SALDATURE, CON ESITO POSITIVO 2- RIF. NS. PC2 N°09/97 FASE 3.5					
Operatore Operator		Enti Collaudatori Inspect. officials		Ispettore cliente Customer inspect.	
				Capo collaudo Inspect. official Zambetti & Lumina s.r.l. Cont. Qualita' 1° Livello SNT-TC-IA Walter Spadati	



**Zambetti
& Lumina**

SISTEMA QUALITA'
QUALITY SYSTEM

ATTESTATO DI CONFORMITA'
Certificate of compliance

ATC N° 093/97
COMM. job 7033
DATA Date 25-06-97

CLIENTE Customer		ANSALDO ENERGIA S.P.A.	ORDINE Order	BC 132 126 DEL 11-08-97	COMM. CLIENTE Customer's job	F10004EM	
OGGETTO Subject					FOGLIO Sheet	DI of	1 1
RIFERIMENTO ORDINE Order reference		DENOMINAZIONE Item description		Quantita' Quantity	Documentazione rilasciata Delivered documentation		
POS. Item	DISEGNO Drawing						
1	VEDI S.T.	PARTICOLARI VARI		1			
	F00RMO7442	PER CAMINO CRIOGENICO					
SI CERTIFICA CHE I PARTICOLARI SOPRACITATI SONO STATI COSTRUITI IN CONFORMITA' AI DISEGNI E ALLE SPECIFICHE RICHIAMATE IN ORDINE WE CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PARTS HAVE BEEN BUILD AND TESTED IN CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS AND DRAWINGS AS PER ORDER							
Note Remarks 1- CONTROLLO DIMENSIONALE FINALE, DOPO LAVORAZIONE MECCANICA, CON ESITO POSITIVO 2- R.I.F. NS. PC2 N°09/97 FASE 3.6							
Operatore Operator		Enti Collaudatori Inspect. officials		Ispettore cliente Customer inspect.		Capo collaudo Inspect. Dept manager Zambetti & Lumina s.r.l. Cont. Qualita' II° Livello SNT-TC-IA Walter Sgarbi	



**Zambetti
& Lumina**

SISTEMA QUALITA'
QUALITY SYSTEM

ATTESTATO DI CONFORMITA'
Certificate of compliance

ATC N°

096/37

COMM.

job 7033

DATA

Date 02-07-97

CLIENTE Customer		ORDINE Order		COMM. CLIENTE Customer's job	
ANSALDO ENERGIA S.P.A.		BC 132126 DEL 11-03-97		F 10004EM	
OGGETTO Subject			FOGLIO DI Sheet of		
			1 1		
RIFERIMENTO ORDINE Order reference		DENOMINAZIONE Item description		Quantita' Quantity	Documentazione rilasciata Delivered documentation
POS. Item	DISEGNO Drawing				
1	VEDI S.T. 700RM07442	ASSIEME CAMINO		1	
SI CERTIFICA CHE I PARTICOLARI SOPRACITATI SONO STATI COSTRUITI IN CONFORMITA' AI DISEGNI E ALLE SPECIFICHE RICHIAMATE IN ORDINE WE CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PARTS HAVE BEEN BUILD AND TESTED IN CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS AND DRAWINGS AS PER ORDER					
Note Remarks					
1- CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE DEL CAMINO E DELLO SCHERMO PREMONTATI, CON ESITO POSITIVO					
2- RIF. NS. PCQ N° 09/97 FASE 3.8					
Operatore Operator		Enti Collaudatori Inspect. officials		Ispettore cliente Customer inspect.	
				Capo collaudo Inspect. Dept manager Zambetti & Lumina s.r.l. Cont. Qualita' II° Livello SNT/TC-A Walter Spelgatti	

IL CARBONIO

Viale Lucania, 6
I-20139 MILANO, ITALIA
Tel. (39) (2) 57 49 31
Fax (39) (2) 57 30 21 03
Telex 320553 CARBO-I

DIVISIONE CHIMICO-MECCANICA

Pratica seguita da: SIG.RA A. FERRARI
Tel. interno: 02/57493.1
Ns/rif.: SMA/MC/AF-N. 1124/L
Vs/rif.:

SPETT.LE
ZAMBETTI E LUMINA SRL
LOC. PERGEGALLI
24060 - ENDINE GAIANAO (BG)

C.A. VS. SIG. GUIZZETTI

Milano, 30.05.1997

Oggetto: CERTIFICATO DI CONFORMITA'

In allegato Vi preghiamo di voler trovare il certificato di conformità del materiale relativo al Vs. ordine N. 281/97 del 16.05.97.

Con l'occasione, porgiamo i ns. più distinti saluti.

IL CARBONIO S.P.A.

me

1 All./

CEFILAC
Z.I. de Survaure
F-42607 MONTBRISON

N° PV/PV nr : 205645/21/97/000

CERTIFICAT DE CONFORMITE MATIERE ET DIMENSIONNELLE
CERTIFICATE OF MATERIAL AND DIMENSIONAL COMPLIANCE
(Type 2.1 selon NF EN 10204)

Nous soussignés CEFILAC, certifions que les joints objet de la commande :
CEFILAC certify that the seals of this purchase order :

Client/Customer : IL CARBONIO SPA

Adresse/Address : 20139 MILANO ITALIE

N° commande/Order nr. : P0918

du/of 19/05/97

Références articles client :
Customer article reference

N° Client : 8945 N° A.R. : 205645 Postes n° : 01
Customer nr Ack. nr Item nr.

ont été exécutés en :
were manufactured in :
INOX + COUPELLE JOINT ALU

et sont conformes aux dimensions demandées
and are in compliance with the required dimensions


et aux prescriptions de la commande.
and with the specifications of the order.

LOT: 61391/1/3

Date : 21/05/97

Nom/Name : P. PERRIER


Visa :



**Zambetti
& Lumina**

SEZIONE
SECTION

C

 Zambetti & Lumina	SISTEMA QUALITA' QUALITY SYSTEM	ACM N° <u>44/97</u>
	ELENCO CERTIFICATI DI ORIGINE <i>Origin certificates list</i>	COMM. job <u>7033</u> DATA Date <u>06-05-97</u>

CLIENTE Customer ANSALDO ENERGIA S.P.A.	ORDINE Order BC192126 DEL 11-3-97	COMM. CLIENTE Customer's job F10004EM
OGGETTO Subject ASSIEME CAMINO CRIOGENICO	DISEGNO Drawing VARII	FOGLIO DI Sheet of 1 1

CERTIFICATO N° Certificate n°	FORNITORE Supplier	MATERIALE Material	PROFILO Profile	DIMENSIONI Dimension
47400/385/07	ALZ	AISI 304	LAMIERA	SP. 10
64617/201/43	"	"	"	"
232348	ACERINOX	"	"	SP. 25
232282	"	"	"	SP. 30
96/02631	DMV STAINLESS	"	TUBO	φ 42,4 x 2
14195	" "	"	"	φ 41,3 x 3,4
30413/54	SANDVIK	"	"	φ 153 x 4,5
3652861	DMV STAINLESS	"	"	φ 219,1 x 8,18
/	METALMA	RAME	LAMIERA	SP. 1-2
1235	SILMET	"	TUBO	φ 18 x 1

Note
Remarks

Enti Collaudatori <i>Inspect. Officials</i>	Ispettore cliente <i>Customer inspect.</i>	Capo collaudo <i>Inspect. Zambetti & Lumina s.r.l.</i> Cont. Qualità II° Livello SNT-TC-IA <i>Walter Spelgatti</i>
--	---	---

ALZ naamloze vennootschap
 Maatschappelijke zetel
 Genk-Zuid - Zone SA, B 3600 Genk
 Tel. (049) 30 21 11 - Telefax (089) 30 23 89
 Telex 30058 aldorg B
 H.R. Fongeren nr 41 051 R.T.W. nr RE 401 277.914



Der TÜV Rheinland hat mit Schreiben vom 21. März 1972 auf die Gegenzeichnung verzichtet

SURVEYOR'S MARK
 CACHET DE L'EXPERT
 STEMPEL DES WERKSSACHVERSTÄNDIGEN



Certificat de Réception C.C.P.U.

Abnahmeprüfungs B

nach DIN 50049/3.1.B - NFA 00001/3.1.B - EN 10204/3.1.B

Approved as supplier according to AD/VO - TRO 100 statement W E 003

Überprüfung als Hersteller

Nach AD/VO - TRO 100 Richtl W E 003

your order n° - votre n° de cde - Destill.Nr

PROD.PROCES: Electric Arc Furnace - VOD - Continuous Casting

PROC. FABRIC: Four à Arc - VOD - Coulée Continue

FERTIGUNGSABL: Elektro-Lichtbogen Ofen - VOO - Strangguss

our order n° - notre n° de cde - Werkstnr

LAC/OIK/FEB97-

47400/385/07


ACIER INOXYDABLE, COILS, LAMINES A CHAUD, RECUIES ET DECAPES

heat n° - n° coulé
Schmelze Nr
K650026

coil n° - n° bobine
Band Nr
65002620

Specifications - Spécifications - Vorschriften	Type - Nuance - Quality	Finish	Corrosion test - Corr. Inter - Int.krist.Korr.
ASTM A240/A240 M-94A ASME SA 240-95 ADD.95 AFNOR NFA 36209-05/90	TYPE 304 TYPE 304 Z7 CN 18-09	NO 1 NO 1 LAC	ASTM A262 E - 93A :OK AFNOR NFA 05-159 T1 :OK
Dimensions - Abmessungen mm 10.00 1500.00 0.0	Material (Code Designation) Matière Werkstoff [Werkstoff]	Quenching Hypertemps Abschreckung	ASTM A240 1050°C forced air air poussé Luft
Particular requirement - Partic. particul. - Sondervorschriften: TERIAL MERCURY FREE			

CHEMICAL ANALYSIS COMPOSITION CHIMIQUE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG			MECHANICAL PROPERTIES - PROPRIETES MEC. - MECH. WERTE						
ELEMENTS	LADLE ACIERIE SCHMELZE	PRODUCT PRODUIT STÜCKKANAL	TENSILE TEST ESSAI DE TRACTION ZUG VERSUCH		ROOM TEMP. - TEMP. AMB. - RAUMTEMP.		OBTAINED - OBTENU - ERGEBNISSE		TEMP.
			ASTM A240	N/MM2 min. max.	A (T)	E	TEST N° - N° TEST - PROBE	65002620	°C
C	0.050	0.050	Section - O Schnitt		12.53X10.10				
Mn	1.32	1.33	yield limite éf.	0.2%	205	321	325		
P	0.032	0.031	St. strength Zugfestigkeit	1.0%	515	358	357		
S	0.006	0.005	tenile strength Zugfestigkeit			610	616		
Si	0.38	0.37	elong. % allong.	A50	40	57	59		
Cr	18.16	18.15	Br Dahn A5			57	59		
Ni	8.55	8.52	F 0.2 / R max %			52	52		
Mo			hardness dureté Härte	HRB	92	86.5	88.5		
Cu			grow size astm grain astm Korngröße	7.0					
Ti			Agard gillage Blagenversuch	180°	OK				
Co			impact strength test essai de résilience Kerbschlagbiegeversuch						
N	0.026		TESTS TO VERIFY BATCH AND QUALITY HAVE BEEN CARRIED OUT TESTS DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA NUANCE FOURNIE VERWECHSLUNGSPRÜFUNG WURDE DURCHFÜHRT					OK	
Visual inspection and dimensional check EXAMEN VISUEL ET DIMENSIONNEL DE SURFACE BESICHTIGUNGEN UND ABMESSUNGEN			EXAMEN VISUEL D'ASPECT DE SURFACE ET DIMENSIONS						



QUANTITY / WEIGHT MEMO / QUANTITÉ MÉMO POIDS LIVRÉ ÜBERSICHT DELIEFERIER GEWICHTE					
PACKAGE N° N° DE CAISSE PAKET NR	QTY. QTÉ. ANZ.	NET WEIGHT POIDS NET NETTO GEW.	PACKAGE N° N° DE CAISSE PAKET NR	QTY. QTÉ. ANZ.	NET WEIGHT POIDS NET NETTO GEW.
70069095	1	16840			
TOTAL/GESAMT:		QTY. QTÉ. ANZ.	NET WEIGHT POIDS NET NETTO GEW.		16840

The delivery is in accordance with the order.
 Le fournie est conforme aux conditions de la commande.
 Die Lieferung entspricht den Bestellbedingungen.

IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO PER:

CLIENTE

ORDINE N° 35 DEL 07.5.87

BOLLA° 6638 DEL 04.6.87

POSIZIONE N° PEZZI 1

VALVOROBICA INDUSTRIALE

ALZ naamloze vennootschap
 THE SURVEYOR - L'EXPERT - DER WERKSSACHVERSTÄNDIGE

Genk the
 le
 den 29.01.1997

H. Janssen
 H. JANSSEN

PACKING LIST 703647 - I - 9701773

011

CERINOX, S.A.
BRICA DEL CAMPO
GIBRALTAR
PALMONES (LOS BARRIOS)
NO. (34) - 56 - 62 93 00
K (34) - 56 - 62 93 01
BOX. 83
170 LOS BARRIOS (CADIZ)

INSPECTION CERTIFICATE


CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1.B

ACCORDING TO
SEGUN EN 10204

CERTIFICATE NR 232348 1 / 1
CERTIFICADO NR

CLIENTE C. S. A. I. SPA VIA FOSSE ARDEATINE, 69 20099 S. S. GIOVANNI MILANO ITALIA	Our order no. N/PEDIDO AE32561
	Your order no. S/PEDIDO 005927/96

REQUIREMENTS REQUISITOS ASTM-A-240/93; A-480/93; ASME-SA-240/95 + Add95	GRADE MATERIAL Acx 160 TP-304 FINISH ACABADO Nro. 1
--	--

ADE MARK SELLO DEL FABRICANTE		INSPECTOR'S STAMP SELLO DEL INSPECTOR	STEELMAKING PROCESS PROCESO DE ACERIA A. O. D.
---	---	---	--

COIL / BOX BOLINA/CAJA	CONTENT CONTENIDO	DIMENSIONES			MARKS MARCA	QUANTITY NO PIEZAS	PROBETA
		THICKNESS ESPESOR	WIDTH ANCHO	LENGTH LARGO			
4061	02PR91 ACA	25,00	1.500,00	6.000,00	40	1	02PR91 AC C
4061	02PR91 ACD	25,00	1.500,00	6.000,00	40	1	02PR91 AC C

CHEMICAL ANALYSIS COMPOSICION QUIMICA (%)

AT. NO. LADA	C	CR	MN	N	NI	P	S	SI
REQUIREMENTS REQUISITOS	0,080	18,000 20,000	2,000	0,100	8,500 10,500	0,045	0,030	0,750
91	0,049	18,318	1,632	0,050	8,596	0,024	0,008	0,318


MECHANICAL PROPERTIES CARACTERISTICAS MECANICAS

PROBETA	REQUIREMENTS REQUISITOS	R _m N/MM2	R _{p0.2} N/MM2	HRB	A200 %
PR91 AC	CT	515,00 700,00	205,00	92,00	40,00
		591,9	278,0	89,0	54,4

TRUE COPY
C. S. A. I. s.p.a.
 VS. ord. Fax pos. _____
 Ns. comm. n° Ismiera 3623
 Inspection Department

INTERGRANULAR CORROSION
 INSPECCION INTERGRANULAR
 ASTM-A-262 PRACTICA E

REMARKS OBSERVACIONES
 Temperatura de hipertemple entre 1050 y 1100 ° C



SURFACE AND DIMENSIONAL CONTROL
 INSPECCION SUPERFICIAL Y DIMENSIONAL

SATISFACTORY
 Satisfactoria

WORK INSPECTOR
 INSPECTOR

* 013
 J.A. Sinón
 PALMONES, 28 FEBRERO 1997

ACERINOX, S.A.
 FABRICA DEL CAMPO
 E GIBRALTAR
 ALMONES (LOS BARRIOS)
 FNO. (34) - 56 - 62 93 00
 FAX (34) - 56 - 62 93 01
 O. BOX. 83
 1370 LOS BARRIOS (CADIZ)


INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1.B

ACCORDING TO EN 10204
 SEGUN

CERTIFICATE No. 232282 3 / 1
 CERTIFICADO NR

CLIENTE C. S. A. I. SPA VIA FOSSE ARDEATINE, 69 20099 S. S. GIOVANNI MILANO ITALIA	Our order no. N/PEDIDO AE32561 Your order no. S/PEDIDO 005927/96
--	---

REQUIREMENTS NORMAS APLICABLES ASTM-A-240/93; A-480/93; ASME-SA-240/95 + Add95	GRADE MATERIAL Acx 160 TP-304 FINISH ACABADO Hro. 1
TRADE MARK 	INSPECTOR'S STAMP SELLO DEL INSPECTOR
SELLO DEL FABRICANTE	STEELMAKING PROCESS PROCESO DE ACERIA A.O.D.


COIL / BOX LONJITUD/CAJA	CONTENT CONTENIDO	DIMENSIONES			MARKS MARCA	QUANTITY NO PIEZAS	PROBETA	
		THICKNESS ESPESOR	WIDTH ANCHO	LENGTH LARGO				
		23976	04PR91 CA	30,00				
23976	04PR91 CB	30,00	1.500,00	6.000,00	30	1	04PR91 C	C
28668	04PR91 DA	30,00	1.500,00	6.000,00	31	1	04PR91 D	C
28668	04PR91 DB	30,00	1.500,00	6.000,00	31	1	04PR91 D	C

CHEMICAL ANALYSIS COMPOSICION QUIMICA (%)										
EAT NO. ETIQUETA	C	CR	MN	N	NI	P	S	SI		
REQUIREMENTS REQUISITOS	0,080	18,000 20,000	2,000	0,100	8,500 10,500	0,045	0,030	0,750		
R91	0,049	18,318	1,632	0,050	8,596	0,024	0,008	0,318		

MECHANICAL PROPERTIES CARACTERISTICAS MECANICAS						
OIL PROBETA	YIELD R _e	TENSILE R _m	ELONGATION A ₅	REDUCTION OF AREA Z ₅	IMPACT KCV	TEMPERATURE TEMPERATURA
REQUIREMENTS REQUISITOS	515,00 700,00	205,00	92,00	40,00		
4PR C	602,0	318,4	90,0	57,8		
4PR D	597,4	286,7	89,0	62,4		

TRUE COPY
C. S. A. I. s.p.a.
 li, _____
 VS. ord. Fax pos. _____
 Ns. comm. n° lamiera 4152
 Inspection Department

INTERGRANULAR CORROSION CORROSION INTERGRANULAR ASTM-A-262 PRACTICA E	SURFACE AND DIMENSIONAL CONTROL INSPECCION SUPERFICIAL Y DIMENSIONAL
---	---

REMARKS OBSERVACIONES temperatura de hipertemple entre 1050 y 1100 ° C	SATISFACTORY Satisfactoria
	WORK INSPECTOR INSPECTOR J.A. Simón PALMONES, 28 FEBRERO 1997

CUSTOMER'S ORDER 95/1405
 BILL ORDER / ITEM 4711364/004

RODUCT SEAMLESS STAINLESS STEEL PIPES-COLD DRAWN-ACC. TO ASTM A 312 /ASME SA 312 SEC. II IN TP 304L AND TP 304 - ANNEALED AND PICKLED - PLAIN ENDS -

IMENSIONS: Lg. From 4000 Lg. To 8000 O.D. mm 42,400 W.T. mm 2,000

QUANTITY : Nr 36 Mt 239 Kg 490 Ft 784' 1" Lbs 1080,2

EST N. 59275 HEAT N. 74559

MECHANICAL TESTS + 20,0°C
 TEST SPEC. : LONGITUDINAL
 YIELD POINT 0,2% (MPa) : requir min 205 SECTION 37,6 mm²
 TENSILE STRENGTH (MPa) : requir min 515 result 422,9
 ELONGATION : CALIBRATED ON 2" 50,8 mm result 643,6
 (%): requir. min 35,0 result 42,3

TECNOLOGICAL TESTS PERFORMED WITH SATISFACTORY RESULTS:
 FLATTENING TEST

HEAT N. 74559

HEAT ANALYSIS %
 C 0,017 Mn 1,93 Si 0,32 P 0,025 S 0,003 Ni 10,35
 Cr 18,20

WELD-TIGHTNESS TEST PERFORMED WITH SATISFACTORY RESULTS BY:
 HYDRAULIC TEST PRESSURE 9,8 MPA

QUAL AND DIMENSIONAL CONTROL OF THE TUBES HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT

REMARKS:
 THE STEEL IS PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE
 THE TUBES HAVE BEEN SOLUTION TREATED AT 1070°C
 ALL TUBES HAVE BEEN SUBJECTED TO P.M.I. (P.M.I. CHECK) WITH SATISFACTORY RESULT.

IL PRÉSENTE CERTIFICATO È VALIDO PER:
 (P.M.I. CHECK) CUSTOMER: *FERRINOX*
 ORDINE N. *72* NS. COMMISSIONE N. *208/82*
 ORDER N. *72* OUR WORK ORDER N. *208/82*
 POS. COMM. *03* QUANTITÀ *100*
 ITEM QUANTITY *100*
FERRINOX
 FOTOCOPIA CONEFERRE ALL'ORIGINALE

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato e valido senza firme. Il certificato originale riporta il marchio in colore blu lungo la diagonale. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o altrimenti non consentiti dalla D.M.V. Stainless Italia S.r.l.

This certificate is issued by a computerized system and it is valid without signature. On the original certificate the trade-mark is blue coloured along the diagonal is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use.

Violazioni e/o falsificazioni saranno perseguite a termini di legge.

Any alteration and/or falsification will be subject to the law.

DATE 6/05/1996
 D.M.V. STAINLESS ITALIA S.R.L.

CHIEF OF INSPECTION DPT Ivan NEMBRINI



**MANNESMANN
STAINLESS VALLOU EC**

INSPECTION CERTIF AIE 3.1.B ACC. TO
EN 10204: 1991 + ...:1995

14195 1/

MV STAINLESS Deutschland GmbH
Postfach 16 01 20 · D-42830 Remscheid

To delivery note no 42/ / Delivery date

Buyer order no 820/0537 4 Destination ITALY

Purchaser order no 4711609

Date of order 96.10.04 User-order no 2404/96

User

Supply plant MHP/REMSCHIED

Date of order 96.10.04 User-order no 2404/96

HIGH ALLOY STEEL TUBES # SEAMLESS, COLD FINISHED #
TECHNICAL TERMS OF DELIVERY. DIN 17458, EDIT. 07.85,

PRUEFKLASSE 2 #

ASTM A 312 M - 94 B AND SA 312 M, EDITION 1995 / ASME BOILER

PRESSURE VESSEL CODE, SECTION II, EDITION 1995 #

IN CONNECTION WITH NF A 49-117, EDIT. 09.85 # TP 304 L

/ TP 304 / 1.4306 / 1.4301 / Z 2 CN 18.10 / Z 6 CN 18.09 #

FINISH: SOLUTION ANNEALED, FREE FROM SCALE #

ENDS PLAIN, SQUARE-CUT TO TUBE AXIS, DEBURRED #

TUBE TOLERANCE CLASS D 3 / T 3 ACC. TO DIN EN ISO 1127-05.96

IN RANDOM MILL LENGTH 4000 - 7000 MM

Interim Certificate
for information only
dated 25.3.97
signed

Item	Deliv.	Dimension/Item text	Qty/pcs	kg/lbs	Length m/ft
1	Part	OUT. DIAM. W. THICKN. 141,3 X 3,4	16	1.142 2.518	96,84 317,72

P.O.-NO. 2404/96
PACKED IN CASES

Results of ladle analysis (SI) 1

STEELMAK. PROCESS C

HEAT NO

MINIMUM

MAXIMUM

190220 S

SI	P	S	CR	NI
0.030	1.000	2.00	0.045	0.0300
0.024	0.380	1.88	0.019	0.0070
			18,000	10,000
			20,000	12,500
			18,470	10,380



STAINLESS VALLOURES

Order no 4711609

14195

Tensile test results

Sample no.	Heat no.	Test piece dimension	Test piece type	Test piece direction	Test piece loc. orient.	Test piece temperature	Yield/proof strength Rp0,2	Yield/proof strength Rp1	Tensile strength Rm	Elongation (Z)	Y/T Ratio
MINIMUM	190220			longit		RT	180	215	460	40,0	
MAXIMUM	190220						256	291	583	58,2	

Hardness test results

Sample no.	Heat no.	HRB
MINIMUM	190220	73,0
MAXIMUM	190220	74,0

Other test results

- HEAT TREATMENT: 1040 DEGREES C AIR
- ULTRASONIC TEST ACC. TO SEP 1915: SATISFACTORY
- HYDROSTATIC TEST, 80 BAR: SATISFACTORY
- FLATTENING TEST: SATISFACTORY
- RING EXPANDING TEST OF 100 % AT ONE END: SATISFACTORY
- VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION: SATISFACTORY
- INTERCRYSTALLINE CORROSION TEST AS PER DIN 50914: SATISFACTORY
- MATERIAL IDENTIFICATION TEST OF ALL TUBES BY SPECTROGRAPHIC ANALYSIS: SATISFACTORY
- INTERCRYSTALL CORROSION TEST ACC. TO NF A 05-159: SATISFACTORY

Marking of the products

DMV-D -MATERIAL-DIMENSION-HEAT-NO-WA
 H-S-2-US-ASTM A 312M/ASME SA 312M-SMLS-49-117
 TP 304/TP 304 L-1.4301/1.4306
 Z2 CN 18-10/26 CN 18-9

PRESENTATE CERTIFICATO E VALDO PER
 CLIENTE CUSTOMER: **FERLINO S.**
 ORDINE N. **120** MS. DOMANDA N. **197**
 ORDER N. **120** OUR WORK ORDER
 POS. COMM. **ON** QUANTITA' **100**
 ITEM **REBINOX** CILINDRI
 (ACQUA SODIUM OSSIGENATA)

FOTOCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

THE PRODUCTS HAVE BEEN TESTED IN ACCORDANCE WITH THE PURCHASE SPECIFICATION AND ARE FOUND TO BE SATISFACTORY

MR. MANESMANN HOESCH PRAZISROHR GMBH
 WERK REIMSCHIED, ABNAHME
 42831 REIMSCHIED, POSTFACH 160210
 SIGNED STOPKA, INSPECTION REPRESENTATIVE
 REIMSCHIED, THE 97.03.24, TELEPHONE: (02191) 366-205
 TELEFAX: (02191) 366-220

This testimonial and certification respectively is recorded by computer system and is valid without signature. Alteration or use for other products are regarded as falsification of documents and will be subject to criminal jurisdiction.



**INSPECTION
CERTIFICATE**

ACC TO
EN 10 204 3.1.B

Customer Order No.
70307 A7-088217

123913

Our order No.
300-36609 50127

Cont. No/Doc (Cont)
250-099
Cont No/Exp (Buye)
250-700

MATERIAL DESCRIPTION:
SEAMLESS STAINLESS STEEL TUBES

STEEL GRADE:
SANDVIK 3R60

INSPECTOR'S SIGNATURE:
QA-TUBE1

MELTING PROCESS:
Electrolytic

TECHNICAL REQUIREMENTS:
DIN 17458, TESTING CLASS 1

MATERIAL (STANDARD):
X2CRNIM018143

MATERIAL NO
1.4435

EXTENT OF DELIVERY:
IT DIMENSIONS (MM) ETC.
05 TST-3R60-159-4.5

PIECES	QUANTITY	HEAT NO	LOT NO
8	890.0	439793	47178
TOTAL	8	890.0 KG	

HEAT ANALYSIS (%):

HEAT NO	C	SI	MN	P	S	CR	NI	M
439793	0.17	0.39	1.61	0.031	0.006	17.42	12.91	2.

RESULT OF TESTING:

LOT NO	RP0.2 N/MM2	RP1.0	RM N/MM2	A5 %	HARDNESS	HYDR. T MPA
47178	267	308	603	49		8.

SPECTROSCOPIC IDENTIFICATION: SATISFACTORY.
VISUAL INSPECTION AND DIMENSIONAL CONTROL: SATISFACTORY.
MARKING:
SANDVIK 3R60 W.NR 1.4435 H S PK 1 159.00 X 4.50 HT 439793

HEAT TREATMENT: SOLUTION ANNEALED AND QUENCHED.

THE MATERIAL IS MANUFACTURED ACCORDING TO A QUALITY SYSTEM,
APPROVED AND REGISTERED TO ISO 9001



IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO PER:

CLIENTE / CUSTOMER: **FERRINOX**

ORDINE N. / OUR ORDER NO.: **123913**

ORDER N. / OUR WORK TICKET N.: **123913**

POS. COMM. / QUANTITA' / ACCIAIO / SIDERURGIA

FOTOCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AB SANDVIK STEEL
Quality Assurance Department
ANITA RUNSTEN / CERTIFICATES

Beteckningar enligt ISO, v g vänd
Symbole according to ISO, PTO
Kurzzeichen laut ISO b.w.
Symboles selon ISO, L.v.p.

Postal address	Telephone	Division	Telex	MEMO	Bankers	Postal giro accou.
AB SANDVIK STEEL S-811 81 SANDVIKEN SWEDEN	Nat 026-28 00 00 Int +48 28-28 00 00 Telex 47000 sandvik s	Strip Wire Tube SemiProd. Special Metals	+48 28 27 23 07 +48 28 27 47 20 +48 28 25 27 70 +48 28 28 40 30 +48 28 27 23 07	BESTLXST BESTLXWI BESTLXTU BESTLXBO	Svenska Handelsbanken S-E Banken	

DMV STAINLESS France
 SERVICE QUALITY
 P. 10 - 21501 Montford Cedex

EN 10204 - 3.1.1

9652861

Heat/Size

CLIENT

Purchaser / Besteller

COMMANDE No 95/1314/

Order Nr / Besteller Nr

(Identification Fourniture/Certificat)

No COMMANDE USINE

GZ3804030

SUBORDER / ITEM 4711330

TYPE DE PRODUIT Tubes sans soudure Finis à chaud Série pipe Hypertrempé Décapé
 Seamless Pipes/Tubes Hot finished Pipe series Annealed Pickled
 Nahtlose Stahlrohre Warmgefertigt Série pipe Abgeschreckt Gebelzt
 NUANCES ET SPECIFICATIONS / Grade and Specifications / Stahlsorte und Liefervorschriften

TP304L/TP304

ASTM A 312/ASME SA 312

MARQUAGE/MARKING/MARKIERUNG : DMV - F - ASTM A312 / ASME SA312

TP304L/TP304 - HEAT : 386060 - 8" NPS.SCH 40S - 219.10 X 8.18 -

SEAMLESS - GZ3804030 -

QUANTITE / Quantity / Liefermenge			DIMENSIONS (Diam. X Ep. X Lg(mm)) / Size / Abmessung	
Unit	M	Kg		
	67.02	2910	219.10 x 8.18	
			SIZE 8" SCH 40S	
			5840 / 6400	

ACTERISTIQUES CHIMIQUES / Chemical Analysis / Chemische Zusammensetzung

Production / Melting Process / Erhmelzungsart


ACIER ELECTRIQUE / ELECTRIC STEEL / ELECTROSTAHL

	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr			
MINI										
MAXI	0.035	2.00	0.040	0.030	0.75	8.00	18.00			
Coulée / Heat										
386060	0.021	1.84	0.029	0.010	0.27	10.23	18.36			

ACTERISTIQUES MECANIQUES ET METALLURGIQUES / Mechanical and Metallurgical Properties / Mechanische und Metallurgische Kennwerte

	R _e à 0.2t Y _s 0.2t STRECKGRENZE MPA	R _m TENSILE TEST ERGFESTIGUNG MPA	A t ELONGATION DEHNUNG 50.8 mm	APLATISSEMENT FLATTERING RINGFALT			
CONDITIONS IMPOSEES	MINI 205	MINI 515	MINI 35				
272 M273	297	584	50.9	BON-OK-OB BON-OK-OB			

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 FERRINOX
 SPECIAL QUALITY CONTROL
 SII



R A M E : E S T R A T T O T A B E L L E U N I 5 6 4 9 / 3 3 1 0

SEMILAVORATI	COMPOSIZIONE CHIMICA					STATO FISICO	CARATTERISTICHE MECCANICHE		
	Cu	Bi	Pb	O ₂	P		R	A	HB
Piatto/Barra Cu ETP									
UNI 5649-71	99,90	0,001	0,005	0,04	-	-	-	-	
UNI 3310	-	-	-	-	-	Crudo H20	30+37	5	75+90
Lastra/Nastro Tubo Cu DHP									
UNI 5649-71	99,85	0,001	0,01	-	0,013 + 0,050	-	-	-	
UNI 3310	-	-	-	-	-	Cotto R	20+25	40	40+60
UNI 3310	-	-	-	-	-	Crudo H10	25+29	10	60+75
UNI 3310	-	-	-	-	-	Crudo H20	30+37	5	75+90

APPLICAZIONI:

- * Cu ETP Per semilavorati destinati a conduttori elettrici o per leghe pregiate.-
- * Cu DHP Per semilavorati per i quali non vi sono esigenze di conduttività elettrica, ma aventi buone caratteristiche di plasticità ed esenti da fenomeni di fragilità in ambiente riducente.-



ATTESTATO DI ANALISI SU PRODOTTO FINITO N°

1295

DATA	17/11/95
DIMENSIONI TUBO	18 X 1
STATO FISICO	COTTO
PRODOTTO IL	16/11/95
RIFERIMENTO PCCL	945

COMPOSIZIONE CHIMICA

Cu	99,955
Zn	0,0000
Pb	0,0018
Fe	0,0000
Sn	0,0000
Ni	0,0052
P	0,0345
Mn	0,0018
Al	0,0011
Si	0,0000

NOTE



VISTO COLLAUDO

[Handwritten signature]

GHIDINI TRAFILERIE S.p.A.

Fonderie Estrusioni Laminazioni Trafilerie Corderie

CERTIFICATO DI COLLAUDO N° 1801 DEL 17.11.95


PROVE ESEGUITE SU Tubo W DHP 18x1 rotoli

ENTE

CONFERMA ORD. CLIENTE PEL 245 16.11.95

N.	PROVINI		PROVE MECCANICHE					PROVE ELETTRICHE		
	Dimensioni mm.	Sezione iniziale S ₀ mm ²	trazione				durezza H	resistenza elettrica		Conduct. %
			Limite deformazione permanente 0,2%		Resistenza a trazione carico massimo			Allungam. dopo rottura L ₀ - L ₀ A %	Lettura al ponte °C	
	Dati richiesti secondo tabella <u>UNI 6507</u>									
							<u>7220</u>	<u>7,45</u>		
<u>6</u>	<u>18,01 x 0,90</u>	<u>48,35</u>			<u>11510</u>	<u>23805</u>	<u>546</u>			
<u>7</u>	<u>18,01 x 0,90</u>	<u>48,35</u>			<u>11120</u>	<u>22998</u>	<u>498</u>			
Visto collaudo Cliente			Visto collaudo				Visto responsabile			






**Zambetti
& Lumina**

SEZIONE

SECTION

D



Zambetti & Lumina srl

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD

Doc. N. PQR 0107
Eneaso A. 20.06.91
Foglio 1 di 2

PQR N. 0107 according to ASME

WPS N. 0107 Rev. 0

WELDING PROCESS	SMAW <input checked="" type="checkbox"/> a	OFW <input type="checkbox"/> f	TYPE	Manual	<input checked="" type="checkbox"/> 1
	SAW <input type="checkbox"/> b	ESW <input type="checkbox"/> g		Automatic	<input type="checkbox"/> 2
	GTAW <input checked="" type="checkbox"/> c	EGW <input type="checkbox"/> h		Semiautomatic	<input type="checkbox"/> 3
	GMAW <input type="checkbox"/> d	EBW <input type="checkbox"/> i		Machine	<input type="checkbox"/> 4
	PAW <input type="checkbox"/> e	SW <input type="checkbox"/> l		Other	<input type="checkbox"/> 5


SEQUENCE	from one side	<input type="checkbox"/>
	from both side	<input checked="" type="checkbox"/>
c1 + a1		

BEVEL PREPARATION	Workmachined	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grinded	<input type="checkbox"/>
	Cuttid	<input type="checkbox"/>
	Oxycuttid	<input type="checkbox"/>
	Other	<input type="checkbox"/>

BACKING	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Welding Joint Type <u>SEE JOINT</u>
Back.Mater.		

WELD METAL DEPOSIT GTAW/1 = 3 mm
WELD METAL DEPOSIT SMAW 2+N: OTHER

MATERIAL	Group N. <u>P 8.1</u> to <u>P 8.1</u>
	Material <u>A240 316L</u> to <u>A240 316L</u>



VALIDITY	Base Metal <u>1,58 to 16 mm</u>
	Weld Metal <u>1,58 to 16 mm</u>
	Diameter <u>over 2"</u>

WITH BACK GAS RATE 18/19 LT/1'

Layer	Proc.	FN	AN	SFA	AWS	Dia.	+/-	Amps	Volts	Weld Metal	Flux or Gas	Gas rate	Speed
1	c1	5	8	5.9	ER 316 L	2.4	+	75+80	-	FILOGASTIG 316L	ARGON	9/10 LT/1'	
2+N	a1	5	8	5.4	E 316 L	3.25	-	90+110	-	RS 316 L			

PREHEAT	Temp. <u>≥20</u> C
	Interpass T. <u>≤200</u> C
	Preheat Maint. _____ h

TECHNIQUE 1	Bead	String <input checked="" type="checkbox"/>	Weave <input type="checkbox"/>
	Pass	Multiple <input checked="" type="checkbox"/>	Single <input type="checkbox"/>
	Electrode	Multiple <input type="checkbox"/>	Single <input checked="" type="checkbox"/>



CLEANING	Initial Cleaning	<u>BRUSHING</u>
	Interpass Clean.	<u>BRUSHING</u>
	Back Gouging	<u>NO</u>
	Peening	<u>NO</u>


POSITION	Flat	G <input checked="" type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>
	Rotated	1R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Horizontal:	2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rotated	2R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vertical	3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overhead	4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	All position	5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	All pos. 45deg	6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weld Progress	up <input type="checkbox"/>	down <input type="checkbox"/>		

HEAT TREATMENT	Annealing	1st <input type="checkbox"/>	2nd <input type="checkbox"/>	1st H.T. _____ C
	Normalizing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H.T. _____ C/h
	Tempering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.T. _____ C/h
	Solubilizing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maint. _____ h
	Quenching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2nd H.T. _____ C
	Interm.PWHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H.T. _____ C/h
	Stress Reliev.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.T. _____ C/h
	P.W.H.T.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maint. _____ h

NON DESTRUCTIVE TEST	Bevel	M <input checked="" type="checkbox"/>	PT <input type="checkbox"/>	MT <input type="checkbox"/>	RT <input type="checkbox"/>	UT <input type="checkbox"/>
	Root pass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Interpass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Final pass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	After goug.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	On all weld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Revisionato da SERFEG & ZAMBETTI & LUMINA
 Revisionato il 20.06.91
 Revisione N. 0





Zambetti
& Lumina srl

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD

Doc. N. PQR 0107

Emissione il 20.06.91

Foglio 2 di 2

Results of PQR N. 0107

TENSILE TESTS	Specimen N.	Width	Thk	Area	T.S. N/mm ²	Y.F. N/mm ²	E %	Type of failure
	01-07	19.1	8.5	162.3	564			DUCTILE - IN THE WELD
	01-07	19.1	8.4	160.4	562			DUCTILE - OUT OF WELD

BEND TESTS	Face	Root	Side	HARDNESS AND MACRO	Hardness Type		
	GOOD	GOOD			B.M.	W.M.	H.A.Z.
	GOOD	GOOD					

TOUGHNESS TESTS	Specimen N.	Notch Loc.	Notch Type	Test Temp	Impact Value	Remarks

CHEMICAL ANAL.	C =	Mn =	Si =	S =	P =	FILLET	Visual Insp. SATISFACTORY	Yes	No	
	Cr =	Ni =	Mo =	Ti =	Co =			Penetrat. into Parent Metal	Yes	No
	Cu =	Nb =	Va =						Yes	No

Heat Treatment Chart N. _____ / _____
 Certificate of Radiographic Test N. 1501/91/ND
 Mechanical Test Certificate N. 2581/91/PM
 Other Test _____ / _____

performed by _____ / _____
 performed by QUALITY CONTROL
 performed by QUALITY CONTROL
 performed by _____ / _____

We certify that the statement in this record are correct and that the test weld were prepared, welded and tested in accordance with: ASME IX

WELDERS	Welder Name	Process	Stamp N.
	PRIORE GIUSEPPE	GTAW	S3
	PRIORE GIUSEPPE	SAW	S3


Date 15/07/91 Manufacturer & **ZAMBETTI & LUMINA S.p.A.**

Test conducted by QUALITY CONTROL

Date 15/07/91 Agency Inspection **BUREAU VERITAS**




Revisionato da	
Revisionato il	
Revisione N.	





WPS Nr. 12-96
 Welding Process GMAW
 Types (Manual , Automatic ,Machine , Semi-autom.) SEMI-AUTOMATIC

JOINT (QW-402)



BASE METALS (QW-403)

Material Specification ASTM A 240 TP. 304L
 P-No. to P-No. 8 to 8
 Test Thickness (m m) 20
 Test Diameter (mm) /
 Other /

PWHT (QW-407)

Temperature (° C) /
 Time (h) /
 Heating Rate (°C / h) /
 Cooling Rate (°C / h) /
 Other /

FILLER METALS (QW-404)

Process (es) GMAW
 SFA Specification 5.9
 AWS Classification ER 308L
 Filler Metal F-No. 6
 Weld Metal A-No. 8
 Chemical Analysis /
 Size of Filler Metal (mm) 1,0
 Brand Name Wire/Electrode OK AUTROD 16.12
 Manufacturer ESAB
 Brand Name Flux /
 Manufacturer /
 Deposit. Weld Metal (mm) 20
 Other /

GAS (QW-408)

	Shielding	Trailing	Backing
Composition (%)	98%Ar + 2%CO2	/	98%Ar + 2%CO2
Flow Rate (l / l')	20 -24	/	28 - 30
Other	/		

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW-409)

Process (es) GMAW
 Current DC
 Polarity REVERSE
 Amps. 140 - 170
 Volts 27 - 34
 Tungsten Size (mm) /
 Other METHOD OF ARC TRANSFER :
 GLOBULAR

POSITION (QW-405)

Position 1G
 Progression (Uphill-Downhill) /
 Other /

TECHNIQUE (QW-410)

Travel Speed (cm / l') 45
 String or Weave Bead STRING
 Oscillation (mm) /
 Multipass or Single Pass MULTIPASS
 Single or Multiple Electrodes /
 Welding Sequencies ALL PASSES : GMAW

PREHEAT (QW-406)

Preheat temperature (°C) 20
 Interpass Temperature (°C) 150
 Other /

Other BACK GOUGING : GRINDING



TENSILE TEST - (QW-150)

Test Nr.	Width (mm)	Thickness (mm)	Area (mm ²)	Ultimate Total Load (N)	Ultimate Unit Stress (N / mm ²)	Type of Failure & Location
1	20,0	19,8	396,0	210.000	530	DUCTILE - OUTSIDE WELD
2	20,0	19,7	394,0	213.000	540	DUCTILE - OUTSIDE WELD

ALL WELD METAL TENSILE TEST

Test Nr.	Diameter (mm)	Area (mm ²)	Length (mm)	Yield		Tensile		Elongation	
				Total (N)	Unit (N/mm ²)	Total (N)	Unit (N/mm ²)	Total (mm)	Unit (%)

GUIDED BEND TEST - (QW-160)

Type and Figure No.	Results	Type and Figure No.	Results
Transversal Side - QW 462.2	Good	Transversal Side - QW 462.2	Good
Transversal Side - QW 462.2	Good	Transversal Side - QW 462.2	Good

TOUGHNESS TEST - (QW-170)

Test Nr.	Notch Location	Notch Type	Test Temp. (°C)	Impact Value (J)	Lateral Expansion		Drop Weight	
					(% Shear)	(Mils)	Break	No Break


FILLET-WELD TEST - (QW-180)

Result : Satisfactory Yes No Penetration into Parent Metal Yes No

Macro Result

OTHER TESTS

Macro Examination SATISFACTORY
 Hardness Test /
 Chemical Analysis /
 Non Destructive Examination RADIOGRAPHIC : SATISFACTORY



Welder' s Name and Stamp ZANNI GIANFRANCO - S18
 Test Conducted By BUREAU VERITAS Laboratory Test Nr.

We certify that the statement in this record are correct and that the test weld were prepared , welded and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code.

MANUFACTURER


DATE

TESTING AGENCY

Zambetti & Lumina s.r.l.
 Cont. Qualità II° Livello SNT-TC-IA

18 MAR. 1996

Walter Spelgatti
Walter Spelgatti





Zambetti & Lumina

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION


According to ASME CODE Sect.IX

WPS Nr. 0107/C

Pag. 1 / 1

PQR Nr. 0107

QW	Joint preparation	Grinding or Machining
402	Back Gouging	Grinding
QW	Materials	ASTM A240 TP.304L
403	Specification	
	P No. to P No.	8,1 to 8,1
	Thickness (mm)	5
	Diameter (mm)	/



	Welding Process	GTAW - MANUAL
	Weld Passes	ALL
	Backing Support	NONE
QW	Deposited Weld Thickness (mm)	5
404	Size of Weld Pass (mm)	<5
	Size of Filler Metal (mm)	2,4
	Filler Metal Brand Name	FLOGASTIG
	Flux Brand Name	/
	A No.	8
	F No.	5
	SFA Specification	5,9
	AWS Classification	ER 316L
	Other	/
QW	Welding Position	1G
405	Welding Progression	/
QW	Preheating Temperature (° C) min.	20
406	Interpass Temperature (° C) max.	≤200
	Post-heating Tem. & Time (° C & hr)	/
	Method of Heating	/
	Method of Control	/
QW	Shielding Gas	99,99 % ARGON
408	Flow Rate (L / l')	9/10 LT/l'
	Backing Gas	/
	Flow Rate (L / l')	/
	Trailing Gas	/
	Flow Rate (L / l')	/
QW	Current	DIRECT
409	Polarity	STRAIGHT
	Amps	75 ± 80
	Volts	/
	Heat Input (KJ / cm)	/
QW	Travel Speed (cm / l')	/
410	Wire Feed Speed (cm / l')	/
	Contact to Work Distance (mm)	/
	Method of Arc Transfer	GLOBULAR
	Bead Type (Weave or String)	STRING
	Oscillation (mm)	5
	Gas Cup Size (mm)	/
	Tungsten Electrode Size (mm)	/
	Multipass or Single Pass	SINGLE
	Single or Multiple Electrode	SINGLE
	Cleaning (Initial & Interpass)	BRUSHING AND GRINDING
	Peening	/
	Other	/
QW	PWHT Temperature (° C)	/
407	PWHT Holding Time (hr)	/

0	17/06/ 96			
Rev.	Date	Descr.	Prep.	Appr.

Walter Schmitt



**Zambetti
& Lumina**

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION


According to ASME CODE Sect.IX

WPS Nr. 7033/A

Pag. 1 / 1

PQR Nr. 0107 + 12-96


QW 402	Joint preparation	Grinding or Machining
	Back Gouging	Grinding
QW 403	Materials Specification	ASTM A240 TP.304
	P No. to P No.	8.1 to 8.1
	Thickness (mm)	25
	Diameter (mm)	/



	Welding Process	GTAW - MANUAL	GMAW - SEMIAUTOM.
	Weld Passes	1ST	FILL-OUT - RIEMPIMENTO
	Backing Support	NONE	YES, WELD METAL
QW 404	Deposited Weld Thickness (mm)	<6	< 30
	Size of Weld Pass (mm)	<5	< 10
	Size of Filler Metal (mm)	2,4	1.0
	Filler Metal Brand Name	FILOGASTIG	ESAB OK AUTROD 16,12
	Flux Brand Name	/	/
	A No.	8	8
	F No.	5	6
	SFA Specification	A 5.9	A 5.9
	AWS Classification	ER 316L	ER 308L
	Other	/	/
QW 405	Welding Position	1G	1G
	Welding Progression	/	/
QW 406	Preheating Temperature (° C) min.	> 20	>20
	Interpass Temperature (° C) max.	<200	< 200
	Post-heating Tem. & Time (° C & hr)	/	/
	Method of Heating	/	/
	Method of Control	/	/
QW 408	Shielding Gas	99,99 % Ar	98% Ar + 2% CO2
	Flow Rate (L / 1')	9/10 LT/1'	20 - 24
	Backing Gas	/	/
	Flow Rate (L / 1')	/	/
	Trailing Gas	/	98% Ar + 2% CO2
	Flow Rate (L / 1')	/	28 - 30
QW 409	Current	DIRECT	DIRECT
	Polarity	STRAIGHT	REVERSE
	Amps	75 - 80	120 - 150
	Volts	/	22 - 24
	Heat Input (KJ/ cm)	/	/
QW 410	Travel Speed (cm / 1')	/	40 - 46
	Wire Feed Speed (cm / 1')	/	/
	Contact to Work Distance (mm)	/	/
	Method of Arc Transfer	GLOBULAR	GLOBULAR
	Bead Type (Weave or String)	STRING	STRING
	Oscillation (mm)	5	/
	Gas Cup Size (mm)	/	20
	Tungsten Electrode Size (mm)	/	/
	Multipass or Single Pass	SINGLE	MULTIPASS
	Single or Multiple Electrode	SINGLE	/
	Cleaning (Initial & Interpass)	BRUSHING AND GRINDING	BRUSHING AND GRINDING
	Peening	/	/
	Other	/	/
QW 407	PWHT Temperature (° C)	/	/
	PWHT Holding Time (hr)	/	/

0	21/04/97			
Rev.	Date	Descr.	Prep.	Appr.

W. Schmitt
Prep.



Zambetti & Lumina srl

WELDER AND OPERATOR QUALIFICATION TESTS

Doc. N. WQP 110

Emesso il 20.06.91

Foglio 1 di 1

Welder Name PRIORE GIUSEPPE Stamp N. S3 Using WPS N. 0107 Rev. 0

VARIABLES	VALUE USED IN QUALIFICATION											QUALIFICATION RANGE										
	SMAW	SAW	GTAW	GMAW	PAW	OFW	ESW	EGW	EBW	SW	SMAW	SAW	GTAW	GMAW	PAW	OFW	ESW	EGW	EBW	SW		
Process	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Process Type	Man <input checked="" type="checkbox"/> Aut <input type="checkbox"/> S/A <input type="checkbox"/> Mac <input type="checkbox"/> Oth <input type="checkbox"/>											Man <input checked="" type="checkbox"/> Aut <input type="checkbox"/> S/A <input type="checkbox"/> Mac <input type="checkbox"/> Oth <input type="checkbox"/>										
Backing	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>										
Material Spec. PN	<input type="checkbox"/> P8 <input type="checkbox"/> to <input type="checkbox"/> P8 <input type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/> P8 <input type="checkbox"/> to <input type="checkbox"/> P8 <input type="checkbox"/>										
Thickness	<input type="checkbox"/> FILLET <input checked="" type="checkbox"/> GROOVE											<input checked="" type="checkbox"/> FILLET all <input checked="" type="checkbox"/> GROOVE UP TO 16 MM										
Diameter	<input type="checkbox"/> FILLET <input type="checkbox"/> GROOVE											<input checked="" type="checkbox"/> FILLET all <input checked="" type="checkbox"/> GROOVE OVER 2"										
Filler Metal	AWS					SFA						AWS					SFA					
	ER 316/ E316					5.4/5.9						ER 316/ E316					5.4/5.9					
Positions	1 1R 2 2R 3 4 5 6											1 1R 2 2R 3 4 5 6										
	G <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											G <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
	F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											F <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
	S <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											S <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
Weld Progression	Up <input type="checkbox"/> Down <input type="checkbox"/>											Up <input type="checkbox"/> Down <input type="checkbox"/>										
Type of Gas	GAS ARGON											GAS ARGON										
Electrical Characteristics	CURRENT					POLARITY						CURRENT					POLARITY					
	DIRECT					NEG/POS						DIRECT					NEG/POS					

Macro result: SATISFACTORY Yes No

Fracture test: _____

We certify that the statement in this record are correct and that the test weld were prepared, welded and tested in accordance with: ASME IX
CONJOINTLY TO PQR 0107

BEND TEST	Type	No.	Results
Face	2		SATISFACTORY
Root	2		SATISFACTORY
Side			



Radiographic Results: SATISFACTORY Yes No
Radlogr. Tests Cert. N. 1501/91/ND

Date 15/07/91 Manufacturer ZAMBETTI & LUMINA S.R.L.

Date 15/07/91 Agency Inspection BUREAU VERITAS

Test conducted by _____

Revisione da _____
Revisione di _____
Revisione N. _____



NAME OF WELDER
WPS No. 12-96

ZANNI G. FRANCO

STAMP No. S18

THE ABOVE WELDER IS QUALIFIED FOR THE FOLLOWING RANGES :

VARIABLES	VALUES USED IN QUALIFICATION	QUALIFICATION RANGE
Process	GMAW	GMAW
Type	SEMI-AUTOMATIC	SEMI-AUTOMATIC
Backing	YES	YES
Materials specification P-no. to P-no.	ASTM A 240 TP. 304L 8 / 8	1-8 to 1-8
Type of Joint (Groove or Fillet)	GROOVE	GROOVE & FILLET
Thickness of Test Coupon (mm)	20	MAX TO BE WELD
Diameter of Test Coupon (mm)	/	> 78
Filler Metal SFA Spec	5.9	5.9 / 5.18 / 5.28
Filler Metal AWS Class.	ER 308L	ALL THOSE INCLUDED IN FNo
F No.	6	6
Position	1G	1G-1F
Weld Progression	/	/
Shielding Gas	Ar 98% + CO2 2%	Ar 95 / 99% + CO2 1 / 5%
Type Of Current	DC	DC
Polarity	REVERSE	REVERSE
Joint Tracking	/	/
Visual Control	/	/

GROOVE WELD

Guided bend test (type , No. and results) : /

Radiographic examination of test sample : SATISFACTORY

Radiographic examination of production weld : /

Visual Examination : SATISFACTORY

FILLET WELD

Fracture test : /

Length and percentage of defects : /

Macro test-Fusion : /

Appearance and fillet size : /

Visual Examination : /



Test conducted by (Laboratory Test No.)

We certify that the statement in this record are correct and that the test welds were prepared , welded and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code.

MANUFACTURER
Zambetti & Lumina s.r.l.

DATE

Cont. Qualità 11° Livello SNT-TC-IA

18 MAR. 1996

Walter Spelgatti

TESTING AGENCY

MILAN ITALY

WITNESSED BY

EMMEYON A. NICOLINI



**Zambetti
& Lumina**

SEZIONE

SECTION

E



Zambetti & Lumina

SISTEMA QUALITA'
QUALITY SYSTEM

RAPPORTO DI ESAME CON LIQUIDI PENETRANTI
Penetrant liquid test report

RLP N° 14/37
COMM. job 7033
DATA Date 18-06-37

CLIENTE Customer ANSALDO ENERGIA S.P.A. ORDINE Order BC 132126 DEL 11-03-37 COMM. CLIENTE Customer's job F10004EM

OGGETTO Subject PARTICOLARI VARI CAMINO CROGENICO DISEGNO Drawing 620 RM 07428 620 RM 07431 620 RM 07432 QUANTITA' Quantity 1 + 1 + 1

Stato di controllo Testing status	<input type="checkbox"/> Preliminare Preliminary	<input checked="" type="checkbox"/> Finale Z&L Final Z&L	<input type="checkbox"/> Finale ufficiale Final official
Condizioni superficiali Surface conditions	<input type="checkbox"/> Sabbiate Sandblasted	<input type="checkbox"/> Lavoraz. meccanica Machined	<input checked="" type="checkbox"/> <u>COME SALDATO</u> <u>AS WELDED</u>
Tipo di liquido Liquid type	<input checked="" type="checkbox"/> Solubile in acqua Water-washable	<input type="checkbox"/> Rimov. con solvente Solvent-removable	<input type="checkbox"/> Post emulsionabile Post-emulsifiable
Metodo di rilevazione Detection mode	<input checked="" type="checkbox"/> Contrasto di colore Colour contrast	<input type="checkbox"/> Contrasto di luminosita' (luce di wood) Brilliance contrast (wood light)	

Procedura d'esame Examination procedure ASME V ART. 6 Limiti di accettazione Acceptance standards ASME VIII

Liquido detergente Cleaner / Temp. Time / Liquido penetrante Penetrant liquid PENETRANT DPS1 Temp. Time 15 MIN

Emulsificatore Emulsifier / Temp. Time / Rivelatore Developer DEVELOPER D100 Temp. Time /

Caratteristiche chimiche in accordo con ASME sez. V art.6 par. T530 Temperatura di prova Testing temperature (°C) 25 ±

Schizzo zone esaminate
Sketch of tested parts

Risultati Results Conforme According to Non conforme Not according to Scarto Rejection

Note Remarks
1- CONTROLLO ESEGUITO SUL 100% DELLE SALDATURE DI TENUTA
2- RIF. NS. PCQ N°03/37 FASE 3.4

Operatore Operator / Enti Collaudatori Inspect. officials / Ispettore cliente Customer inspect. / Capo collaudo Inspect. Dept. Zambetti & Lumina s.r.l.
Conf. Qualita' II° Livello SNT-TC-IA
Walter Spaldati

OFFICINA **CONTI** SALDATURA
 24049 VERDELLIO (BG)
 Via Fantoni, 13/A - Zona Ravarolo
 Tel. (035) 48.95.99 - Telefax (035) 48.11.90

CERTIFICATO RADIOGRAFICO
 Radiographic Certificate

DOSSIER CERTIFICATIVO
 Inspection Book

Pag. 1 di 21
 Pag. of 21

CLIENTE Customer **ZAMBETTI & LUMIRA** ORDINE Order COMMESSA CONTI Conti Job

COMPONENTE: TIPO Component Type SIGLA Item N° FABBRICA Serial no

CORPO FONDI TUBI BOCCELLI DISEGNO Drawing **620RM07428**

CODICE E SPECIF. APPLICABILE Applicable Spec. and Code **ASME V - ASME VIII** PROCEDURA D'ESAME Examinat. Procedure **RT 1**

OGGETTO Object **SCATOLA VALVOLE** MATERIALE Material **AISI 304**

CONDIZIONI D'ESAME - Examination Conditions
 SORGENTE: TIPO **1/4" RAY** PROD. **GILARDONI**
 Source Type Prod.

MACCHIA FOCALE
 K e V **280** Focal Spot Size **3x3**
 mA **6**
 DIST. FOCALE **100** TEMPO ESPOS. **1'35"**
 Source to Film Distance Exposure Time

SCHERMI PIOMBO - Lead Screen
 ANT. SP. POST SP.
 Front thk. **0,10** Back thk. **0,10**

PENETRIMETRO - Penetrameter
 TIPO LATO SORG. - Source Side
 Type **6 D.I.T.** LATO FILM - Film Side

ESPOSIZIONE - Exposure
 PARETE-Wall : SING. - Single DOPPIA - Double
 FILM - Film : SING. - Single DOPPIO - Double

- TIPI DI DISCONTINUITÀ - Types of Discontinuities
- 1a POROSITÀ DISUNIFORME - Scattered Porosity
 - 1b POROSITÀ A GRAPPOLO - Cluster Porosity
 - 1c POROSITÀ ALLINEATE - Linear Porosity
 - 1d POROSITÀ ALLUNGATE (TARLI) - Piping Porosity
 - 2a INCLUSIONE SCORIA - Slag Inclusion
 - 2b INCLUSIONE TUNGSTENO - Tungsten Inclusion
 - 3 MANCANZA FUSIONE - Incomplete Fusion
 - 4 MANCANZA DI PENETRAZIONE - lack of penetration
 - 5 INCISIONE MARGINALE - Undercut
 - 6 INCISIONE ALLA RADICE - Shrinkage Groove
 - 12a CRICCA LONGITUDINALE - Longitudinal Crack
 - 12b CRICCA TRASVERSALE - Transversal Crack
 - 12c CRICCA DI CRATERE - Crater Crack
 - 12f CRICCA DI RADICE - Root Crack
 - 16 CORDONE IRREGOLARE - Weaving Fault
 - 17 SGOCCIOL. 1A PASS. - Excess of Pen. 1st Pass.
 - 18 SLIVELLAMENTO LEMBI - Edges Misalignment
 - 19 ECCESSO DI PENETRAZIONE - Excessive penetration
 - 20 INSELLAMENTO ALLA RADICE - Root Concavity
 - 21 RIPRESA DIFETTOSA - Stop Start Defect

SCHIZZO POSIZIONE FILMS:
 Films Position Sketch

	N° RER-07/97
	C.C. N° 7033
Zambetti & Lumira	DATA 18-06-97
CLIENTE ANSALDO ENERGIA	
ORDINE BC 192 126	
DISEGNO 620RM07428	
CONTROLLATO [Signature]	CONTROLLED

OFFICINA **CONTI** SALDATURA
 24049 VERDELLO (BG)
 Via Fantoni, 13/A - Zona Ravarolo
 Tel. (035) 48.95.38 - Telefax (035) 48.11.90

CERTIFICATO RADIOGRAFICO
 Radiographic Certificate

DOSSIER CERTIFICATO
 Inspection Book
 Pag. 2 di
 Pag. 2 of

TRATTO Position	SALD.RE Welder	DIMENSIONI Dimensions		FILM		TIPO DIFETTO Type of defect	GIUDIZIO Judg.nt	NOTE Remarks
		DIAM. Diam.	Sp. Thk.	TIPO Type	CLASSE Class			
A 1-2	-		25	D7	II		1	
B 1-2	-		25	D7	II		1	
C 1-2	-		25	D7	II		1	
D 1-2	-		25	D7	II		1	
/								


GIUDIZIO - Judgement

- 1: NESSUN DIFETTO - No Defects
- 2: DIF.TI ACCETT.LI DAL COD. - By Code Acc.ble Defects
- 3: DIFETTI DA RIPARARE - Defects to Repair
- 4: SALDATURA DA SCARTARE - Weld to Reject

<i>Fabrizio Conti</i>	<i>Fabrizio Conti</i> II° LEVEL ☑ II° LEVEL ASNT-CICPND	<i>Fabrizio Conti</i> II° LEVEL ☑ II° LEVEL ASNT-CICPND	13/06/97		
ESEGUITO DA Performed by	INTERPRETATO DA Interpreted by	APPROVATO DA Approved by	DATA Date	ISPETTORE CLIENTE Custom. Inspector	ISPETT. AUTORIZZATO Authorized Inspector

ESAME - Examination

LETTURA LASTRE - Radiographic Viewing



**Zambetti
& Lumina**

SEZIONE

SECTION

F

RPR

LT n° 839/601

RAPPORTO DI PROVA

Helium leak test report



COMM GC: 839 CLIENTE ZAMBETTI & LUMINA ORDINE 326/97 COMM: 7033

IMPIANTO: UNITA':

OGGETTO: CAMINO CRIOGENICO RIF. ORD. ANSALDO BC192126 ITEM

PARTI VERIFICATE SALDATURE E ACCOPPIAMENTI / SPORTELLI - FLANGIA INFERIORE

CODICE: ASME V ART. 10 SPECIFICA ANSALDO 700RM07442 DIS.: 620 RM OF 433

STRUMENTAZIONE DI PROVA / Testing equipment

UNITA' DI CONTROLLO: ALCATEL ASH 120 H SN: 1088 SENSIBILITA': 1 x 10^-9 mbar/l/s TARATURA: 11/04/97

VAL.NOM.FUGA CAMP.A PERMEABILITA': 6 x 10^-8 mbar. l/sec A 20 °C TARATURA: 05/03/97

TEMP. AMBIENTE: 15 °C COEFF. CORR. TEMPO: / %ANNO COEFF. CORR. TEMP.: ± 3 % °C

CONDIZIONI DI MISURA E DATI OPERATIVI / Testing condition and work notes

Table with 4 columns: CONDIZIONI DEL PEZZO, INTERNA, ESTERNA, METODO DI PROVA. Includes rows for PRESS., CONCENTRAZIONE He, HOOD, JET He, SNIFFER, ACCUMUL.

TECNICA DI RILEVAZIONE / Detection technique: STATICA / Static, DINAMICA / Dynamic. Includes fields for TEMPO DI RISPOSTA, TEMPO DI ATTESA, PRESS. TEST PORT, etc.

RISULTATI / Result

LIMITE DI ACCETTABILITA': 1 x 10^-7 mbar.l/s GLOBALE, PARZIALE. FUGA INDICATA: 3 x 10^-9 mbar.l/s RUMORE DI FONDO: 3 x 10^-9 mbar.l/s

CONFORME / ACCEPTABLE, NON CONFORME / NOT ACCEPTABLE

NOTE / Notes: RIF. QCP N° 09/97 ITEM 3.7

Table with 4 columns: DATA/Date, OPERATORE/Operator, CLIENTE/Customer, ENTI COLLAUDATORI/Surveyor, PAGINA/Page. Includes date 26/06/97 and operator name.

Spett.le ANSALDO ENERGIA
GENOVA

alla c.a. Sig. Valente

Oggetto: Vs. ordine N° BC 180846
ordine N° BC 190075

In allegato Vi trasmettiamo documentazione finale relativa
agli ordini in oggetto.

cordiali saluti

SIMIC s.p.a.
IMPIANTI INDUSTRIALI
12072 CAMERANA (CUNEO)

SIMIC_{s.p.a.}
CAMERANA (CN)

DOCUMENTATION

ORDER NR. BC 180846


CRIOSTATO

COMM:F10004EM

SIMIC_{s.p.a.}
IMPIANTI INDUSTRIALI
12072 CAMERANA (CUNEO)

SIMIC_{s.p.a.}
CAMERANA (CN)


PIANO FABBRICAZIONE CONTROLLO
MANUFATTORI AND CONTROL PLAN

<p>Ansaldo Energia s.p.a. GENOVA (ITALIA)</p>	<p style="text-align: center;">ANSALDO</p> <p style="text-align: center;">TELEFAX N° ++ 39 10 6556485</p>	<p>Data: 14/01/97 date:</p> <p>N. fax: PMA/7.016/PV</p> <p>Fogli n. : 4 Pages no. :</p>
<p style="text-align: center;">DESTINATARIO TO</p>	<p>Societa' : SIMIC Company</p> <p>Sig. : Biestro c.c. Ginola</p> <p>Fax n. : 0174/96309 Fax no.</p>	
<p style="text-align: center;">MITTENTE FROM</p>	<p>Sig. : P. VALENTE Mr.</p> <p>Ufficio : PMA/CRSP Office</p> <p>Tel. n. : 010/6556722 Phone No.</p>	
<p style="text-align: center;">OGGETTO SUBJECT</p>	<p style="text-align: center;">CRIOSTATO BaBar Piano di fabbricazione e controllo</p>	
	<p>Le invio il PFC approvato dal ns. ente qualità. Per le convocazioni dei controlli e quant'altro relativo alla qualità vogliate riferirvi sempre al ns. ente qualità (cfr. fax n. PMA/6.780/PV), mandando per conoscenza copia al sottoscritto.</p> <p style="text-align: right;">Distinti saluti P. Valente </p>	

CLIENT: ANSALDO ENERGIA		JOB ANSALDO: 0004EM		DESCRIPTION: CRYOSTAT			PAGE: 2 OF 3			
ORDER: UC180846		PFC N° 16179/1/96 REV.2		DWG: 620RM7242						
PHASE	material / components or work phase to be inspected	inspection and test kind	applied rules approval	shape list				customer	certif. n°	NOTE
				1	2	3	4			
01	MATERIAL IDENTIFICATION AND CERTIFICATE CHECK		ASTM B 209 UNI 7323	H				A	ANSALDO QUALITA'	13/2/97
02	WPS - PQR - WPQ - WELD MAP VERIFICATION		ASME IX	H	A			A	ANSALDO QUALITA'	13/2/97
03	NDT OPERATORS CHECK		ASNT-YC-1A	H				A	ANSALDO QUALITA'	13/2/97
04	MARKING MATERIALS		OM 006	H				A	ANSALDO QUALITA'	11/2/97
05	CUTTING AND BEVELING PLATES THK 50 AND 10 MM.	VISUAL TEST	07759	H				A	ANSALDO QUALITA'	13/2/97
06	BENDING PLATES THK.10,35,50 MM		07759	H				A	ANSALDO QUALITA'	
07	VISUAL AND DIMENSIONAL CHECK ROLLER PLATES		07759	H				A	ANSALDO QUALITA'	11/02/97
08	ROLLER PLATES WELDING		WPS	H				A	ANSALDO QUALITA'	
09	CUTTING AND BEVELING PLATES FOR FLANGES	VISUAL TEST	07759	H				A	ANSALDO QUALITA'	13/2/97
10	WELDING FLANGES		WPS	H				A	ANSALDO QUALITA'	
11	VISUAL CHECK OF WELDS 100%		ASME V ART 9	H	W			A	ANSALDO QUALITA'	
12	PENETRANTS TEST OF WELDS 100%		ASME V ART.6 ASME .II' DIV.2	H	W			A	ANSALDO QUALITA'	01/2P/04 02/2P/05 03/1P/06
13	RT EXAMINATION BUTT-WELDS		ASME V ART.2 ASME .II' DIV.2	H	W			A	ANSALDO QUALITA'	16/02/97
14	BEVELING AND TAPERING ROLLER PLATES THK 35 AND 50 MM.		DWG	H				A	ANSALDO QUALITA'	03/3/97
15	VISUAL AND DIMENSIONAL CHECK		DWG	H				A	ANSALDO QUALITA'	3
16	DRILLING FOR PIPE EXTERNAL SHELL		DWG	H						
17	WELDING PIPE ON EXTERNAL SHELL		WPS	H						
18	PENETRANTS TEST OF WELDS ON PIPES		ASME V ART.6 ASME IIIV DIV.2	H	W			A	ANSALDO QUALITA'	16/02/97
19	ASSEMBLY EXTERNAL AND INTERNAL SHELLS		DWG	H	W			A	ANSALDO QUALITA'	03/3/97
H = HOLD POINT		SHAPE LIST : 1 ANSALDO ENERGIA		A = CUSTOMER CERTIFICATE						
W = WHITHNESS POINT		2		A1 CONFORMITY CERTIFICATE						
R = REVIEW		3		A2 ORIGINAL CERTIFICATE						
A = APPROVAL BEFORE TO WELDING				A3 TEST REPORT						
				A4 QUALIFICATION REPORT						

SINIC s.p.a.
 IMPIANTI INDUSTRIALI
 12072 CAMERANA (CN) (CUNEO)

CLIENT: ANSALDO ENERGIA		JOB ANSALDO: 0004EM		DESCRIPTION: CRYOSTAT				PAG. 3 OF 3					
ORDER: BC188846		PFC N° 16179/1/96 REV.2		DWG: 620RM07242									
PHASE	material / components or work phase to be inspected	inspection and test kind	applied rules		shape list				customer		certif.n°	A	NOTE
			approval		1	2	3	insp. locus	date				
20	MACHINING INTERNAL AND EXTERNAL SHELLS		DWG	H									
21	CUTTING PLATES FOR STACK		DWG	H									
22	ASSEMBLY AND WELDING STACK		WFS	H									
23	VISUAL CHECK WELDING STACK		DWG	H									
24	PENETRANT TEST WELDING STACK		ASME V ART.6 ASME VIII DIV.2	H								3	
25	MACHINING STACK		DWG	H								3	
26	MACHINING FLANGE DWG 620RM07247 SH 1/2		DWG	H								3	
27	ASSEMBLY STACK AND WELDING ON FLANGE DWG 620RM07247 SH 1/2		DWG	H									
28	MACHINING INTERNAL SIDE ON THE FLANGE. DWG 620RM07247 SH 1/2		DWG	H								3	
29	MACHINING FLANGE DWG 620RM07247 SH 2/2		DWG	H								3	
30	ASSEMBLY FLANGES ON JACKET		DWG	H									
31	DIMENSIONAL CHECK	VISUAL TEST	DWG	H								3	
32	CLEANING + Proc. <i>SINIC</i>		700 RM 07229	H								1	
33	VACUUM TEST		ASME V ART.19 700 RM 07229	H	H							3	
34	FINAL TEST		700 RM 07229	H	H							3	
35	FINAL DOCUMENTATION			H	H							3	
36	SETUP OF SHIPMENT			H									
37													
38													



H = HOLD POINT W = WHITNESS POINT R = REVIEW A = APPROVAL BEFORE TO WELDING	SHAPE LIST : 1 ANSALDO ENERGIA 2 3	A - CUSTOMER CERTIFICATE A1 CONFORMITY CERTIFICATE A2 ORIGINAL CERTIFICATE A3 TEST REPORT A4 QUALIFICATION REPORT
--	--	---

SIPAC s.p.a.
 IMPIANTI INDUSTRIALI
 12072 CAMERANA (CN) (I)

SIMIC S.P.A.
CAMERANA (CN)

CND
NDT

CLIENTE : ANSALDO
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO - CRIOSTAT
PAFTICOLARE: VIROLA ESTERNA - EXTERNAL SHELL RADIOGRAPHIC REPORT N° 14 AND N° 15
DISEGNO : 620RM07245

CLIENTE : ANSALDO
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO - CRIOSTAT
PAFTICOLARE: VIROLA INTERNA - INTERNAL SHELL RADIOGRAPHIC REPORT N° 16 AND N° 17 AND N° 18
DISEGNO : 620RM07246

CLIENTE : ANSALDO
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO - CRIOSTAT
PAFTICOLARE: FLANGE - FLANGES RADIOGRAPHIC REPORT N° 21 AND N° 22
DISEGNO : 620RM07247

PFC 16179/1/96 rev 2 FASE 13
QCP 16179/1/96 rev 2 PHASE 13



10/04/97

SIMIC s.p.a.
CDI
ROBALDO PAOLO

SIMIC.SPA
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No.16179/04/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM.ANSALDO
Job.ANSALDO

F10004EM

CLIENTE ANSALDO ENERGIA
Purchaser -----
ORDINE BC 180846
P.O. Nr. -----
APPARECCHIO CRIOSTATO SIGLA 620RM07246
Vessel ----- Item -----
CRYOSTAT

COLLAUDO
Inspection

OGGETTO VIROLA INTERNA P.T. SALDATURE DI COMPOSIZIONE
Object INTERNAL SHELL P.T. ASSEMBLY WELDS Extension 100 %

STADIO DI LAVORAZIONE COME SALDATO
Fabrication step AS WELDED

SPECIFICA DI CONTROLLO CONDIZIONI SUPERFICIALI COME SALDATO MOLATO
Examinatio procedure Test surface status As welded Ground
ASME 5 ART 6 LAVORATO DI MACCHINA
ASME 8 DIS 2 ART 9.2 Machined

COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI liquid penetrant grouping	LAVABILE IN ACQUA water washable		LAVABILE CON SOLVENTE solvent removable		POST EMULSIFICABILE post emulsified	
	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.
PULITORE Cleaner	VELNET	<input checked="" type="checkbox"/>				
PENETRANTE Penetrant	RED W					
EMULSIFICATORE Emulsifier	/					
SOLVENTE Remover	/					
RIVELATORE Developer	WHITE W					
LUNGH.ONDA LUCE Light wave lenght	/					
MARCA Trade-mark	CGM					

PROCEDURA DI CONTROLLO Examination sequence		
PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developer Application	SPRAY	
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO
Sketch

PFC 16179 FASE 12
QCP 16179 PHASE 12

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result SATISFACTORY

DATA/date 27/02/97 level 1
SIMIC.SPA **SIMIC** s.p.a. level 2-3 **ROBALDO PAOLO**
COLLAUDATORI/ INSPECTORS **ANSALDO QUALITA'** **Parodi Enzo**

SIMIC . SPA
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC. No.
doc. No. 16179/05/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM. ANSALDO
job. ANSALDO

F10004EM

CLIENTE Purchaser ----- **ANSALDO ENERGIA**
ORDINE P.O. Nr. ----- **BC 180846**
APPARECCHIO Vessel ----- **CRIOSTATO** SIGLA **620RM07245**
----- **CRYOSTAT** Item -----

COLLAUDO
Inspection

OGGETTO Object ----- **VIROLA ESTERNA P.T. SALDATURE DI COMPOSIZIONE** Extension
----- **EXTERNAL SHELL P.T. ASSEMBLY WELDS** 100 %

STADIO DI LAVORAZIONE Fabrication step ----- **COME SALDATO AS WELDED**

SPECIFICA DI CONTROLLO Examinatio procedure ----- **ASME 5 ART 6**
----- **ASME 8 DIS 2 ART 9.2**
CONDIZIONI SUPERFICIALI Test surface status ----- **COME SALDATO As welded** **MOLATO Ground**
LAVORATO DI MACCHINA Machined

COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI liquid penetrant grouping	LAVABILE IN ACQUA water washable VISIBLE visible <input checked="" type="checkbox"/>	LAVABILE CON SOLVENTE solvent removable		POST EMULSIFICABILE post emulsified	
		FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>	FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>	VISIBLE visible <input type="checkbox"/>	FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>
PULITORE Cleaner	VELNET				
PENETRANTE Penetrant	RED W ^w				
EMULSIFICATORE Emulsifier	/				
SOLVENTE Remover	/				
RIVELATORE Developper	WHITE W				
LUNGH. ONDA LUCE Light wave lenght	/				
MARCA Trade-mark	CGM				

PROCEDURA DI CONTROLLO Examination sequence		
PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developper Application	SPRAY	
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO
Sketch


PFC 16179 FASE 12
QCP 16179 PHASE 12

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result **SATISFACTORY**

DATA/date
28/02/97

SIMIC.SPA
SIMIC s.p.a.
level 1

COLLAUDATORI/INSPECTORS
ROBALDO PAOLO
level 2-3



SIMIC . SPA
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No. 16179/06/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM. ANSALDO
job. ANSALDO

F10004EM

CLIENTE Purchaser ----- ANSALDO ENERGIA -----
ORDINE P.O. Nr. ----- BC 180846 -----
APPARECCHIO Vessel ----- CRIOSTATO ----- SIGLA 620RM07247 FG 1/2
Item -----2/2-----

COLLAUDO
Inspection

OGGETTO Object ----- FLANGIA USCITA ELETTRICA FLANGES/E. LATO OPPOSTO ----- P.T. SALDATURE DI COMPOSIZIONE P.T. ASSEMBLY WELDS ----- Extension 100 %

STADIO DI LAVORAZIONE Fabrication step ----- COME SALDATO AS WELDED -----

SPECIFICA DI CONTROLLO Examinatio procedure ----- ASME 5 ART 6
ASME 8 DIS 2 ART 9.2 ----- CONDIZIONI SUPERFICIALI Test surface status ----- LAVORATO DI MACCHINA Machined
COME SALDATO As welded MOLATO Ground

COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI liquid penetrant grouping	LAVABILE IN ACQUA water washable		LAVABILE CON SOLVENTE solvent removable		POST EMULSIFICABILE post emulsified	
	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.
PULITORE Cleaner	VELNET	<input checked="" type="checkbox"/>				
PENETRANTE Penetrant	RED W ^w					
EMULSIFICATORE Emulsifier	/					
SOLVENTE Remover	/					
RIVELATORE Developper	WHITE W					
LUNGH.ONDA LUCE Light wave lenght	/					
MARCA Trade-mark	CGM					

PROCEDURA DI CONTROLLO
Examination sequence

PULITURA CON Cleaning by	VELNET
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15 MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER
APPLICAZIONE RIVELATORE Developper Application	SPRAY
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15 MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30 MINUTI minutes

SCHIZZO
Sketch

PFC 16179 FASE 12
QCP 16179 PHASE 12

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result SATISFACTORY

DATA/date
03/03/97

SIMIC.SPA
level 1

SIMIC s.p.a.
CDI
ROBALDO PAOLO
level 2-3

COLLAUDATORI/INSPECTORS
ANSALDO
QUALITA'
Parodi Enzo

SIMIC . SPA
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No. 16179/03/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM. ANSALDO
job. ANSALDO

F10004EM

CLIENTE Purchaser ----- **ANSALDO ENERGIA** -----
ORDINE P.O. Nr. ----- **BC 180846** -----
APPARECCHIO Vessel ----- **CRIOSTATO** ----- SIGLA Item ----- **620RM07247 FG 1/2** -----
----- **-2/2** -----

COLLAUDO
Inspection

OGGETTO Object ----- **FLANGIA USCITA ELETTRICA** ----- P.T. CIANFRINI SALDATURA P.T. WELDS CHANFERING ----- Extension 100 %
----- **FLANGES/E LATO OPPOSTO** -----

STADIO DI LAVORAZIONE Fabrication step ----- **DOPO LAVORAZIONE MECCANICA** -----
----- **AFTER MACHINING** -----

SPECIFICA DI CONTROLLO Examinatio procedure ----- **ASME 5 ART 6** ----- CONDIZIONI SUPERFICIALI Test surface status ----- **LAVORATO DI MACCHINA** -----
----- **ASME 8 DIS 2 ART 9.2** ----- **Machined** -----
COME SALDATO As welded ----- ----- MOLATO Ground -----

COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI liquid penetrant grouping	LAVABILE IN ACQUA water washable		LAVABILE CON SOLVENTE solvent removable		POST EMULSIFICABILE post emulsified	
	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.
PULITORE Cleaner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENETRANTE Penetrant	VELNET					
EMULSIFICATORE Emulsifier	RED W ^w					
SOLVENTE Remover	/					
RIVELATORE Developper	/					
LUNGH.ONDA LUCE Light wave lenght	WHITE W					
MARCA Trade-mark	/					
	CGM					

PROCEDURA DI CONTROLLO Examination sequence		
PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developper Application	SPRAY	
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO Sketch
PFC 16179 FASE 12 QCP 16179 PHASE 12
RISULTATI DELL'ESAME Examination result
SATISFACTORY

DATA/date ----- **31/01/97** ----- SIMIC.SPA ----- **SIMIC** s.p.a. ----- COLLAUDATORI/INSPECTORS ----- **ANSALDO QUALITA'**
----- level 1 ----- **CDI** ----- **Parodi Enzo**
----- level 2-3 ----- **ROBALDO PAOLO** -----

SIMIC. SPA
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC. No.
doc.No. 16179/02/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM. ANSALDO
Job. ANSALDO

F10004EM

CLIENTE ANSALDO ENERGIA
Purchaser -----
ORDINE BC 180846
P.O. Nr. -----
APPARECCHIO CRIOSTATO SIGLA 620RM07245
Vessel ----- Item -----

COLLAUDO
Inspection

OGGETTO VIROLA ESTERMA P.T. CIANFRINI SALDATURA Extension
Object EXTERNAL SHELL P.T. WELDS CHANFERING 100 %

STADIO DI LAVORAZIONE DOPO LAVORAZIONE MECCANICA
Fabrication step AFTER MACHINING

SPECIFICA DI CONTROLLO CONDIZIONI SUPERFICIALI COME SALDATO MOLATO
Examination procedure Test surface status As welded Ground
ASME 5 ART 6 LAVORATO DI MACCHINA
ASME 8 DIS 2 ART 9.2 Machined

COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI Liquid penetrant grouping	LAVABILE IN ACQUA water washable		LAVABILE CON SOLVENTE solvent removable		POST EMULSIFICABILE post emulsified	
	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.	VISIBILE visible	FLUOR. fluoresc.
PULITORE Cleaner	VELNET					
PENETRANTE Penetrant	RED W ^w					
EMULSIFICATORE Emulsifier	/					
SOLVENTE Remover	/					
RIVELATORE Developer	WHITE W					
LUNGH.ONDA LUCE Light wave lenght	/					
MARCA Trade-mark	CGM					

PROCEDURA DI CONTROLLO Examination sequence		
PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developer Application	SPRAY	
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO
Sketch

PFC 16179 FASE 12
QCP 16179 PHASE 12

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result SATISFACTORY

DATA/date 31/01/97
SIMIC.SPA
SIMIC s.p.a.
level 1 level 2-3 **ROBALDO PAOLO**
COLLAUDATORI/INSPECTORS
ANSALDO QUALITA'
Parodi Enzo

SIMIC.SPA
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No.16179/01/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM.ANSALDO
job.ANSALDO

F10004EM

CLIENTE Purchaser ----- ANSALDO ENERGIA
ORDINE P.O. Nr. ----- BC 180846
APPARECCHIO Vessel ----- CRIOSTATO SIGLA 620RM07246
Item -----

COLLAUDO
Inspection

OGGETTO Object ----- VIOLA INTERNA INTERNAL SHELL P.T. CIANFRINI SALDATURA P.T. WELDS CHANFERING Extension 100 %

STADIO DI LAVORAZIONE Fabrication step ----- DOPO LAVORAZIONE MECCANICA AFTER MACHINING

SPECIFICA DI CONTROLLO Examinatio procedure ----- ASME 5 ART 6 ASME 8 DIS 2 ART 9.2
CONDIZIONI SUPERFICIALI Test surface status ----- LAVORATO DI MACCHINA Machined
COME SALDATO As welded MOLATO Ground



COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI liquid penetrant grouping	LAVABILE IN ACQUA water washable		LAVABILE CON SOLVENTE solvent removable		POST EMULSIFICABILE post emulsified	
	VISIBILE visible <input checked="" type="checkbox"/>	FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>	VISIBILE visible <input type="checkbox"/>	FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>	VISIBILE visible <input type="checkbox"/>	FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>
PULITORE Cleaner	VELNET					
PENETRANTE Penetrant	RED W ^w					
EMULSIFICATORE Emulsifier	/					
SOLVENTE Remover	/					
RIVELATORE Developper	WHITE W					
LUNGH.ONDA LUCE Light wave lenght	/					
MARCA Trade-mark	CGM					

PROCEDURA DI CONTROLLO Examination sequence		
PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developper Application	SPRAY	
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO Sketch

PFC 16179 FASE 12
QCP 16179 PHASE 12

RISULTATI DELL'ESAME Examination result ----- SATISFACTORY

DATA/date ----- 30/01/97
SIMIC.SPA ----- level 1
level 2-3
COLLAUDATORI/INSPECTORS -----



SIMIC s.p.a.
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No.16179/08/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM.ANSALDO
job.ANSALDO

F10004EM

CLIENTE Purchaser ANSALDO ENERGIA (CRIOSTATO)
ORDINE P.O. Nr. BC 190075
APPARECCHIO Vessel CAMINO SIGLA 620RM07253
STACK Item

COLLAUDO
Inspection

N° 01 PZ

OGGETTO Object L.P. SALDATURE DI COMPOSIZIONE
P.T ASSEMBLI WELDES OF STACK

Extension
100 %

STADIO DI LAVORAZIONE Fabrication step DOPO LAVORAZIONE MECCANICA
AFTER MACHINING

SPECIFICA DI CONTROLLO
Examination procedure

CONDIZIONI SUPERFICIALI
Test surface status

COME SALDATO
As welded

MOLATO
Ground

ASME 5 ART 6
ASME 8 DIS 2 ART 9.2

LAVORATO DI MACCHINA
Machined

COMBINAZ. LIQUIDI
PENETRANTI
liquid penetrant
grouping

LAVABILE IN ACQUA
water washable
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

LAVABILE CON SOLVENTE
solvent removable
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

POST EMULSIFICABILE
post emulsified
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

PULITORE
Cleaner

VELNET

PENETRANTE
Penetrant

RED W^w

EMULSIFICATORE
Emulsifier

/

SOLVENTE
Remover

/

RIVELATORE
Developer

WHITE W

LUNGH.ONDA LUCE
Light wave length

/

MARCA
Trade-mark

CGM

PROCEDURA DI CONTROLLO
Examination sequence

PULITURA CON
Cleaning by

VELNET

APPLICAZIONE PENETRANTE CON
Penetrant application by

SPRAY

TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE
Penetrant minimum time

15

MINUTI
minutes

APPLICAZIONE EMULSIF. CON
Emulsifier application by

/

RIMOZIONE PENETRANTE CON
Penetrant removal by

WATER

APPLICAZIONE RIVELATORE
Developer Application

SPRAY

ESSICAZIONE CON
Drying process by

AIR

TEMPO MIN. DI SVILUPPO
Developing minimum time

15

MINUTI
minutes

TEMPO MAX. DI LETTURA
Checking maximum time

30

MINUTI
minutes

SCHIZZO
Sketch

PFL: 16179 FASE 24

QLP: 16179 PHASE 24

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result

SATISFACTORY

DATA/date

24/03/97

SIMIC.s.p.a.

SIMIC s.p.a.


CDI

ROBALDO PAOLO

COLLAUDATORI/INSPECTORS

level 1

level 2-3

SIMIC _{s.p.a.} CAMERANA (CN)	CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT	DOC.No. doc.No.16179/09/LP FOGLIO sheet 1/1 COMM.ANSALDO Job.ANSALDO F10004EM			
CLIENTE Purchaser ----- ANSALDO ENERGIA ----- ORDINE P.O. Nr. ----- BC 190075 ----- APPARECCHIO Vessel ----- CRIOSTATO ----- SIGLA 620RM07248 ----- ----- CRIOSTAT ----- Item -----	COLLAUDO Inspection N° 16 PZ				
OGGETTO Object ----- L.P. SALDATURE TIRANTI TANGENZIALI VIROLA ESTERNA ----- ----- PENETRANT TEST OF WELDS PN PIPES -----		Extension 100 %			
STADIO DI LAVORAZIONE Fabrication step ----- COME SALDATO ----- ----- AS WELDED -----					
SPECIFICA DI CONTROLLO Examinatio procedure ASME 5 ART 6 ASME 8 DIS 2 ART 9.2	CONDIZIONI SUPERFICIALI Test surface status LAVORATO DI MACCHINA Machined <input type="checkbox"/>	COME SALDATO As welded <input checked="" type="checkbox"/> MOLATO Ground <input type="checkbox"/>			
COMBINAZ. LIQUIDI PENETRANTI liquid penetrant grouping	LAYABILE IN ACQUA water washable VISIBILE visible <input checked="" type="checkbox"/> FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>	LAYABILE CON SOLVENTE solvent removable VISIBILE visible <input type="checkbox"/> FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>	POST EMULSIFICABILE post emulsified VISIBILE visible <input type="checkbox"/> FLUOR. fluoresc. <input type="checkbox"/>		
PULITORE Cleaner	VELNET				
PENETRANTE Penetrant	RED W ^w				
EMULSIFICATORE Emulsifier	/				
SOLVENTE Remover	/				
RIVELATORE Developer	WHITE W				
LUNGH.ONDA LUCE Light wave lenght	/				
MARCA Trade-mark	CGM				
PROCEDURA DI CONTROLLO Examination sequence		SCHIZZO Sketch			
PULITURA CON Cleaning by	VELNET		PFC 16179 FASE 18 QCP 16179 PHASE 18		
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY				
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes			
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/				
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER				
APPLICAZIONE RIVELATORE Developer Application	SPRAY				
ESSICAZIONE CON Drying process by	AIR				
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes			
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes	RISULTATI DELL'ESAME Examination result		
DATA/date 07/04/97		SIMIC.s.p.a. <div style="text-align: center;">  SIMIC_{s.p.a.} CDI ROBALDO PAOLO </div>		COLLAUDATORI/INSPECTORS	
level 1		level 2-3			

SIMIC s.p.a.
CAMERANA (CN)

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No.16179/07/LP

FOGLIO
sheet 1/1

COMM. ANSALDO
Job.ANSALDO

F10004EM

CLIENTE ANSALDO ENERGIA
Purchaser -----
ORDINE BC 190075
P.O. Nr. -----
APPARECCHIO CRIOSTATO SIGLA 640RMO7248
Vessel ----- Item -----
CRYOSTAT

COLLAUDO
Inspection

N° 16 PZ

OGGETTO TIRANTI TANGENZIALI P.T. SALDATURA DI COMPOSIZIONE
Object TANGENTIAL TIES P.T. ASSEMBLY WELDS

Extension
100 %

STADIO DI LAVORAZIONE DOPO LAVORAZIONE MECCANICA
Fabrication step AFTER MACHINING

SPECIFICA DI CONTROLLO
Examination procedure

CONDIZIONI SUPERFICIALI
Test surface status

COME SALDATO
As welded

MOLATO
Ground

ASME 5 ART 6
ASME 8 DIS 2 ART 9.2

LAVORATO DI MACCHINA
Machined

COMBINAZ. LIQUIDI
PENETRANTI
liquid penetrant
grouping

LAVABILE IN ACQUA
water washable
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

LAVABILE CON SOLVENTE
solvent removable
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

POST EMULSIFICABILE
post emulsified
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

PULITORE
Cleaner

VELNET

PENETRANTE
Penetrant

RED W^w

EMULSIFICATORE
Emulsifier

/

SOLVENTE
Remover

/

RIVELATORE
Developer

WHITE W

LUNGH.ONDA LUCE
Light wave lenght

/


MARCA
Trade-mark

CGM

PROCEDURA DI CONTROLLO
Examination sequence

PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developer Application	SPRAY	
ESSICCAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO
Sketch



PFC 16179 FASE 18
QER 16179 PHASE 18

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result SATISFACTORY

DATA/date

01/04/97

level 1

SIMIC s.p.a.

level 2-3

SIMIC s.p.a.
CDI
ROBALDO PAOLO

COLLAUDATORI/INSPECTORS

SIMIC
CAMERANA (CN) s.p.a.

CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT EXAMINATION REPORT

DOC.No.
doc.No.16179/10/LP

FOGLIO
sheet 1/1

CLIENTE ANSALDO ENERGIA
Purchaser -----
ORDINE BC 190075
P.O. Nr. -----
APPARECCHIO CRIOSTATO SIGLA 620RM07248
Vessel ----- Item -----
CRIOSTAT

COLLAUDO
Inspection

COMM.ANSALDO
Job.ANSALDO

F10004EM

OGGETTO L.P SALDATURA CAMINO MONTATO SU FLANGIA
Object PENETRANT TEST ASSEMBLY WELD STACK ON FLANGE

Extension
100 %

STADIO DI LAVORAZIONE
Fabrication step

COME SALDATO
AS WELDED

SPECIFICA DI CONTROLLO
Examination procedure

CONDIZIONI SUPERFICIALI
Test surface status

COME SALDATO
As welded

MOLATO
Ground

ASME 5 ART 6
ASME 8 DIS 2 ART 9.2

LAVORATO DI MACCHINA
Machined

COMBINAZ. LIQUIDI
PENETRANTI
Liquid penetrant
grouping

LAVABILE IN ACQUA
water washable
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

LAVABILE CON SOLVENTE
solvent removable
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

POST EMULSIFICABILE
post emulsified
VISIBILE
visible

FLUOR.
fluoresc.

PULITORE
Cleaner

VELNET

PENETRANTE
Penetrant

RED W^w

EMULSIFICATORE
Emulsifier

/

SOLVENTE
Remover

/

RIVELATORE
Developer

WHITE W

LUNGH.ONDA LUCE
Light wave lenght

/

MARCA
Trade-mark

CGM

PROCEDURA DI CONTROLLO
Examination sequence

PULITURA CON Cleaning by	VELNET	
APPLICAZIONE PENETRANTE CON Penetrant application by	SPRAY	
TEMPO MIN. DI PENETRAZIONE Penetrant minimum time	15	MINUTI minutes
APPLICAZIONE EMULSIF. CON Emulsifier application by	/	
RIMOZIONE PENETRANTE CON Penetrant removal by	WATER	
APPLICAZIONE RIVELATORE Developer Application	SPRAY	
ESSICCAZIONE CON Drying process by	AIR	
TEMPO MIN. DI SVILUPPO Developing minimum time	15	MINUTI minutes
TEMPO MAX. DI LETTURA Checking maximum time	30	MINUTI minutes

SCHIZZO
Sketch

PFC 16179 FASE 18
QCP 16179 PHASE 18

RISULTATI DELL'ESAME
Examination result SATISFACTORY

DATA/date

10/07/97

SIMIC.s.p.a.

SIMIC s.p.a.

CDI


ROBALDO PAOLO

COLLAUDATORI/INSPECTORS

level 1

level 2-3

CLIENTE : ANSALDO.
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO.
PARTICOLARE: VIROLA INTERNA.
DISEGNO : 620RM07246



*:PUNZONE SALDATORE.

SIMIC s.p.a.
CDI
ROBALDO PAOLO


ITALIANA CONTROLLI S.R.L.				CERTIFICATO ESAME RADIOGRAFICO RADIOGRAPHIC EXAMINATION REPORT							N° <u>18</u> F. <u>5</u>		
COMMESSA <u>AGFA</u>		SICLA ITEM <u>D 7246</u>		COLLAUDO INSPECTION <u>ASME VM</u>			TIPO PENETRIMETRO LOI TYPE <u>E-10 AL DIN</u>						
ORDINE ORDER N°		SICLA ITEM <u>10X48</u>		NORME CODE			PROCEDURA PROCEDURE						
CLIENTE PURCHASER <u>SOMIC SPA</u>		FORMATO SIZE		DENSITA' DENSITY			TIPO PENETRIMETRO LOI TYPE						
SORGENTE SOURCE <u>RX</u>		DISTANZA FUOCO - FILM FOCUS-FILM DISTANCE		SENSIBILITA' SENSITIVITY			TIPO PENETRIMETRO LOI TYPE						
TIPO DI PELLICOLA FILM TYPE <u>AGFA</u>		ESTENSIONE EXTENSION		N° SALD. WELDER STAMP			TIPO DIFETTO / TYPE OF DEFECT						
OGGETTO OBJECT		SPECORE THK.		GIUNTO JOINT		TRAFFO POSITION		N° SALD. WELDER STAMP		TIPO DIFETTO / TYPE OF DEFECT		NOTE NOTES	
				0-1		0-1		X		X		A	
				1-2		1-2		X		X		A	
				2-3		2-3		X		X		A	
				3-4		3-4		X		X		A	
				4-5		4-5		X		X		A	
				5-6		5-6		X		X		A	
				6-7		6-7		X		X		A	
				7-8		7-8		X		X		A	
				8-9		8-9		X		X		A	
				9-10		9-10		X		X		A	
				10-11		10-11		X		X		A	
				11-12		11-12		X		X		RIP	
				12-13		12-13		X		X		RIP	
				13-14		13-14		X		X		A	
				14-15		14-15		X		X		A	
				15-16		15-16		X		X		A	
				16-17		16-17		X		X		A	
				17-18		17-18		X		X		A	
				18-19		18-19		X		X		A	
				19-20		19-20		X		X		A	
				20-21		20-21		X		X		A	
				21-22		21-22		X		X		A	
				22-23		22-23		X		X		A	
				23-0		23-0		X		X		A	

TESTAT
 X 1.1
 OP. DI
 D. ANIMATO



OPERATORE / OPERATOR G. ANTONIO F.
 ENTE COLLAUDO / INSPECTION AGENCY
 OPERATORE / OPERATOR Parodi Enzo

CLIENTE : ANSALDO
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO
PAFTICOLARE: VIROLA ESTERNA
DISEGNO : 620RM07245



* PUNZONI SALDATORI.

SIMIC s.p.a.
CDI
ROBALDO PAOLO

ITALIANA CONTROLLI S.R.L. CERTIFICATO ESAME RADIOGRAFICO RADIOGRAPHIC EXAMINATION REPORT

N° 15
F 13-1
S 5

ORDINE ORDER N° _____
 CLIENTE PURCHASER SINIC SPA COLLAUDO INSPECTION 16178
 SORGENTE SOURCE RX SINGOLA ITEM D72HS NOME CODE _____
 TIPO DI PELLICOLA FILM TYPE AGFA TIPO PENETRIMETRO I.Q.I. TYPE 10-6 AL DIN



FORMATO SIZE 10x48 DENSITA DENSITY 2.8
 DISTANZA FUOCO · FILM, FOCUS-FILM DISTANCE 400 SENSIBILITA SENSITIVITY CONTROLLI

OGGETTO OBJECT	MATERIALE MATERIAL	SPESORE THK	ESTENSIONE EXTENSION	GIUNTO JOINT	TRAITO POSITION	N° SALD WELDER STAMP	TIPO DIFETTO / TYPE OF DEFECT														EVALUATION GIUDIZIO	NOTE NOTES
							Pores	Slits	Schlieren	Swirls	Abnormal	Unclear	Excess of pen	nc tungsten	nc tungsten	nc tungsten	nc tungsten	nc tungsten	nc tungsten	nc tungsten		
				<u>21</u>	<u>0-1</u>		X														<u>A</u>	
					<u>1-2</u>		X														<u>A</u>	
					<u>2-3</u>		X														<u>A</u>	
					<u>3-4</u>		X														<u>A</u>	
					<u>4-5</u>		X														<u>A</u>	
					<u>5-6</u>		X														<u>A</u>	
					<u>6-7</u>		X														<u>A</u>	
					<u>7-8</u>		X														<u>A</u>	
					<u>8-9</u>		X														<u>A</u>	
					<u>9-10</u>		X														<u>A</u>	
					<u>10-11</u>		X														<u>A</u>	
					<u>11-12</u>		X														<u>A</u>	
					<u>12-13</u>		X														<u>A</u>	
					<u>13-14</u>		X														<u>A</u>	
					<u>14-15</u>		X														<u>A</u>	
					<u>15-16</u>		X														<u>A</u>	
					<u>16-17</u>		X														<u>A</u>	
					<u>17-18</u>		X														<u>A</u>	
					<u>18-19</u>		X														<u>A</u>	
					<u>19-20</u>		X														<u>A</u>	
					<u>20-21</u>		X														<u>A</u>	
					<u>21-22</u>		X														<u>A</u>	
					<u>22-23</u>		X														<u>A</u>	
					<u>23-24</u>		X														<u>A</u>	
					<u>24-25</u>		X														<u>A</u>	

DATA DATE _____ OPERATORE OPERATOR GIANNINO FABIANO ENTITA COLLAUDO INSPECTION AGENCY D'AMMANO BRUNO ISETTORE CLIENTE CLIENT INSPECTOR ANSA

OP. II° LIV SNT C.1A D'AMMANO BRUNO SNT - TC - 1A N. 1481

CLIENTE : ANSALDO.
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO.
PARTICOLARE: FLANGIA
DISEGNO : 620RM0724#



* :PUNZONE SALDATORE.

SIMIC s.p.a.
CDI
ROBALDO PAOLO
Robaldo Paolo

ITALIANA CONTROLLI S.r.l.

CERTIFICATO ESAME RADIOGRAFICO
RADIOGRAPHIC EXAMINATI REPORT

N° 22
F. S. L. di I.


ORDINE ORDER N	BC 180846	COMMESSA JOB			COLLAUDO INSPECTION														
CLIENTE PURCHASER	SAMIC SPA	SIGLA ITEM	MS 620	ORNO 7247/1	NORME CODE														
SORGENTE SOURCE	RX	FORMATO SIZE	10x48	2,4	TIPO PENETRIMETRO I.Q.I. TYPE	6 AL DIN													
TIPO DI PELLICOLA FILM TYPE	AGFA DX	DISTANZA FUOCO - FILM FOCUS-FILM DISTANCE	700		PROCEDURA PROCEDURE														
OGGETTO OBJECT	MATERIALE MATERIAL	SPESORE THK	ESTENSIONE EXTENSION	GIUNTO JOINT	TRAITO POSITION	N° SALD. WELDER STAMP	TIPO DIFETTO / TYPE OF DEFECT										NOTE NOTES		
							Poro Porosity	Tali Pipes	Sollivore Blowhole	Sviluppi Misalignment	Inc. margini Undercutting	Exc. penetraz Excess of pen.	Inc. tungsteno Inc tungsten incl.	Inc. scorie Inc. scoria	Slag inclusion	Score slag		Man. penet. Lack of penetr.	Man. fusione Lack of fusion
				L1	0 e 1		X											A	A=ACCETTABILE
				L2	0 e 1		X											A	
				L3	0 e 1		X											A	
				L4	0 e 1		X											A	
				L5	0 e 1		X											A	
				L6	0 e 1		X											A	

ITALIANA CONTROLLI SRL
OP. 11° LIV. SINT. TO 1A
D'AVANZED BRUNO

O.C.M.
O.C.M.

ENTE COLLAUDO
INSPECTION AGENCY

ISPETTORE CLIENTE
CLIENT INSPECTOR



DATA
DATE 27/01/97

OPERATORE
OPERATOR

BRANCONI F.

ITALIANA CONTROLLI S.R.L.

CERTIFICATO ESAME RADIOGRAFICO
RADIOGRAPHIC EXAMINATION REPORT

N° 21
5131

CRGINE ORDER N. **BE 1808H6**

CONTRAFFETTO
INSPECTION

CLIENTE PURCHASER **SIPIC SPA**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

SORGENITE SOURCE **RX**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI PELLICOLA
FILM TYPE **AGFA D19**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

FORMATO SIZE **10X18**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

SOLLECITO ITEM **NS 620 ORMO 7247/2**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

DISTANZA FUCCO - FILM
FOCUS-FILM DISTANCE **500**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

SPELTORE THK

CONTRATTI
INSPECTION

5131

GIUNTO JOINT **L1 0-1**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TRAPEZIO POSITION **0-1**

CONTRATTI
INSPECTION

5131

NO. SALDO WELDER STAMP

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

SIGNIFICATO

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

TIPO DI FUGA

CONTRATTI
INSPECTION

5131

ITALIANA CONTROLLI SRL
OP. II° LAVINATI 1074
D'AVANZO BRUNO


[Signature]

OPERATORE OPERATOR
[Signature]

ENTE COLLAUDO INSPECTION AGENCY
CANTIERI S

DATA DATE: **27/11/97**

ISPEZIONE CLIENTE / CLIENT INSPECTION
ANGALBO QUALITA'



SIMIC_{s.p.a.}
CAMERANA (CN)

CERTIFICATO DI CONTROLLO DIMENSIONALE
DIMENSIONAL CHECK TEST REPORT

SIMIC SPA
CAMERANA (CN)

RINTRACCIABILITA' MATERIALI
MATERIALS TRACEABILITY

CLIENTE : ANSALDO.
ORDINE : BC 180846
OGGETTO : CRIOSTATO.
PARTICOLARE: VIROLA INTERNA / VIROLA ESTERNA / FLANGE / CAMINO

SP.45 COLATA:5-96-9148

SP. 45 COLATA-CAST:5-96-9148

SP. 50
COLATA:
CAST N°:
5-96-9150

SP.35
COLATA: 5-97-9430
CAST N°:5-97-9430

SP. 10
COLATA: 5-96-9121
CAST N°: 5-96-9121

SP. 50
COLATA:
CAST N°:
3-96-4366

SP.35
COLATA: 5-97-9430
CAST N°:5-97-9430

SP. 45 COLATA-CAST: 5-96-9148

SIMIC s.p.a.

CDI

ROBALDO PAOLO

SIMIC SPA
CAMERANA (CH)

**CERTIFICATI MATERIALI
MATERIALS CERTIFICATE**



Predieri Metalli S.P.A.

COMMERCIO METALLI

Capitale Soc. 4.500.000.000 l.v.

Sede Amministrativa e Magazzino:

42100 REGGIO EMILIA (ITALIA) • Via Ferraroni, 7

Uff. Vend. Tel. 0522/ 384000 • Fax 0522/ 384070 - Uff. Acquisti Tel. 0522/ 384100 • Fax 0522/ 384074

Uff. Amm.ne Tel. 0522/ 384130 • Fax 0522/ 384080 - Uff. Dir. Tel. 0522/ 384055 • Fax 0522/384074

Telex 531553 PREMET I

Cod. Fisc. e Partita IVA 00639240357

C.C.I.A.A. di RE n. 145537

Iscr. Trib di RE n. 9318

C.C.P. 10330421

Nr. Mecc. RE 002746

PROFILATI • LAMINATI • ESTRUSI • TUBI • LAMIERE • TONDI E PIATTI • RAME • ALLUMINIO • OTTONE • STAGNO • ZINCO • PIOMBO • BRONZO • ACCIAIO INOX
LAMIERE FERRO E ALLUMINIO FORATE A FANTASIA ANODIZZATE E GREZZE • ACCESSORI PER PROFILATI • SCAFFALATURE • RACCORDERIA ACCIAIO INOX

17.01.1997

42100 Reggio Emilia, _____

Ns. Rif: _____

Vs. Rif: _____

SPETT.LE DITTA
SIMIC S.P.A.
VIA V.VENETO
12072 CAMERANA (CN)

RACCOMANDATA A.R.

ALLA CORTESE ATTENZIONE SIG.BALDI

OGGETTO: CERTIFICATI HOOGOSENS

COME DA ACCORDI LE INVIAMO CERTIFICATI IN ORIGINALE
DELLA DITTA HOOGOSENS.

L' OCCASIONE CI E' GRADITA PER PORGERVI DISTINTI
SALUTI.

PREDIERI METALLI SPA

SIG.DARIN

SIMIC CAMERANA

com. 16179

31 GEN. 1997

PROT. N. 68

=====
 INSPECTION CERTIFICATE / TEST REPORT / (DIN 50049/3.1B/EN 10204/3.1B)
 =====

NO.: 1177606

PAGE: 1

PURCHASER: PREDIERI METALLI SPA

ORDER NO. MAN.: 70714

REGGIO EMILIA

SPEC.: ASTM B 209

ORDER NO. PURCH.: 7629 DATED 16 SEPT. 1996

ALLOY/TEMPER: 5083-0

ITEM: 05 LOT: 559681

PRODUCT: PLATE

QUANTITY: 1

DIMENSIONS: 10,000 x 2500,00 x 9500,00 mm

 =====
 RESULTS:


 Mechanical properties:

Pl. No.	Spec. No.	Y.S. N/mm ²	U.T.S. N/mm ²	El. %	Reduction of area %	Impact strength (DVM) J/cm ²
Min. L:		125	276	16,0		
Max. L:		200	352			
1		138	300	27,6		

 =====
 Chemical composition: in % , remainder Al

Cast No.: 5-96-9121

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	B
0,277	0,268	0,083	0,650	4,712	0,102	0,140	0,0311	0,0014
Zr	Pb	Ni	Sn	Be	Na	Li	V	
0,004	0,0005	0,0058	0,0032	0,0013	0,0001	0,0000	0,0056	
Al	Tl	Ti+Zr	Cu/Mg					
		0,035						


 Quality Assurance

=====

INSPECTION CERTIFICATE / TEST REPORT / (DIN 50049/3.1B/EN 10204/3.1B)

=====

NO.: 1177604 PAGE: 1

PURCHASER: PREDIERI METALLI SPA

ORDER NO. MAN.: 70714

REGGIO EMILIA

SPEC.: ASTM B 209

ORDER NO. PURCH.: 7629 DATED 16 SEPT. 1996

ALLOY/TEMPER: 5083-0

ITEM: 02 LOT: 556423

PRODUCT: PLATE

QUANTITY: 1

DIMENSIONS: 50,000 x 1400,00 x 12000,00 mm

=====

RESULTS:

Mechanical properties:


Pl. No.	Spec. No.	Y.S. N/mm ²	U.T.S. N/mm ²	El. %	Reduction of area %	Impact strength (DVM) J/cm ²
		Min. L:	118	269	16,0	
		Max. L:	200	345		
	1	187	309	23,4		
	2	187	315	26,0		

=====

Chemical composition: in % , remainder Al Cast No.: 5-96-9150

=====

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	B
0,279	0,200	0,098	0,701	4,670	0,134	0,132	0,025	0,0019
Zr	Pb	Ni	Sn	Be	Na	Li	V	
0,004	0,001	0,004		0,0010	0,0001	0,0002	0,005	
Al	Tl	Ti+Zr	Cu/Mg					


Quality assurance

=====
INSPECTION CERTIFICATE / TEST REPORT / (DIN 50049/3.1B/EN 10204/3.1B)
 =====

NO.: 1177605

PAGE: 1

PURCHASER: PREDIERI METALLI SPA

ORDER NO. MAN.: 70714

REGGIO EMILIA

SPEC.: ASTM B 209

ORDER NO. PURCH.: 7629 DATED 16 SEPT. 1996

ALLOY/TEMPER: 5083-0

ITEM: 03 LOT: 556280

PRODUCT: PLATE

QUANTITY: 1

DIMENSIONS: 50,000 x 2500,00 x 12000,00 mm

 =====
RESULTS:

Mechanical properties:

Pl. No.	Spec. No.	Y.S. 2 N/mm	U.T.S. 2 N/mm	El. %	Reduction of area %	Impact strength 2 (DVM) J/cm
Min. L:		118	269	16,0		
Max. L:		200	345			
	1	186	305	25,4		
	2	189	298	23,2		
	3	182	298	23,6		

 =====
Chemical composition: in % , remainder Al

Cast No.: 3-96-4366

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	B
0,304	0,241	0,088	0,633	4,724	0,101	0,096	0,027	0,0031
Zr	Pb	Ni	Sn	Be	Na	Li	V	
0,005	0,000	0,004		0,0011	0,0001	0,0002	0,005	
Al	Tl	Ti+Zr	Cu/Mg					

=====
 INSPECTION CERTIFICATE / TEST REPORT / (DIN 50049/3.1B/EN 10204/3.1B)
 =====

NO.: 1177603

PAGE: 1

PURCHASER: PREDIERI METALLI SPA

ORDER NO. MAN.: 70714

REGGIO EMILIA

SPEC.: ASTM B 209

ORDER NO. PURCH.: 7629 DATED 16 SEPT. 1996

ALLOY/TEMPER: 5083-0

ITEM: 01 LOT: 556279

PRODUCT: PLATE

QUANTITY: 1

DIMENSIONS: 45,000 x 2500,00 x 5700,00 mm

 =====
 RESULTS:

 Mechanical properties:

Pl. No.	Spec. No.	Y.S. 2 N/mm	U.T.S. 2 N/mm	El. %	Reduction of area %	Impact strength 2 (DVM) J/cm
Min. L:		118	269	16,0		
Max. L:		200	345			
	1	184	315	23,2		

 =====
 Chemical composition: in % , remainder Al Cast No.: 5-96-9148

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	B
0,137	0,165	0,090	0,681	4,657	0,095	0,110	0,027	0,0017
Zr	Pb	Ni	Sn	Be	Na	Li	V	
0,003	0,001	0,004		0,0009	0,0001	0,0003	0,006	
Al	Tl	Ti+Zr	Cu/Mg					

=====

INSPECTION CERTIFICATE / TEST REPORT / (DIN 50049/3.1B/EN 10204/3.1B)

=====

NO. 0127765

PAGE:

PURCHASER: PREDIERI METALLI SPA

ORDER NO. MAN.: 70714

REGGIO EMILIA

SPEC.: ASTM B 209

ORDER NO. PURCH.: 7629 DATED 16 SEPT. 1996

ALLOY/TEMPER: 5083-0

ITEM: 04 LOT: S67836

PRODUCT: PLATE

QUANTITY: 1

DIMENSIONS: 35,000 x 1400,00 x 11000,00 mm

=====

RESULTS:

Mechanical properties:

Pl. No.	Spec. No.	Y.S. N/mm ²	U.T.S. N/mm ²	El. %	Reduction of area %	Impact strengt. (DVM) J/cm ²
		125	276	16,0		
		199	351			
1		173	326	20,4		

=====

Chemical composition: in % , remainder Al Cast No.: 5-97-9430

=====


Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Cu	Ti	R
0,277	0,266	0,092	0,623	4,619	0,088	0,144	0,026	0,0024
Er	Pb	Ni	Zn	Be	Na	Li	V	
0,005	0,001	0,003		0,0014	0,0002	0,0003	0,004	
Al	Tl	Tl-Zl						

Koblenz, the 21.01.97 MT

Quality assurance

WELD-MAP WPS PQR WPQ

MANUFACTORY COSTRUTTORE: SIMIC spa
 ORDER No: BC180846
 JOB COMM.: 0004EM
 DRAWING DISEGNO: 620RM07242



MARK	W.P.S.	P.Q.R.	BASE MATERIALS	JOINTS	WELDER NAME	CLOK	STAMP
01	16179/1	R1/96	AL 5083-0	SINGLE "V"	PALMAS PIERO	9617723/2	S2
02	16179/2	R1/96	AL 5083-0	FILLET	PALMAS PIERO	9617723/2	S2
03	16179/3	R1/96	AL 5083-0	FILLET	PALMAS PIERO	9617723/2	S2

FOGLIO 1 DI 2 REV. 0 | DATA REV. 30-11-96 | FIRMA Biestro **SIMIC** | DATA 30-11-96


SIMIC s.p.a.
 QUALITY MANAGER
 BIESTRO ALBERTO

MANIFACTORY
COSTRUTTORE SIMIC spa

DRAWING
DISEGNO: 620RM07242

ORDER No
ORDINE No BC180846

JOB
COMM. 0004EM



MARK	W.P.S.	P.Q.R.	BASE MATERIALS	JOINTS	WELDER NAME	CLOK	STAMP
01	16179/1	R1/96	AL 5083-0	SINGLE "V"	PALMAS PIERO	9617723/2	S2
02	16179/2	R1/96	AL 5083-0	FILLET	PALMAS PIERO	9617723/2	S2
02	16179/3	R1/96	AL 5083-0	FILLET	PALMAS PIERO	9617723/2	S2

FOGLIO 1 DI 2 REV. 0



DATA REV. 30-11-96

FIRMA Biestro Alberto

DATA 30-11-96

SOCIETA' COMPANY NAME SIMIC spa BY A.BIESTRO SUPPORTO SUPPORTING PQR No 21/36 CERTIF. N° 361723/1
 SPECIFICA PROC.SALDATURA WELDING PROCEDURE SPECIF. No 16179/1 CLIENTE CUSTOMERS ANSALDO ENERGIA
 REVISIONI REVISION 0 DATA DATE 30-11-96 COMMESSA JOB No 0004EM
 PROCED.DI SALDATURA WELDING PROCESS GMAW TIPO TYPE SEMIAUTOMATIC

QW-402-Joint
 GIUNTI JOINT SINGLE "V"
 DIS.DEL GIUNTO JOINT DESIGN SEE DETAILS
 SUPPORTO BACKING-YES/NO YES
 MATERIALE SUPP. BACK.WATER.TYPE WELD METAL
 METAL NO FUSING MET.
 NON METAL OTHER



QW-403-Base Materials
 PNo _____ GROUP _____ PNo _____ GROUP _____
 SPECIFICATION TYPE AND GRADE AL 5083-0 TO AL 5083-0
 CHEM. ANALYSIS/OR MECCH. PROPRIETY _____
 GAMMA DI SPESSORI THICKNESS RANGE :
 BASE METAL-GROOVE 4.76 to 200 mm FILLET /
 DIAM. TUBI GAMMA-SMUSSO PIPE DIA. RANGE-GROOVE > 220 mm FILLET /
 ALTRO OTHER _____

QW-404- Filler Metals	GMAW		
SPEC.No(SFA)	5.10		
AWS No(CLASS)	ER5386		
F-No No	1		
A-No No	6		
DIAM.METAL. D'APPORTO SIZE OF FILLER METALS	1.2 mm		
METAL.D'APPORTO DEPOS. DEPOSITED WELD METAL			
GAMMA DI SPESSORI THICKNES RANGE:			
SMUSSO GROOVE	200 MM		
SALD. D'ANGOLO FILLET	N.A.		
FILO FLUSSO ELECTRODE-FLUX(CLASS)	/		
DENOM.COMMERCIALE FLUX TRADE NAH	ETC AL MG 5		
INSERTO CONSUMABILE CONSUMABLE INSERT	NO		

QW-405-Positions				QW-407-Postweld heat treatm.					
POSIZIONE SHUSSO POSITIONS GROOVE		1G		GAMMA DI TEMP. TEMPERAT. RANGE		N.A.			
PROGRESSIONE SALD. WELDING PROGRESSION		N.A.		TEMPO DI MANTENIMENTO TIME MAINTENANCE		N.A.			
POS. SALD. D' ANGOLO POSITIONS OF FILLET		N.A.		ALTRO OTHER		N.A.			
QW-406-Preheat				QW-408-Gas		type gas		%composition mixture	flow rate lt/min.
TEMP. DI PRERISC. MIN. PREHEAT TEMP. MIN.		100° C		PROTEZIONE SHIELDING		ARGON-ELIO		Ar70/30He	16Z18
TEMP. DI INTERPASS MAX INTERPASS TEMPER. MAX		120° C		AGGIUNTIVO TRAILING		N.A.		N.A.	N.A.
MANTENIMENTO PRERISC. PREHEAT MAINTENANCE		N.A.		ROVESCIO BACKING		N.A.		N.A.	N.A.
QW-409-Electrical Characteristics									
CORRENTE C.A. O C.C. CURRENT A.C. O D.C.			D.C.			POLARITA' POLARITY		REVERSE	
AMPERE (RANGE)			160 % 235			VOLTS (RANGE)		24 % 28	
TIPO ELETTRODO DI TUNGSTENO TUNGSTEN ELECTRODE SIZES AND TYPE			N.A.						
CARATT. DELL' ARCO PER GMAW MODE OF METAL TRANSFER FOR GMAW			SPRAY-ARC						
GAMMA DI VELOCITA ALIMENT. FILO ELECTRODE WIRE FEED SPEED RANGE			N.A.						
QW-410-Technique									
PASSATA STRETTA O LARGA STRING OR WEAVE BEAD			STRING BEAD						
DIMENSIONE UGELLO ORIFICE OR GAS CAP SIZE			20 mm						
PULIZIA FRA LE PASSATE INITIAL AND INTERPASS CLEANING			BRUSHING AND GRINDING						
METODO DI RIPRESA AL ROVESCIO METHOD OF BACK GOUGIN			GRINDING TO SOUND METAL						
OSCILLAZIONE-AMPIEZZA OSCILLATION-AMPLITUDE			N.A.		FREQUENZA FREQUENCY		N.A.		
DISTANZA UGELLO DI CONTATTO -PEZZO CONTACT TUBE TO WORK DISTANCE			25 mm						
PASSATA SINGOLA O MULTIPLA (PER LATO) SINGLE OR MULTIPLE PASS (FOR SIDE)			MULTIPLE						
elettrodo multiplo o singolo multiple or single electrodes			SINGLE						
gamma di lavoro travel speed (range)			20 % 31 cm/1'						
martellatura peening			N.A.						
ALTRO OTHER			N.A.						
STRATI DI SALDATURA	PROCED. DI SALDATURA	METALLO D' APPORTO FILLER METAL		CORRENTE CURRENT			GAMMA DI LAVORO	ALTRO	
WELD LAYERS	WELDING PROCESS	CLASS A.W.S.	DIA. MM	POLARITA	AMP. RANGE	VOLT. RANGE	TRAVEL SPEED RANGE cm/1'	OTHER	
1	GMAW	ER5356	1.2	REVERSE	160 - 170	24 - 25	22 - 23		
2	GMAW	ER5356	1.2	REVERSE	185 - 190	26 - 27	20 - 21		
3	GMAW	ER5356	1.2	REVERSE	230 - 235	26 - 27	27 - 28		
4 % N	GMAW	ER5356	1.2	REVERSE	220 - 225	27 - 28	22 - 25		
R1	GMAW	ER5356	1.2	REVERSE	220 - 225	27 - 28	30 - 31		
R2 % RN	GMAW	ER5356	1.2	REVERSE	220 - 225	27 - 28	22 - 23		

SOCIETA' COMPANY NAME SIMIC spa BY A. BIESTRO SUPPORTO SUPPORTING PQR No Q1/86 CERT. N° 3617723/1

SPECIFICA PROC. SALDATURA WELDING PROCEDURE SPECIF. No 16179/2 CLIENTE CUSTOMERS ANSALDO ENERGIA

REVISIONI REVISION 0 DATA DATE 30-11-96 COMMESSA JOB No 0004EM

PROCED. DI SALDATURA WELDING PROCESS GMAW TIPO TYPE SEMI-AUTOMATIC

QW-402-Joint DETAILS

GIUNTI JOINT FILLET

DIS. DEL GIUNTO JOINT DESIGN SEE DETAILS

SUPPORTO BACKING-YES/NO YES

MATERIALE SUPP. BACK. MATER. TYPE BASE METAL

METAL NO FUSING MET.
 NON METAL OTHER

QW-403-Base Materials

PNO _____ GROUP _____ PNo _____ GROUP _____

SPECIFICATION TYPE AND GRADE AL 5083-0 TO AL 5083-0

CHEM. ANALYSIS/OR MECCH. PROPRIETY _____

GAMMA DI SPESSORI THICKNESS RANGE :
BASE METAL-GROOVE N.A. FILLET ALL

DIAM. TUBI GAMMA-SHUSSO PIPE DIA. RANGE-GROOVE N.A. FILLET ALL

ALTRO OTHER _____

QW-404- Filler Metals	GMAW		
SPEC. No(SFA)	5.10		
AWS No(CLASS)	ER5356		
F-No No	1		
A-No No	6		
DIAM. METAL. D'APPORTO SIZE OF FILLER METALS	1.2 mm		
METAL D'APPORTO DEPOS. DEPOSITED WELD METAL			
GAMMA DI SPESSORI THICKNES RANGE:			
SHUSSO GROOVE	N.A.		
SALD. D'ANGOLO FILLET	ALL		
FILO FLUSSO ELECTRODE-FLUX(CLASS)	/		
DENOM. COMMERCIALE FLUX TRADE NAM	ETC AL MG 5		
INSERTO CONSUMABILE CONSUMABLE INSERT	NO		

SOCIETA' COMPANY NAME SIMIC spa BY A. BIESTRO SUPPORTO SUPPORTING PQR No Q1/36 LETT. 3617723/1

SPECIFICA PROC. SALDATURA WELDING PROCEDURE SPECIF. No 16179/3 CLIENTE CUSTOMERS ANSALDO ENERGIA

REVISIONI REVISION 0 DATA DATE 30-11-96 COMMESSA JOB No 0004EM

PROCED. DI SALDATURA WELDING PROCESS GMAW TIPO TYPE SEMIAUTOMATIC

QW-402-Joint

GIUNTI JOINT FILLET

DIS. DEL GIUNTO JOINT DESIGN SEE DETAILS

SUPPORTO BACKING-YES/NO YES

MATERIALE SUPP. BACK. MATER. TYPE BASE METAL

METAL NO FUSING MET.
 NON METAL OTHER

DETAILS

QW-403-Base Materials

PNo _____ GROUP _____ PNo _____ GROUP _____

SPECIFICATION TYPE AND GRADE AL 5083-0 TO AL 5083-0

CHEM. ANALYSIS/OR MECCH. PROPRIETY _____

GAMMA DI SPESSORI THICKNESS RANGE :

BASE METAL-GROOVE	<u>N.A.</u>	FILLET	<u>ALL</u>
DIAM. TUBI GAMMA-SHUSSO PIPE DIA. RANGE-GROOVE	<u>N.A.</u>	FILLET	<u>ALL</u>

ALTRO OTHER _____

QW-404- Filler Metals	<u>GMAW</u>			
SPEC. No(SFA)	<u>5.10</u>			
AWS No(CLASS)	<u>ER5356</u>			
F-No No	<u>1</u>			
A-No No	<u>6</u>			
DIAM. METAL. D' APPORTO SIZE OF FILLER METALS	<u>1.2 mm</u>			
METAL. D' APPORTO DEPOS. DEPOSITED WELD METAL				
GAMMA DI SPESSORI THICKNES RANGE:				
SHUSSO GROOVE	<u>N.A.</u>			
SALD. D' ANGOLO FILLET	<u>ALL</u>			
FILO FLUSSO ELECTRODE-FLUX(CLASS)	<u>/</u>			
DENOM. COMMERCIALE FLUX TRADE NAM	<u>ETC AL MG 5</u>			
INSERTO CONSUMABILE CONSUMABLE INSERT	<u>NO</u>			



Copia pratica
96/17723/1N

REGISTRO ITALIANO NAVALE

QW - 483 PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR)

CERTIFICATE No. 96/17723/1

COMPANY NAME SIMIC S.P.A. CAMERANA (CN)

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD No. R01/96

DATED 28/11/96

WPS No. 01/96

DATED 14/11/96

WELDING PROCESS (ES) GMAW

TYPE(S) SEMIAUTOMATIC

<p>JOINTS (QW-402)</p>	<p>1st pass: 160-165A; 24V; 22-23 cm/1' 2nd pass: 185-190A; 27V; 20-21 cm/1' 3rd pass: 230-235A; 27V; 27-28 cm/1' 4th to 14th pass: 220-225A; 27V; 22-23 cm/1' *R1* pass: 220-225A; 27V; 30-31 cm/1' *R2* to *R3* pass: 220-225A; 27V; 22-23 cm/1' *R4* to *R5* pass: 220-225A; 27V; 20-21 cm/1'</p>
<p>BASE METAL (QW-403) Material Spec. SB 221 Type or Grade 5083 H111 P. No. 25 Gr. N.A. to P. No. 25 Gr. N.A. Thickness 40 mm Diameter N.A. Other</p>	<p>POSTWELD HEAT TREATMENT (QW-407) Temperature None Time Other</p>
<p>FILLER METALS (QW-404) Weld Metal Analysis A No. N.A. Size of Electrode 1.2 mm Filler Metal F No. 22 SFA Specification 5.10 AWS Classification ER5356 Other Trade name: ETC AVMG5 (Electrochemical)</p>	<p>GAS (QW-408) Type of Gas or Gases Mixture Composition of Gas mixture 70%Ar + 30%He ; Flow rate: 16l/1' Gas backing None</p>
<p>POSITION (QW-405) Position of groove 1G Weld Progression N.A. Other</p>	<p>ELECTRICAL CHARACTERISTICS (QW-409) Current Direct Polarity Reverse (Pulsed power welding) Amps. See table Volts See table Other</p>
<p>PREHEAT (QW-406) Preheat Temp. min. 100 °C Interpass Temp. max. 120 °C Other</p>	<p>TECHNIQUE (QW-410) Travel Speed See table String or Weave Bead String and weave Oscillation N.A. Multipass or Single pass Multipass Single or Multiple Electrodes Single Other Back gouging to sound metal before back weld (depth 4-5 mm)</p>

TENSILE TEST (QW-150)

Specimen No.	Width mm	Thickness mm	Area mm ²	Total load N	U. T. S. N/mm ²	Character of Failure & Location
T1	19.0	38.5	731.5	212600	291	Ductile in weld
T2	18.7	38.9	727.4	219500	302	Ductile in weld

GUIDED BEND TEST (QW-160)

Type and figure No	Result
Side (QW 462.2) 4 Off	Satisfactory

RX Examination : Satisfactory

Welder's name: PALMAS PIERO

Stamp. No.:

Welding Test conducted by: SIMIC S.P.A. Camerana (CN)

Mechanical test conducted by: S.S.M. GE/Bozzanico

Laboratory test No.: 2769

at presence of RINA Surveyor: SILVIO ARIMONDO

We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code

Genova, 09/12/1996

REGISTRO ITALIANO NAVALE



D. Longo
Perforatore



REGISTRO ITALIANO NAVALE

RECORD OF WELDER QUALIFICATION TEST

N. 96/17723/2

Welder name **PALMAS PIERO** Clock No. / Stamp No. /
 Welding process used **GMAW** Type **SEMI-AUTOMATIC**
 Identification of WPS used by welder during welding of test coupon **1/96**
 Base material(s) welded **SB 221 5083 H111** Thickness mm **40 mm**

WELDING VARIABLES (QW - 350)	Actual values	Range qualified
Backing (QW - 402)	Weld metal	With backing
ASME P-No. () ASME P-No. (QW - 403)	25 to 25	21 through 25
(x) Plate () Pipe (enter diameter, if pipe)	N.A.	Over 76 mm
Filler metal specification (SFA) (QW - 404)	5.10	5.10
Filler metal F-No. (QW - 404)	22	22
AWS Classification (QW - 404)	ER5356	ERxxxx
Weld deposit (mm)	40 mm	Unlimited
Welding position (QW - 405)	1G	1G-1F
Progression	N.A.	N.A.
Backing gas for GTAW, PAW, GMAW; fuel gas for OFW	No	With and without
Consumable insert for GTAW or PAW	N.A.	N.A.
GMAW transfer mode (QW - 409)	Pulsed	Spray and pulsed
GTAW welding current type / polarity	N.A.	N.A.

TEST RESULTS

Guided Bend test (QW 462.2 - QW 462.3 (a) and (b))

Type and fig. No.	Results
Side (QW 462.2) 4 Off	Satisfactory

Visual examination (QW - 302.4) Satisfactory

Radiographic (QW - 304) Satisfactory

Welding test conducted by SIMIC SPA

Mechanical test conducted by S.S.M GE/Bolzaneto

Laboratory test No. 2769

We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of section IX of the ASME Code.



ANSALDO

Ansaldo Energia spa

Via N. Lorenzi 8, 16152 Genova GE Italia
Tel. (010) 8551, Fax 010 8558209, Telex 270008, C.P. 4657
Cod. Fisc. n. 00734630155, P.IVA n. 03279700102,
C.C.I.A.A. n. 320959 Genova, Iscr. Trib. Genova n. 55719
Sede Legale a Genova, Capitale L. 205.000.000.000.

TRASMISSIONE DOCUMENTI

Transmittal

No. 146

FOGLIO 1 DI
Sheet 1 ofDATA 16/12/96
Date**MODULO TRASMISSIONE DOCUMENTI**
TRANSMITTAL FORMDESTINATARIO
To

Ansaldo Energia PHA

COPIA A
Copy to

Luf. Gall.

ALL'ATTENZIONE DI
Attention

Dott. Valente

ALL'ATTENZIONE DI
AttentionORDINE CLIENTE
Customer orderIMPIANTO.
Plant

BABAR

OGGETTO
ObjectCilindro
supporto solenoideORDINE ANSALDO COMP.
Ansaldo Comp. orderCOMMESSA
Job nr.

0004EM

POS. Item	N. DOCUMENTO Document nr.	REV/DATE Rev/date	TITOLO DOCUMENTO Document title	(1)	(2)	(3)
01	CC 2139/96.01	0	CSC - Dichiarazione di conform.	C	I	
02	DCR 13118	9/10/96	Controllo dimensionale dell cilindro fornito da CSC	C	I	
03	DCR 13134	23/11	Controllo dimens. dopo la sald. tubi - prima e dopo calibr. della CSC -	C	I	
04	DCR 13135	29/11	Controllo dopo calibr. Ansaldo	C	I	
05	DCR 13136	03/12	Controllo " " Ansaldo	C	I	
06	DCR 13122	11/12	" dopo lavorazione finale	C	I	
07	HEC 10612	11/12	Rapporto T.T.	C	I	
08	HEC 10614	13/11	" T.T.	C	F	

(1) TIPO DI DOCUMENTO
Document typeD - Disegno - Drawing
S - Specifica - Specification
P - Procedure - Procedure
O - Ordine - Order
C - Certificazione - Reports
-(2) MOTIVAZIONE INVIO
Submission codeA - Approvazione - Approval
I - Informazione - Information
R - Restituzione - Restitution
RI - Richiesta - Request
CO - Commenti - Comments(3) TIPO DI COPIA
Copy typeOR - Originale - Original
CR - Copia riproducibile - Reproducible copy
CX - Copia - Paper copy
MF - Microfilm - Microfilm
-NOTE
Notes

Ansaldo Energia spa

UNITA' EMITTENTE
Issuing unit

TEFA

Ansaldo Energia s.p.a.

Viale Sarca, 336
20126 MILANO ISI PREGA DI RESTITUIRE COPIA DEL PRESENTE
DOCUMENTO FIRMATA PER RICEVUTA.
Please send back copy of the present
document signed as receiptCOPIE INTERNE
Internal copies to

DESTINATARIO



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Sheet	of	Rev.
1	1	0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Cliente
Customer
ANSALDO

Ordine Cliente / Data
Purchase Order / Date

BC176344

N° Bolla di spedizione / data
No Consignment note / date

No Pezzi No Pieces	Descrizione Description	Matricola/Disegno Serial/Drawing	Commessa Job order
1	CILINDRO ALLUMINIO BABAR / SR. 2139/96.01 (CSC)		2139
	620R40F273 Rev. 0		

SULLA BASE DEI NOSTRI CONTROLLI EFFETTUATI PRIMA DELLA
SPEDIZIONE DICHIARIAMO CHE I PRODOTTI SOPRA MENZIONATI
SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORDINE E DEI
RELATIVI DISEGNI.

UNDER THE BASIS OF OUR CONTROL MADE BEFORE
DESPATCH WE CERTIFY THAT THE HEREIN PRODUCTS
CONFORM WITH ALL REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE
ORDER AND WITH ALL RELEVANT DRAWINGS.

Responsabile controllo
Chief Inspector

Data
Date

9/10/96

ANSALDO

Componenti

Area Milano

Controllo dimensionale

DCR 13118

Dimensional check

Foglio 1 di 2
Sheet of 2

COMMESSA / Job
0004 E M

CLIENTE / Customer
ANSALDO - GE

DIPIANTO / Plant

DOC. RIF. / Ref. doc.

Item

REV.

Oggetto / Object
CILINDRO SUPPORTO
SOLENOIDE

Controllo
Control

Eseguito da
Performed by

Località
Place of test

Data
Date

Disegno
Drawing
SK 2134 56.1 CSC
620 RM 07 048 fig

1 BIPPI

ANSALDO MI

9/10/96

MELZI

9/10/96

Stadio di lavorazione

Working step



Esame secondo

Check according to

Data emissione certificato

Date issuing certificate

Vista dal lato LS



DIAMETRO INTERNO TOLLER. DIAM. SVILUPPO VIROLA OVALITA' AMMESSA

Lt	Dm	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	O
		R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
1		1549,5	1547,5	1546	1544	1544	1544,5	1546	1546,5	7
		1547	1545,5	1544	1545,5	1547	1547	1549	155,1	
2		1549	1547	1546	1545	1544,5	1545	1545,5	1546	6
		1546	1544,5	1544	1546,5	1547	1547	1549,5	1550	
3		1548,5	1547,5	1546,5	1546	1545,5	1545	1545	1545	5
		1545	1544	1545	1547,5	1547	1547	1549	1549	

B 059.01 IE/02


ANSALDO Componenti				ISPEZIONE		
NAME	LV. PRO	FIRMA	DATA	CLIENTE/AGENZIA	FIRMA	DATA
Name	NOE Lnk	Signature	Date	Customer/Agency	Signature	Date
MELZI	/	<i>Melzi</i>	9/10/96			

ANSALDOAnsaldo Energia s.p.a.
Stabilimento MILANO**CONTROLLO DIMENSIONALE**
DIMENSIONAL CHECK**DCR 13134**FOGLIO 1 DI 1
Sheet 1 of 1

COMMESSA/JOB DDOHEM	CLIENTE/CUST. ANSALDO	IMPIANTO/PLANT BARBAR	DOC. RIF./REF. DOC CICLOTEFA	REV. 01	ITEM 120
------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------	-------------

OGGETTO
Object SOLENOID SUPPORT CYLINDER**CONTROLLO**
Control

ESEGUITO DA Performed by	LOCAL. Place	DATA Date
BIFFI		10-11-06 ±
MELZI		23-11-06

DISEGNO
Drawing 620 RM 07009 r2BSTADIO DI LAVORAZ. AFTER TUBES WELDING -
Working step BEFORE AND AFTER CALIBRATION ON BEHALF OF CSCESAME SECONDO
Check according to DISEGNO / DRAWINGDATA EMISS. CERTIF.
Date issuing certificate**BEFORE**
CALIBRATION**AFTER**
CALIBRATION

	R _i	R _m	R _s	R _i	R _m	R _s
0°	1588,6	1587,6	1587,4	1587,9	1587,6	1587,5
45°	1585,0	1585,3	1585,3	1585,2	1585,4	1585,3
90°	1587,9	1588,1	1588,5	1587,4	1587,7	1588,0
135°	1591,1	1590,9	1590,5	1589,7	1589,8	1590,0
180°	1587,7	1587,7	1587,5	1587,9	1587,9	1587,9
225°	1584,9	1585,1	1585,2	1586,2	1586,3	1586,2
270°	1587,8	1588,1	1588,0	1588,6	1589,0	1588,8
315°	1589,7	1589,7	1589,9	1589,4	1589,7	1590,0

ANSALDO ENERGIA s.p.a. - Stabilimento MILANO

ISPETTORI/Inspectors

NOME Name	FIRMA Signature	DATA Date	CLIENTE/AGENZIA Customer/Agency	FIRMA Signature	DATA Date
MELZI	<i>Melzi</i>	23-11-06			

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

Stabilimento MILANO

CONTROLLO DIMENSIONALE

DIMENSIONAL CHECK

DCR 13135FOGLIO
Sheet

1

DI
of

1

COMMESSA/JOB

0004 EM

CLIENTE/CUST.

ANSALDO

IMPIANTO/PLANT

BAGAR

DOC. RIF./REF. DOC

CICLO TEFA

REV.

01

ITEM

120

OGGETTO

Object

SOLENOID SUPPORT CYLINDER
RILIEVO DIMENSIONI INTERNE

CONTROLLO

Control

ESEGUITO DA
Performed by

MELZI

LOCAL
Place

ANSALDO

DATA
Date

28-11-96

DISEGNO

Drawing

620 RM 07009 rev. B

STADIO DI LAVORAZ.

Working step

DOPO CALIBRAZIONE ANSALDO
I FASE


ESAME SECONDO

Check according to

DISEGNO

DATA EMISS. CERTIF.

Date issuing certificate



	Ds	Dm	Di
0°/180°	3090,80	3092,50	3094,95
45°/225°	3093,35	3088,50	3090,00
90°/270°	3099,30	3093,35	3093,75
135°/315°	3095,70	3096,20	3100,20

ANSALDO ENERGIA s.p.a. - Stabilimento MILANO

ISPETTORI/Inspectors.

NOME
NameFIRMA
SignatureDATA
DateCLIENTE/AGENZIA
Customer/AgencyFIRMA
SignatureDATA
Date

MELZI

29/11/96

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

Stabilimento MILANO

CONTROLLO DIMENSIONALE**DIMENSIONAL CHECK****DCR 13136**FOGLIO
Sheet 1 DI
or 1


COMMESSA/JOB 0904 EM	CLIENTE/CUST. ANSALDO	IMPIANTO/PLANT BABAR	DOC. RIF./REF. DOC CICLO TEPA	REV. 01	ITEM 120
-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------	-------------

OGGETTO Object SOLENOID SUPPORT CYLINDER RILIEVO DIMENSIONI INTERNE	CONTROLLO Control		
	ESEGUITO DA Performed by	LOCAL Place	DATA Date
	MELZI BIFA	ANSALDO	02/12/96 02/12/96

DISEGNO Drawing 620 RM 07-009 rev. B					
--	--	--	--	--	--

STADIO DI LAVORAZ. DOPO CALIBRATURA Working step III FASE	ANSALDO				
---	---------	--	--	--	--

ESAME SECONDO Check according to DISEGNO	DATA EMISS. CERTIF. Date issuing certificate				
--	---	--	--	--	--



USCITA PISTONE MARTINETTO		D_s	D_m	D_I
SUPER. 65 mm INFER. 55 mm	0°/180°	3091,00	3092,20	3094,70
	45°/225°	3096,00	3091,00	3094,10
	90°/270°	3099,15	3093,00	3093,30
	135°/315°	3092,90	3093,65	3094,05
SUPER. 73 mm INFER. 63 mm	0°/180°	3090,90	3092,00	3094,50
	45°/225°	3096,00	3091,90	3095,20
	90°/270°	3099,20	3093,20	3093,30
	135°/315°	3092,15	3092,85	3096,30

ANSALDO ENERGIA s.p.a. - Stabilimento MILANO			ISPETTORI/Inspectors		
NOME Name	FIRMA Signature	DATA Date	CLIENTE/AGENZIA Customer/Agency	FIRMA Signature	DATA Date
MELZI	<i>Melzi</i>	03/12/96			

ANSALDO Ansaldo Energia s.p.a. Stabilimento MILANO	CONTROLLO DIMENSIONALE DIMENSIONAL CHECK		DCR 13122	
			FOGLIO Sheet 1	DI Of 1


COMMESSA/JOB 0004 EM	CLIENTE/CUST. ANSALDO PMA	IMPIANTO/PLANT BABAR	DOC. RIF./REF. DOC. CICLO TEFA ITEM 150	REV. 04	ITEM 150
-------------------------	------------------------------	-------------------------	---	------------	-------------

OGGETTO Object SOLENOID SUPPORT CYLINDER DIMENSIONAL CHECK	CONTROLLO Control		
	ESEGUITO DA Performed by	LOCAL. Place	DATA Date
	RIFFI MELZI	ANSALDO MI	11/12/96

DISEGNO Drawing 620 RM 04009 Rev. D	DATA EMISS. CERTIF. Date issuing certificate
---	---

STADIO DI LAVORAZ. Working step AFTER FINAL MACHINING	
---	--

ESAME SECONDO Check according to DRAWING	
--	--






MEASURING EQUIPMENTS

- 1B/82 FLAT BLOCK mm 1000
- 1B/84 FLAT BLOCK mm 900
- 1B/84 FLAT BLOCK mm 700
- 1B/80 FLAT BLOCK mm 500
- 1B/222 MICROMETER

	ϕI	ϕM	ϕS	ϕF (3017.6±1)	H (3588.5±0.5)
0°/180°	3104,25	3103,45	3102,60	3017,6	3588,6
45°/225°	3104,95	3104,50	3104,15		
90°/270°	3103,80	3105,25	3105,85		
135°/315°	3103,40	3104,15	3104,75		

ANSALDO ENERGIA s.p.a. - Stabilimento MILANO			ISPETTORI/Inspectors		
NOME Name	FIRMA Signature	DATA Date	CLIENTE/AGENZIA Customer/Agency	FIRMA Signature	DATA Date
MELZI		11/12/96			

ANSALDO Ansaldo Energia s.p.a. Stabilimento MILANO		RAPPORTO TRATTAMENTO TERMICO Heat Treatment report			HEC 20612 FOGLIO Sheet 1 DI Of 1	
COMMESSA/JOB 0004EH	IMPIANTO/PLANT BABAR	CLIENTE/CUST. ANSALDOPHA	DOC. RIF./REF. DOC CICLO TEFA	REV. 0	ITEM 10	
OGGETTO SOLENOID SUPPORT CYLINDER Object POST WELD HEAT TREATMENT			TRATTAMENTO TERMICO Heat Treatment			
DISEGNO Drawing 620RHO7009			FIG/POS FIG/Item 193	REV Rev B	COMPLESSO/Assembly	ESEGUITO DA Performed by HAWDELLI
STADIO DI LAVORAZ. Working step BEFORE MACHINING			SPECIFICA APPLICABILE/Applicable specification HTP 009		DATA Date 10-10-96	LOCALITA Place ANSALDO E. MI
STAMPIGLIATURE/MARCATURE Stampings/Marks /			DATA EMISSIONE RAPPORTO Report issue date /		HFO N° 1541	
TIPO DI TRATT. TERMICO Heat Treatment Type P. W. H. T.			SCHIZZO POSIZIONAMENTO TERMOCOPPIE Thermocouples Location Sketch			
FORNO Furnace WISTRRA 1						
COMBUSTIBILE Fuel METHANE						
TERMOCOPPIE TIPO Termocouples NI CR NI						
IDENTIFICAZIONE Identification 4(2464), 5(2463)						
REGISTRATORE Recorder 2 H 12						
IDENTIFICAZIONE Identification 3-3734685			D=INSIDE THERMO.			
NOTE Notes						
DIAGRAMMA N° Diagram N° 1	TEMPERATURA DI PERMANENZA Holding Temperature MAX 350°C MIN 340°C		TEMPO DI PERMANENZA Holding Time 0,75 hs	MAX GRADIENTE DI SALITA Max Heating Rate 60°C/h	MAX GRADIENTE DI DISCESA Max Cooling Rate /	
SI CERTIFICA CHE IL TRATTAMENTO TERMICO RISULTA IN ACCORDO CON LA SPECIFICA SUMMENZIONATA IL DIAGRAMMA ORIGINALE SI TROVA PRESSO L'ENTE QUALITA' PER CONSULTAZIONE DEGLI ISPETTORI We certify that heat treatment is according to the named specification The original time-temperature chart is filed at QC Unit at inspectors disposal						
ANSALDO ENERGIA s.p.a. - Stabilimento MILANO			ISPETTORI/Inspectors			
NOME Name PESSINA	FIRMA Signature 	DATA Date 11-10-96	CLIENTE/AGENZIA Customer/Agency	FIRMA Signature	DATA Date	



(1)

#FO 15 41

#NF 16 62

PIAZZA D'ARMI TRATTAMENTO ESCLUSIVO: PIANO 000 4 EM

Piazza D'Armi Co Supporto, 680 310 609 104
Piazza D'Armi Co Supporto (EOL) ESCLUSIVO SUPPORTO C/UBI/SEN

Spese AT P 609 1000 VASTRA 1

Chiamate AT C 106 12

Tipico trattamento SISTEMAZIONE (P. V. H. N.)

Valore AT No. Corso AT No. 300000 4000000

Mezz. AT No. Verde AT No. 41 100000 1000000

Bidit AT No. 5 100000 1000000

At Collezionatore ~~1000000~~ 1000000 1000000

200 400 600 800 1000 1200

NICI N DIN

ITC N I ER N I

N 4 24 64 VTX 4149

N 5 24 63 VTX 4099

23 28 6 24112 3-3730885

[Handwritten signature]

ANSALDOAnsaldo Energia s.p.a.
Stabilimento MILANO**RAPPORTO TRATTAMENTO TERMICO**

Heat Treatment report

HEC 1064

FOGLIO DI
Sheet 1 OF 1


COMMESSA/JOB 0004EM	IMPIANTO/PLANT BABAR	CLIENTE/CUST. ANSALDO PHA	DOC. RIF./REF. DOC CICLO TGA	REV. 0	ITEM 080
OGGETTO Object SOLENOID SUPPORT CYLINDER POST WELD HEAT TREATMENT		TRATTAMENTO TERMICO Heat Treatment			
DISEGNO Drawing 620RH07009		FIG/POS FIG/Item 103	REV Rev B	COMPLESSO/Assembly	ESEGUITO DA Performed by MADDELLI
STADIO DI LAVORAZ. Working step AFTER COILS WELDING		LOCALITA Place ANSALDO E-HI		DATA Date 16-11-96	
STAMPIGLIATURE/MARCATURE Stampings/Marks /		SPECIFICA APPLICABILE/Applicable specification HTP 010			REV. Rev. 0
		DATA EMISSIONE RAPPORTO Report issue date /		HFO N° 1547.	

TIPO DI TRATT. TERMICO Heat Treatment Type P.W.H.T.	SCHIZZO POSIZIONAMENTO TERMOCOPPIE Termocouples Location Sketch 16
FORNO Furnace WISTRAL 1	
COMBUSTIBILE Fuel METANO	
TERMOCOPPIE TIPO Termocouples NI CR NI	
IDENTIFICAZIONE Identification 4(2H71) - 16(2H70)	
REGISTRATORE Recorder 2H12	
IDENTIFICAZIONE Identification 3-3734695	
NOTE Notes /	

DIAGRAMMA N° Diagram N°	TEMPERATURA DI PERMANENZA Holding Temperature		TEMPO DI PERMANENZA Holding Time	MAX GRADIENTE DI SALITA Max Heating Rate	MAX GRADIENTE DI DISCESA Max Cooling Rate
	MAX	MIN			
4	360°C	340°C	1h	40°C/h	/

SI CERTIFICA CHE IL TRATTAMENTO TERMICO RISULTA IN ACCORDO CON LA SPECIFICA SUMMENZIONATA IL DIAGRAMMA ORIGINALE SI TROVA PRESSO L'ENTE QUALITA' PER CONSULTAZIONE DEGLI ISPETTORI
We certify that heat treatment is according to the named specification
The original time-temperature chart is filed at QC Unit at inspectors disposal

ANSALDO ENERGIA s.p.a. - Stabilimento MILANO			ISPETTORI/Inspectors		
NOME Name	FIRMA Signature	DATA Date	CLIENTE/AGENZIA Customer/Agency	FIRMA Signature	DATA Date
PESSWA	[Signature]	18-11-96			



INF
5/2

	200	400	600	800	1000	1200
1	MILITARY					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

MAY 1960 415 11

MAVARS SUPPLIES 820 NTD 1009
 MAVERICK SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

MAVARS SUPPLIES CYLINDERS

C.S.C. S.p.A.
Schio (VI)
ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

TD. 2139/97.1

Date
21-01-97

Spett.le: ANSALDO ENERGIA

Ns. Rif. COPIA 2139
Our Ref.

Att.ne Sig. DOFF. VALENTE

Vs. Rif. ORD. BC 176344
Your Ref.

Vi trasmettiamo i sottoelencati documenti
Please find herewith the following documents

In allegato
Attached

Per pacco postale
By mail

Per Corriere
By Carrier

Brevi manu a 1/2 Sig.
Direct through Mr.

POS.	Documento Document	REV.	N° Copie No. of copies	Tipo Type	Scopo Scope
1	PCQ 2139/96.01	0	1	N	DOCUMENTO FINALE
11	PCQ 2139/96.02	0	1	N	" "
2	N.C. 2139/96.01	0	1	N	" "
3	C.D. 2139/96.01	0	1	N	" "
4	DOC. h° 1122/96	0	1	N	" "
11	DOC. h° 1145/96	0	1	N	" "
11	DOC. h° 1262/96	0	1	N	" "
5	LAB. S. TARCO h° 4635	0	1	N	" "
6	CC. 2139/96.01	0	1	N	" "
7	L.P. 2139/96.1-2	0	1	N	" "
8	WPS 117.1/94	0	1	N	" "
11	PQR 117.1/94	0	1	N	" "
11	WPS 117.2/96	0	1	N	" "
9	I.R. 2139/96.01	0	1	N	" "
10	DISCHETTO DISEGNO		1		" "
11	RAPPORTO R.P.V.	0	1	N	" "
12	DISEGNO h° 1783	1	1	N	" "

N = Copia normale
= Normal print

R = Copia riproducibile
= Transparency

O = Documento originale
= Original document

Emesso da: A. LANARO
Issued by:

Firma
Sign.

data
date

21/01/97

Controllato: A. DAL SANIO
Checked by:

Firma
Sign.

data
date

22/01/97



C.S.C. s.p.a.
Schio (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

PCQ. 2139/96.01
Sheet 1 of 2 Rev. 0

Cliente Customer		Ordine Cliente Purchase Order		Oggetto Object		Commissa Shop Order	
ANSALDO		BC 176344		CILINDRO		ALLUMINIO	
N. No.	Fase operativa Operational stage	Procedura Specification	C.S.C.		CLIENTE - CUSTOMER		N. Certificato No. Certificate
			Tipo Type	Firma/Data Signature/Date	Tipo Type	Firma/Data Signature/Date	
1	CONTROLLO CERTIFICAZIONE	ORD-2139/96.01	P	02/08/96 Calvone			14.2139/96.01
2	TEST MECC. LAMIERE	ASTM B 209 TAV. II	R	31/10/96 Calvone			RAPP. S. MARCO N° 4635
3	SALD. VIROLA 1° PASSATA	WPS. 117.1/94	P	1/09/96 Calvone			
4	VISIVO		P	1/09/96 Calvone			
5	LP VIROLA	ASME VIII Div. A	R	10/09/96 Calvone			LP-2139/96.01
6	CONTROLLO DIM. FORGIATI	SK-2139/96.01 Rev. 0	R	12/09/96 Calvone			CD. 2139/96.01
7	CONTR. CERT. FORGIATI	ORD-2139/96.02	P	03/09/96 Calvone			
8	SALD. FORG. 1° PASSATA	WPS. 117.1/94	P	12/09/96 Calvone			
9	CONTR. VISIVO		R	2/09/96 Calvone			
10	LP FORGIATI	ASME VIII Div. A	R	21/9/96 Calvone			LP-2139/96.02
11	SALDATURA CILINDRO	WPS. 117.1/94	P	21/9/96 Calvone			
12	RX CILINDRO	ASME VIII Div. A	R	4/10/96 F. Calvone			RX-2139/96.01
13	CONT. DIM. FINALE	SK-2139/96.01 Rev. 0	R	4/10/96 F. Calvone			CC-2139/96.01

Data: 30/08/96

Preparato: F. Calvone

Controllato: tes foto

Approvato: G. Bollo bar

P = Presenza Hold point

C = Convocazione Convocation

R = Rapporto Report



C.S.C. S.p.A.
Schie (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N.

PCQ. 2139 / 96.01

Sheet

of

Rev.

2

2

0

PIANO DI CONTROLLO QUALITA'
QUALITY CONTROL PLAN

N. No.	Fase operativa Operational stage	Ordine Cliente Purchase Order	C.S.C.	CLIENTE - CUSTOMER		Firma/Data Signature/Date	Tipo Type	Firma/Data Signature/Date	Tipo Type	N. Certificato No. Certificate
				Firma/Data Signature/Date	Tipo Type					
	ANSALDO	BC 176344	CILINDRO ALLUMINIO							2139
14	SALD. CIRCUITO	WPS.M7.02/96 Rev.0	F. Calvone							
15	PROVA DI FLUSSO									
16	PROVA IDRAULICA	ANSI B 31.3								
17	PROVA A VUOTO	ASME V SP ART. 10/07								
	ATTENZIONE: LE FASI N° 15, 16 e 17 SONO STATE									ESEGUI
	TE DIRETTAMENTE DAL CLIENTE									

Data:

30/08/96

Preparato:

F. Calvone

Controllato:

F. Calvone

Approvato:

G. Ballo

P = Presenza
Hold point

C = Convocazione
Convocation

R = Rapporto
Report



C.S.C. s.p.A.
Schio (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N.

PCQ. 2139/96.02

Sheet

of

Rev.

1

1

0

PIANO DI CONTROLLO QUALITA'
QUALITY CONTROL PLAN

N. No.	Fase operativa Operational stage	Procedura Specification	C.S.C.		CLIENTE - CUSTOMER		Firma/Data Signature/Date	N. Certificato No. Certificate	
			Tipo Type	Firma/Data Signature/Date	Tipo Type	Firma/Data Signature/Date			
Cliente Customer ANSALDO			Oggetto Object TUBERIA CILINDRO			Commessa Shop Order 2130			
Ordine Cliente Purchase Order BC 176344			C.S.C. Tipo Type P Firma/Data Signature/Date <i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>		CLIENTE - CUSTOMER Tipo Type P Firma/Data Signature/Date <i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>		N. Certificato No. Certificate 2130		
1	TAGLIO TUBO QUADRO	DS 62ORMO 700A	P	<i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>	P	<i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>			
2	SALDATURA FLANGETTA	"	P	<i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>					
3	SALDATURA GIUNTO BIMETALLICO		P	<i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>					
4	PROVA A VUOTO	SP.07	R	<i>21/10/96</i> <i>Lawer</i>				RAPPORTO RPV	

Data:
Date:
21/10/96

Preparato:
Prepared:
AV Colvare

Controllato:
Controlled:
A. Lawer

Approvato:
Approved:
S. Ado bu

P - Presenza
C - Convocazione
R - Rapporto



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N.

NC. 2139/96.01

Sheet

of

1

1


RAPPORTO DI NON CONFORMITA'
NON CONFORMANCE REPORT

DI COMMESSA
 DI SISTEMA

Commessa Shop Order 2139	Ordine Cliente Purchase Order	Oggetto Object CILINDRO ALL
Disegno Drawing	Materiale Material ALLUMINIO	Fornitore/Operatore Supplier/Operator
N.C. rilevata durante : N.C. detected during : PROVA A VUOTO		Ordine al fornitore Order to supplier

Descrizione della N.C.:
Description of N.C.:

perdita sul tubo di
raffreddamento, in
proximita della saldatura
tra virola e tubo -




Compilato da : CALVONE Controllato da RC: Calvone

Data: 11/11/96 Firma: Calvone Data: Firma:

N.C. Notificata a mezzo/firma : fax Classificazione della N.C.: Minor Major

Proposta di risoluzione :
Proposal of resolution :

- 1° tagliare tubo dal collettore
- 2° tagliare tubo dalla virola
- 3° sollevare tubo dallo scudo
- 4° scolare tubo
- 5° riparare foro
- 6° provare tubo a vuoto
- 7° saldare tubo sulla virola
- 8° eseguire prova a vuoto finale




Preparato da : CALVONE Controllato RQA Checked by: CF

Approvato da (direzione): G. Del Lunt

Data: 11/11/96 Firma: CF Data: 22/01/97 Firma: G. Del Lunt

Verifica risoluzione della N.C.:
Checking of N.C. resolution VEDERE FAX ALLEGATO N° PTA/6.757/

Eseguito da : Data: Firma:

<p>Ansaldo Energia s.p.a. GENOVA (ITALIA)</p>	<p style="text-align: center;">ANSALDO</p> <p style="text-align: center;">TELEFAX N° ++ 39 10 6556485</p>	<p>Data: 11/11/96 date:</p> <p>N. fax: PMA/6.757/PV</p> <p>Fogli n. : 1 Pages no. :</p>
<p style="text-align: center;">DESTINATARIO TO</p>	<p>Societa' : CSC Company</p> <p>Sig. : F. CALVONE Mr.</p> <p>Fax n. : 0445/575750 Fax no.</p>	
<p style="text-align: center;">MITTENTE FROM</p>	<p>Sig. : P. VALENTE Mr.</p> <p>Ufficio : PMA/CRSP Office</p> <p>Tel. n. : 010/6556722 Phone No.</p>	
<p style="text-align: center;">OGGETTO SUBJECT</p>	<p style="text-align: center;">BaBar CILINDRO BABAR vs. fax del 11/11/96 rapporto di non conformità n° NC.2139/96.01</p>	
	<p>Relativamente a quanto in oggetto, accettiamo la proposta di risoluzione, facendo comunque presente che prima di effettuare la prova di tenuta da vuoto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il circuito va saldato al collettore. 2) conviene effettuare una prova idraulica per evidenziare subito eventuali difetti. <p>Per evitare ulteriori rotture del tubo riteniamo che sia meglio scaldare il tubo prima di sollevarlo.</p> <p>Mostriamo comunque preoccupazione nella riparazione della perdita, in quanto, se fosse presente una cricca, questa anche se momentaneamente riparata potrebbe in seguito propagarsi e creare una nuova perdita. Riteniamo che sia più vantaggioso eliminare la parte di tubo con la perdita e sostituirla con un pezzo nuovo effettuando due saldature di testa. Le saldature del tubo alla virola in corrispondenza delle saldature testa a testa potrebbero essere evitate, nel caso non fosse possibile effettuarle.</p> <p style="text-align: right;">Distinti saluti P. Valente</p> <p style="text-align: right;"><i>Visto</i> </p>	



C.S.C. S.P.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

C.D. 2122/26.01

Sheet

of

Rev.

1

3

0

CONTROLLO DIMENSIONALE
FORGIATI E CILINDRO

0	12/02/01	dim. check nuclei	F. CALVONE	A. Del Sante
Rev.	Date	Description	Prepared by	Approved by



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

CD.2139/96.01

Sheet


of

3

Rev.

0


Anello ① (Vedi ORD. 2139/96.02 Rev.0)



NOTA: SMUSSO NON INDICATO CONFORME A ORDINE

Anello ②

NOTA: SMUSSO NON INDICATO CONFORME A ORDINE





C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

CD.2132/26.01

Sheet

3


of

3

Rev.

0

Anello ③



CILINDRO :


L'altezza misurata in varie posizioni fornisce
un valore pari a $h = 3005$ mm.

La posizione orientata del cilindro
impedisce la misura del diametro —

C.S.C. S.p.A.
SCHIO (VI)

12/09/95
F. Colivone


VIROLA ASHE PENETRAMENTO A FILI



RX 100% ASHE

POS	DATA	N°	OK	R1	R2	R3	≠	MAT
CSC/055.96/1/L1	30/08	5	5	-	-	-	45	AEby 5083
CSC/055.96/1/L3	06/09	5	5	-	-	-	45	4
CSC/055.96/2/L2	30/08	5	5	-	-	-	45	5083
CSC/055.96/2/L4	06/09	5	5	-	-	-	45	4
CSC/055.96/C1							45	5083
CSC/055.96/C2							45	5083
CSC/055.96/C3							45	5083

EFF.



ETORRESIN
CARPENTERIE METALLICHE s.r.l.
Servizio Controllo Qualità
Fagen Vanni

M.C. CONTROL
CAMISANO (VICENZA)

VERBALE RADIOGRAFICO
RADIOGRAPHIC CERTIFICATE

N. 1122/96
FOGLIO 01 DI 01
SHEET OF

CLIENTE TORRESIN CARPENTERIE METALLICHE SRL LIMENA (PD)
COSTUMER
ORDINE CSC 055.96 DEL 01.09.96
ORDER OF
DESCRIZIONE N° 02 LAMIERE sp. 45 mm.
DESCRIPTION
FASE DI LAVORO DOPO SALDATURA MATERIALE BASE ALLOY 5083
WORK STAGE BASE MATERIAL
MARCHE DI RIFERIMENTO CSC 055.96L1/L2
REFERENCE MARKING
DOCUMENTI APPLICABILI ASME VIII DIV. 1 ACCETTABILITA' DIFETTI App. 4
REFERENCE DOCUMENTS ACCEPTABLE CLASS DEFECTS

SORGENTE X TENSIONE KV 270 CORRENTE mA 6 mC
SOURCE VOLTAGE CURRENT
SCHERMI AL PICOBO SPESSORE: LATO SORGENTE 0.10 LATO PELLICOLA 0.15
SCREENS THICKNESS: SOURCE SIDE FILM SIDE
TIPO PELLICOLA KODAK AA DENSITA' 1,8 ÷ 4
FILM TYPE DENSITY
DISTANZA SORGENTE PELL. 700 mm. DIMENSIONE SORGENTE 3 X 3
SOURCE TO FILM DISTANCE SOURCE SIZE
TIPO PENETRIMETRO 6 AL DIN POSIZIONE LATO SORG. LATO PELL.
PENETRIMETER TYPE POSITION SOURCE SIDE FILM SIDE
TEMPO DI ESPOSIZIONE 90" APPARECCHIO GILARDONI 300/6
EXPOSITION TIME RADIOGRAPHIC APPARATUS

TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS	TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS	SCHIZZO SKETCH
CSC 055-96L1			CSCCSC 055-96L2			
1 - 2	S	P SO	1 - 2	S	P IG	
2 - 3	S	P SO	2 - 3	S	P	
3 - 4	S	P	3 - 4	S	P	
4 - 5	S	P IG	4 - 5	S	P SO	
5 - 6	S	P	5 - 6	S	P IG	

DIFETTI DEFECTS	MP - Mancata penetrazione Lack of penetration MF - Mancata fusione Lack of fusion	H - Marcatura superficiale Superficial marking DF - Difetto pellicola Film defects	SG - Sgocciolamento Root Tears EM - Eccesso di molatura Excessive grinding EP - Eccessiva penetrazione Excessive penetration	SP - Spruzzi Spatters O - Ossidazioni Oxidation CR - Crateri Craters	ESITO JUDGEMENT
IG - Inclusioni gas Gas inclusion IT - Incl. gas allung. (tarli) Pinholes P - Porosità Porosity SO - Soffiature Slowholes Iw - Inclusioni di w w Inclusions	*M - Inclusioni marginali Under cuttings IS - Inclusioni scoria Slag Inclusions C - Cricche Cracks IN - Incollature Lack of fusion	RI - Ripresa irregolare Irregular root CI - Cordone irregolare Irregular bead IO - Inseppimento Root groove D - Dislivellamento Edges misalignment	DP - Disassamento passate Misalignment of beads PS - Puntatura strappata Tack weld grooving A - Accensione d'arco Arc weld starting	CA - Cavità Piping porosity RT - Ritiri Shrinkages	R - Riparare To repair RR - Ripetere To repeat S - Soddisfacente Satisfactory

DATA DATE	EMESSO ISSUED	OPERATORE OPERATOR	ISPETTORE INSPECTOR
	TORRESIN CARPENTERIE METALLICHE S.R.L. Servizio Controllo Qualità	01.09.96	
FIRMA SIGNATURE			


M.C. CONTROL
CAMISANO (VICENZA)

VERBALE RADIOGRAFICO
RADIOGRAPHIC CERTIFICATE


N. 1145/96
FOGLIO 01 DI 01
SHEET OF

CLIENTE TORRESIN CARPENTERIA METALLICA s.r.l. LIMENA (PD)
COSTUMER
ORDINE COMM. CSC 055-96 DEL 09.09.96
ORDER OF
DESCRIZIONE N° 02 LAMIERE SP. 45 mm.
DESCRIPTION
FASE DI LAVORO DOPO SALDATURA MATERIALE BASE ALLOY 5083
WORK STAGE BASE MATERIAL
MARCHE DI RIFERIMENTO CSC 055-96 L3/L4
REFERENCE MARKING
DOCUMENTI APPLICABILI ASME VIII DIV. 1 ACCETTABILITA' DIFETTI UW 51
REFERENCE DOCUMENTS ACCEPTABLE CLASS DEFECTS

SORGENTE X TENSIONE KV 270 CORRENTE mA 6 mC
SOURCE VOLTAGE CURRENT
SCHERMI AL PIOMBO SPESSORE: LATO SORGENTE 0.10 LATO PELLICOLA 0.15
SCREENS THICKNESS: SOURCE SIDE FILM SIDE
TIPO PELLICOLA KODAK AA DENSITA' 1,8 : 4
FILM TYPE DENSITY
DISTANZA SORGENTE PELL. 700 mm. DIMENSIONE SORGENTE 3 X 3
SOURCE TO FILM DISTANCE SOURCE SIZE
TIPO PENETRIMETRO 10 FE DIN POSIZIONE LATO SORG. LATO PELL.
PENETRIMETER TYPE POSITION SOURCE SIDE FILM SIDE
TEMPO DI ESPOSIZIONE 90" APPARECCHIO GILARDONI 300/6
EXPOSITION TIME RADIOGRAPHIC APPARATUS

TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS	TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS	SCHIZZO SKETCH
CSC 055-96L3			CSC 055-96L4			
1 - 2	S	P	1 - 2	S		
2 - 3	S	P	2 - 3	S	P	
3 - 4	S	P SO	3 - 4	S	DF	
4 - 5	S		4 - 5	S	P	
5 - 6	S	P	5 - 6	S		

DIFETTI DEFECTS	MP - Mancata penetrazione Lack of penetration MF - Mancata fusione Lack of fusion IM - Inclusioni marginali Under cuttings IS - Inclusioni scoria Slag inclusions C - Cricche Cracks IN - Incollature Lack of fusion	H - Marcatura superficiale Superficial marking DF - Difetto pellicola Film defects RI - Ripresa irregolare Irregular root CI - Cordone irregolare Irregular bead IO - Insellamento Root groove D - Dislivellamento Edges misalignment	SG - Spocciamento Root Tears EM - Eccesso di molatura Excessive grinding EP - Eccessiva penetrazione Excessive penetration DP - Disassamento passate Misalignment of beads PS - Puntatura strappata Tack weld grooving A - Accensione d'arco Arc weld starting	SP - Spruzzi Spatters O - Ossidazioni Oxidation CR - Crateri Craters CA - Cavità Piping porosity RT - Ritiri Shrinkages	ESITO JUDGEMENT
IG - Inclusioni gas Gas inclusion IT - Incl. gas allung. (tarli) Pinholes P - Porosità Porosity SO - Soffiature Blowhole IW - Inclusioni di w w Inclusions					R - Riparare To repair RR - Ripetere To repeat S - Soddisfacente Satisfactory

DATA DATE	EMESSO ISSUED	OPERATORE OPERATOR	ISPETTORE INSPECTOR
		09.09.96	
FIRMA SIGNATURE	Servizio Controllo Qualità Egan Vanni	M.C. CONTROL s.n.c Giancarlo Maurizio J. M. CASINI / G.C. F.N.C.	

M.C. CONTROL
CAMISANO (VICENZA)

VERBALE RADIOGRAFICO
RADIOGRAPHIC CERTIFICATE

N. 1262/96
FOGLIO 01 DI 02
SHEET OF

CLIENTE TORRESIN CARPENTERIE METALLICHE SRL LIMENA
COSTUMER

ORDINE CSC/055.96 DEL
ORDER OF

DESCRIZIONE N° 03 CIRCOLARI ≠ 45 - 55
DESCRIPTION

FASE DI LAVORO DOPO SALDATURA
WORK STAGE

MATERIALE BASE ALLOY 5083
BASE MATERIAL

MARCHE DI RIFERIMENTO CSC/055.96C1+C3
REFERENCE MARKING

DOCUMENTI APPLICABILI ASME VIII DIV. 1
REFERENCE DOCUMENTS

ACCETTABILITA' DIFETTI LW 51
ACCEPTABLE CLASS DEFECTS

SORGENTE X TENSIONE KV 250 CORRENTE mA 6 mC
SOURCE VOLTAGE CURRENT

SCHERMI AL PIOMBO SPESSORE: LATO SORGENTE 0.10 LATO PELLICOLA 0.15
SCREENS THICKNESS: SOURCE SIDE FILM SIDE

TIPO PELLICOLA KODAK AA DENSITA' 1,8 : 4
FILM TYPE DENSITY



DISTANZA SORGENTE PELL. 700 mm DIMENSIONE SORGENTE 2 X 2
SOURCE TO FILM DISTANCE SOURCE SIZE

TIPO PENETRIMETRO 10 FE DIN POSIZIONE LATO SORG. LATO PELL.
PENETRIMETER TYPE POSITION SOURCE SIDE FILM SIDE

TEMPO DI ESPOSIZIONE 60" APPARECCHIO GILARDONI 250/6
EXPOSITION TIME RADIOGRAPHIC APPARATUS

SCHIZZO
SKETCH

CONFORME ALL'ISPEZIONE
ETORRESIN
SALDATURE METALLICHE S.p.A.
Servizio Controllo Qualità


EMESSO / ISSUED	OPERATORE / OPERATOR	ISPETTORE / INSPECTOR
 SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ Pagan Vanni	03.10.96  M.C. CONTROL s.n.c. Maurizio	
DATA / DATE		
FIRMA / SIGNATURE		

TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS	TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS	TRATTO POSITION	ESITO JUDGEM.	DIFETTI DEFECTS
CSC/055.96C1			CSC/055.96C2			CSC/055.96C3		
1 - 2	S	P	1 - 2	S	P	1 - 2	S	DF P
2 - 3	S	P	2 - 3	S	P	2 - 3	S	P
3 - 4	S	P DF	3 - 4	S	P	3 - 4	S	P
4 - 5	S	DF P	4 - 5	S	P	4 - 5	S	DF P
5 - 6	S	P	5 - 6	S	P	5 - 6	S	P
6 - 7	S	P	6 - 7	S	P	6 - 7	S	P
7 - 8	S	P	7 - 8	S	P	7 - 8	S	P IG
8 - 9	S	P	8 - 9	S	P	8 - 9	S	
9 - 10	S	P	9 - 10	S	P SO	9 - 10	S	P
10 - 11	S	P SO	10 - 11	S	P	10 - 11	S	P SO
11 - 12	S	P	11 - 12	S	P	11 - 12	S	P
12 - 13	S	P	12 - 13	S	P	12 - 13	S	P
13 - 14	S	P	13 - 14	S	P	13 - 14	S	P SO
14 - 15	S	P	14 - 15	S	P	14 - 15	S	P
15 - 16	S	P	15 - 16	S	P	15 - 16	S	P DF
16 - 17	S	P	16 - 17	S	P SO	16 - 17	S	P
17 - 18	S	P	17 - 18	S	P	17 - 18	S	P
18 - 19	S	P	18 - 19	S	P	18 - 19	S	P
19 - 20	S	P	19 - 20	S	P DF	19 - 20	S	P
20 - 21	S	P	20 - 21	S	P	20 - 21	S	P
21 - 22	S	P	21 - 22	S	P	21 - 22	S	P IG
22 - 23	S	P	22 - 23	S	P	22 - 23	S	P
23 - 24	S	P	23 - 24	S	P DF	23 - 24	S	P
24 - 25	S	P	24 - 25	S	P	24 - 25	S	
25 - 26	S	P	25 - 26	S	P DF	25 - 26	S	P
26 - 27	S	P	26 - 27	S	P	26 - 27	S	P
27 - 28	S	P	27 - 28	S	P	27 - 28	S	P DF
28 - 29	S	P	28 - 29	S	P	28 - 29	S	P DF
29 - 30	S	P	29 - 30	S	P	29 - 30	S	P DF
30 - 1	S	P DF	30 - 1	S	P SO	30 - 1	S	P IG

CONFORME ALL'ORIGINALE
ETOPRESIN
S.p.A. - Via Cassinese 101 - 36010 - Vicenza
Servizio Controllo Qualità

DIFETTI DEFECTS IG - Inclusioni gas Gas inclusion IT - Incl. gas allung. (tarli) Pinholes P - Porosità Porosity SO - Soffiature Blowhole Iw - Inclusioni di w w Inclusions	DIFETTI DEFECTS MP - Mancata penetrazione Lack of penetration MF - Mancata fusione Lack of fusion IM - Inclusioni marginali Under cuttings IS - Inclusioni scoria Slag inclusions C - Cricche Cracks IN - Incollature Lack of fusion	DIFETTI DEFECTS H - Marcatura superficiale Superficial marking DF - Difetto pellicola Film defects RI - Ripresa irregolare Irregular root CI - Cordone irregolare Irregular bead IO - Inselemento Root groove D - Dislivellamento Edges misalignment	DIFETTI DEFECTS SG - Sgocciolamento Root Tears EM - Eccesso di molatura Excessive grinding EP - Eccessiva penetrazione Excessive penetration DP - Dissestamento passate Misalignment of beads PS - Puntatura strappata Tack weld grooving A - Accensione d'arco Arc weld starting	DIFETTI DEFECTS SP - Spruzzi Spatters O - Ossidazioni Oxidation CR - Crateri Craters CA - Cavità Piping porosity RT - Ritiri Shrinkages	ESITO JUDGEMENT R - Riparare To repair RR - Ripetere To repeat S - Soddisfacenti Satisfactory
---	---	---	--	--	--

EMISSO ISSUED	OPERATORE OPERATOR	ISPETTORE INSPECTOR
DATA DATE	02/10/96	
FIRMA SIGNATURE	M.C. CONTROL s.n.c. Canton Maurizio V. Cassinese, 101 - 36010 - Vicenza	




Richiedente: Spett.le
C.S.C. S.p.a.
Via Lago Maggiore, 7
36015 SCHIO (VI)

Schio li 31 ottobre 1996

- Prova richiesta..... determinazione delle caratteristiche meccaniche
- Materiale tallone saldato in lega di alluminio sp.45 mm
- Identificazione del Cliente ord. 2139/96.19
- Identificazione interna comm. 3436
- Campionamento..... a cura Cliente
- Normativa applicabile..... ASME sez. IX;
- Data di esecuzione prova 30 ottobre 1996
- Riferimenti del Cliente bolla di accompagnamento nr. 853 del 28-10-1996
ordine 2139/96.19
PPS 2139-01, 2139-02, 2139-03, 2139-04, 2139-05.





RISULTATI DI PROVA

prova di trazione trasversale


identificazione	dimensione mm	sezione mm ²	carico totale KN	carico unitario N/mm ²	posizione di rottura
T 1	19,1*44,4	848,0	228,70	270	saldatura
T 2	19,2*44,8	860,2	219,79	256	saldatura

prova di piega ($\alpha = 180^\circ$, a = 6t)

tipo di piega	esito
1 piega laterale	positivo


I RISULTATI DELLE PROVE SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVE.
QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NEMMENO IN FORMA PARZIALE, SENZA APPROVAZIONE SCRUTTA
DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI S.MARCO SRL.






RISULTATI DI PROVA

esame macro




macro nr. 1; 1X; idrato sodico;

I RISULTATI DELLE PROVE SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVE.
QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NEMMENO IN FORMA PARZIALE, SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI S.MARCO SRL.



RISULTATI DI PROVA

esame macro



macro nr.2; 1X; idrato sodico;



LABORATORIO PROVE MATERIALI
S.MARCO S.R.L.

Il Responsabile
G.Toldo

I RISULTATI DELLE PROVE SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AL MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVE.
QUESTO DOCUMENTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NEMMENO IN FORMA PARZIALE, SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI S.MARCO SRL.



C.S.C. s.p.A.
Schio (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

CC 2139/96.01

Sheet

of

Rev.

1

1

0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Cliente
Customer

ANSALDO

Ordine Cliente / Data
Purchase Order / Date

BC126346

N° Bolla di spedizione / data
No Consignment note / date

XAB 123483/96

dal 04/10/96

No Pezzi
No Pieces

Descrizione
Description

Matricola/Disegno
Serial/Drawing

Commessa
Job order

1

CILINDRO ALLUMINIO BABAR /

2139

SK. 2139/96.01 (CSC)

620R407273 Rev 0

SULLA BASE DEI NOSTRI CONTROLLI EFFETTUATI PRIMA DELLA
SPEDIZIONE DICHIARIAMO CHE I PRODOTTI SOPRA MENZIONATI
SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORDINE E DEI
RELATIVI DISEGNI.

UNDER THE BASIS OF OUR CONTROL MADE BEFORE
DESPATCH WE CERTIFY THAT THE HEREIN PRODUCTS
CONFORM WITH ALL REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE
ORDER AND WITH ALL RELEVANT DRAWINGS.

Responsabile controllo
Chief Inspector

Data
Date

3/10/96

STATO
1
TE A

ANSALDO
Componenti
Area Milano

Controllo dimensionale
 Dimensional check

DCR 13118
 Foglio 1 di 2
 Sheet of 2

COMMESSA / Job
0004 E M

CLIENTE / Customer
ANSALDO-GE

DIPARTITO / Plant

DOC. RIF. / Ref. doc.

Iten

REV.

Oggetto
 Object **CILINDRO SUPPORTO**
SOLENOIDE



Controllo
 Control

Eseguito da	Performed by	Località	Place of test	Data	Date
1	BIERI	ANSALDO MI		9/10/96	9/10/96
	MEZZI				

Disegno	Drawing
SK 2138 96.1 CSC	620 RM 07 078 fig
Stadia di lavorazione	Working step
Esame secondo	Check according to

Data emissione certificato	Date issuing certificate

Vista dal lato LS
LI
LS

DIAMETRO INTERNO
TOLLER. DIAM.
SVILUPPO VIROLA
OVALITA' AMMESSA

Lt	Dm	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	O
		R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
1		1549,5	1547,5	1546	1544	1544	1544,5	1546	1546,5	7
		1547	1545,5	1544	1545,5	1547	1547	1549	155,1	
2		1549	1547	1546	1545	1544,5	1545	1545,5	1546	6
		1546	1544,5	1544	1546,5	1547	1547	1549,5	1550	
3		1548,5	1547,5	1546,5	1546	1545,5	1545	1545	1545	5
		1545	1544	1545	1547,5	1547	1547	1549	1549	

APPROVAZIONE
Approvatore

ANSALDO Componenti				ISPEZIONE			
Nome	UN/PNO	Firma	DATA	CLIENTE/AGENZIA	Firma	DATA	
Name	Code Line	Signature	Date	Customer/Agency	Signature	Date	
MEZZI	/	<i>Mezzi</i>	9/10/96				


B 059.01 IE/05

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ANSALDO Componenti Area Milano	Controllo dimensionale Dimensional check	DCR 13118 Foglio 2 di 2 Sheet of
---	---	--

COMMESSA / Job	CLIENTE / Customer	DIPARTITO / Plant	DOC. RIF. / Ref. doc.	Item	REV.
----------------	--------------------	-------------------	-----------------------	------	------

Oggetto Object	Controllo Control		
	Eseguito da Performed by	Località Place of test	Data Date
Disegno Drawing			
Stadio di lavorazione Working step			
Esame secondo Check according to	Data emissione certificato Date issuing certificate		



DIAMETRO INTERNO	TOLLER. DIAM.	SVILUPPO VIROLA	OVALITA' AMMESSA

Lt	Dm	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	O
		R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
4		1547	1547,5	1546,5	1547	1546	1545	1544	1544,5	5,5
		1543,5	1544	1546	1546	1546,5	1547	1549	1548	
5		1547	1548	1548	1548	1547	1545	1545	1547	6
		1547	1545	1544	1545	1547	1547,5	1550	1549	
6		1503,5	1503	1501,5	1501	1500,5	1500,5	1501,5	1503	5
		1502	1500	1498,5	1499	1501	1502,5	1503	1503,5	

H 7

B 059.01 IE/05

ANSALDO Componenti				ISPETTORI Inspectors		
NAME Nome	UV. PRO NDE Loc.	FIRMA Signature	DATA Date	CLIENTE/AGENZIA Customer/Agency	FIRMA Signature	DATA Date



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

R.P.U.

Sheet

of

Rev.

1

1

0

**RAPPORTO DI PROVA CON SPETTROMETRO DI
MASSA AD ELIO**

CLIENTE : ANSALDO ENERGIA

ORDINE N° : BC 176344

OGGETTO : GIUNTI BIMETALLICI


PROCEDURA : SP.07

DATA : 28-10-96

OPERATORE : LANARO ANDREA

La ditta C.S.C. S.P.A. dichiara che i sopra indicati componenti sono stati testati con spettrometro di massa ad elio senza aver riscontrato nessuna perdita nel range di 10×10^{-9} mbar x Lt / sec.

Timbro e firma operatore



Firma responsabile QA

F. Colvone



C.S.C. S.p.A.
Schie (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°
LP 2139 / 96.01
Sheet 1 of 1 Rev. 0

CERTIFICATO DI CONTROLLO LIQUIDI PENETRANTI
LIQUID PENETRANT CERTIFICATE

Piano C.Q.
O.C. Plan
PCQ.2139 / 96.01

Commessa Shop Order 2139	Cliente Customer ANSALDO	Ordine Cliente Purchase Order BC176344	Commessa Cliente Customer Shop Order .
------------------------------------	------------------------------------	--	--

Oggetto Object CILINDRO BARBAR	Disegno Drawing G20B.M07273 Rev. 0	Matricola N. Serial	Impianto Plant
---	---	------------------------	-------------------

NORMA O SPECIFICA SPECIFICATION ASME V art. 6	CLASSE DI ACCETT. ACCEPT. CRITERIA: ASME VIII-DIV.1 App. 8
---	---

CONDIZIONI SUPERFICIALI SURFACE CONDITION	<input type="checkbox"/> COME SALDATO AS WELDED	<input type="checkbox"/> SPAZZOLATO BRUSHED	<input type="checkbox"/> LAVORATO DI MACCHINA MACHINED	<input checked="" type="checkbox"/> COME CALANDRATO AS BENT
	<input type="checkbox"/> MOLATO GROUND	<input type="checkbox"/> COME LAMINATO AS ROLLED	<input type="checkbox"/> SUPERFICIE GREZZA AS FORGED	<input type="checkbox"/>

METODO DI CONTROLLO
CONTROL METHOD

<input checked="" type="checkbox"/> SOLUBILE IN ACQUA WATER WASHABLE	<input type="checkbox"/> POST EMULSIFICABILE POST EMULSIFICABLE	<input type="checkbox"/> SOLUBILE IN SOLVENTE SOLVENT REMOVABLE
<input checked="" type="checkbox"/> VISIBILE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBILE
<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBILE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.

PULITORE CLEANER	ACETONE				
PENETRANTE PENETRANT	ARDROX 907PB				
EMULSIFICATORE EMULSIFIER	/				
SOLVENTE REMOVER	WATER				
RIVELATORE DEVELOPER	ARDROX 9D6				
MARCA TRADE NAME	BRENT				

PROCEDURA DI ISPEZIONE
INSPECTION PROCEDURE

PULITURA CLEANING	ACETONE	ESSICCAZIONE DRYING PROCESS	5' IN AIR
APPLICAZIONE PENETRANTE PENETRANT APPLICATION	WITH BRUSH	TEMPO MINIMO DI PENETRAZIONE PENETRATION MINIMUM TIME	15'
RIMOZIONE PENETRANTE REMOVAL PENETRANT	WATER AND CLOTHES	APPLICAZIONE EMULSIFICATORE EMULSIFIER APPLICATION	/
APPLICAZIONE SVILUPPATORE DEVELOPER APPLICATION	SPRAY	TEMPO MINIMO DI SVILUPPO DEVELOPING MINIMUM TIME	10'

TEMPO MASSIMO DI LETTURA CHECKING TIME	TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE SURFACE TEMPERATURE	20'
---	---	-----


PROCEDIMENTO DI PULITURA
CLEANING METHOD
WATER AND CLOTHES

RISULTATI RESULTS	<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME ALLA SPECIFICA ACC.TO SPECIFICATION	<input type="checkbox"/> NON CONFORME ALLA SPECIFICA NOT ACC.TO SPECIFICATION	<input type="checkbox"/> SCARTO REJECTED
----------------------	---	--	---

NOTE
NOTES

1. coli allegato LA
Prova effettuata da TORRESIN C.A.
metodo di prova diverso da quello
indicato

	Esaminatore Examiner	Ispettore Cliente Customer Inspector	Ente Collaudatore Surveyor Inspector	Controllo Qualità Quality Control
Data: Date:	10/09/96			10/09/96
Nome: Name:	SANTACATERINA			F. CALVORE
Firma: Sign:	 Level SNT-TC-1A			Calvore

CLIENTE: <i>Purchaser</i>	CSC	N° ORDINE: <i>P. Order No</i>	2139/96.03 REV 1	SIGLA: <i>Item</i>	VIROLA IN ALLUMINIO
OGGETTO: <i>OBJECT</i>	LP EXAMINATION ON LONGITUDINAL WELDING AFTER BACK GOUGING				
FASE DI LAVOR.: <i>Fabrication Step</i>	<input type="checkbox"/> BEFORE WELDING	<input type="checkbox"/> AFTER 1ST PASS			
	<input checked="" type="checkbox"/> ON BACK GOUGING	<input type="checkbox"/> COMPLETED			
	<input type="checkbox"/> COMPL AFTER HYDR.	<input type="checkbox"/>			
COND. SUPERF.: <i>Surface Status</i>	<input type="checkbox"/> AS WELDED	<input checked="" type="checkbox"/> GROUND			
	<input type="checkbox"/> MACHINED	<input checked="" type="checkbox"/> BRUSHED			
PROCEDURA DI CONTROLLO <i>Examination sequence</i>	LIQUIDI PENETRANTI <i>Liquid Penetrant</i>				
APPLIC. PENETR. CON: <i>Penetrant Application by</i>	SPRAY	VISIBILI & LAVABILI CON ACQUA <i>Visible & water washable</i>			
TEMPO DI PENETRAZ.: <i>Penetration Minim. Time</i>	20 min.	PULITORE: <i>Cleaner</i>	SOLDET		
APPLICAZ. EMULSIFICAT. <i>Emulsifier application by</i>		PENETRANTE: <i>Penetrant</i>	R.C. W BATCH 12/8199		
RIMOZ. PENETR. CON: <i>Penetrant Removal by</i>	WATER	EMULSIFICATORE: <i>Emulsifier</i>			
APPLICAZ. RIVELATORE: <i>Developer Application</i>	SPRAY	SOLVENTE: <i>Remover</i>			
ESSICAZIONE CON: <i>Drying process by</i>	AIR	RIVELATORE <i>Developer</i>	ROTAVEL O WHITE W BATCH III 8197		
TEMPO DI SVILUPPO: <i>Developing Minim. time</i>	7 min.	LUNGH. ONDA LUCE: <i>Light wave length</i>			
SCHIZZO: <i>Sketch</i>	SEE DWG				
SPECIFICHE APPLICABILI: <i>Applicable Specifications</i>		ASME V			
RISULTATI dell' ESAME: <i>Examination Results</i>		SATISFACTORY AS PER ASME VIII DIV. 1 APP. VIII			
DATE	INSPECTORS		INSPECTORS		
10/08/96	 TORRESIN <small>SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ</small>				



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°
LP 2139 / 26-02

Sheet 1 of 1 Rev. 0

CERTIFICATO DI CONTROLLO LIQUIDI PENETRANTI LIQUID PENETRANT CERTIFICATE

Piano C.Q.
Q.C. Plan
PCQ. 2139/26.01

Commessa Shop Order <u>2139</u>	Cliente Customer <u>ANSALDO</u>	Ordine Cliente Purchase Order <u>BC 176344</u>	Commessa Cliente Customer Shop Order
---------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Oggetto Object <u>CILINDRO BABAR</u>	Disegno Drawing <u>620RM07273 Rev. 0</u>	Matricola N. Serial	Impianto Plant
--	--	------------------------	-------------------

NORMA O SPECIFICA SPECIFICATION ASME V art. 6 CLASSE DI ACCETT. ACCEPT. CRITERIA: ASME VIII-DIV.1 App. 8

CONDIZIONI SUPERFICIALI SURFACE CONDITION

<input type="checkbox"/> COME SALDATO AS WELDED	<input type="checkbox"/> SPAZZOLATO BRUSHED	<input type="checkbox"/> LAVORATO DI MACCHINA MACHINED	<input checked="" type="checkbox"/> COME CALANDRATO AS BENT
<input type="checkbox"/> MOLATO GROUND	<input type="checkbox"/> COME LAMINATO AS ROLLED	<input type="checkbox"/> SUPERFICIE GREZZA AS FORGED	<input type="checkbox"/>

METODO DI CONTROLLO CONTROL METHOD

<input checked="" type="checkbox"/> SOLIBILE IN ACQUA WATER WASHABLE	<input type="checkbox"/> POST EMULSIFICABILE POST EMULSIFICABLE	<input type="checkbox"/> SOLIBILE IN SOLVENTE SOLVENT REMOVABLE
<input checked="" type="checkbox"/> VISIBILE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBILE
<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBILE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
<input type="checkbox"/> VISIBILE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBILE
<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBILE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.

PULITORE CLEANER	<u>ACETONE</u>
PENETRANTE PENETRANT	<u>ARDROX 907PB</u>
EMULSIFICATORE EMULSIFIER	<u>/</u>
SOLVENTE REMOVER	<u>WATER</u>
RIVELATORE DEVELOPER	<u>ARDROX 9D6</u>
MARCA TRADE NAME	<u>BRENT</u>

PROCEDURA DI ISPEZIONE INSPECTION PROCEDURE

PULITURA CLEANING	<u>ACETONE</u>	ESSICCAZIONE DRYING PROCESS	<u>5' IN AIR</u>
APPLICAZIONE PENETRANTE PENETRANT APPLICATION	<u>WITH BRUSH</u>	TEMPO MINIMO DI PENETRAZIONE PENETRATION MINIMUM TIME	<u>15'</u>
RIMOZIONE PENETRANTE REMOVAL PENETRANT	<u>WATER AND CLOTHES</u>	APPLICAZIONE EMULSIFICATORE EMULSIFIER APPLICATION	<u>/</u>
APPLICAZIONE SVILUPPATORE DEVELOPER APPLICATION	<u>SPRAY</u>	TEMPO MINIMO DI SVILUPPO DEVELOPING MINIMUM TIME	<u>10'</u>
TEMPO MASSIMO DI LETTURA CHECKING TIME		TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE SURFACE TEMPERATURE	<u>20'</u>

PROCEDIMENTO DI PULITURA CLEANING METHOD

RISULTATI RESULTS

CONFORME ALLA SPECIFICA ACC.TO SPECIFICATION

NON CONFORME ALLA SPECIFICA NOT ACC.TO SPECIFICATION



SCARTO REJECTED

NOTE NOTES

Vedi allegato fax certificato LP
Metodo di controllo diverso da quello indicato

Esaminatore Examiner	Ispettore Cliente Customer Inspector	Ente Collaudatore Surveyor Inspector	Controllo Qualità Quality Control
Date: <u>21/09/96</u>			<u>21/09/96</u>
Name: <u>SANTACATERINA</u>			<u>F. CALVONE</u>
Sign: <u>[Signature]</u>			<u>Calvone</u>

SNT-TC-1A

		CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI LIQUID PENETRANT EXAMINATION		LP 055/..?
CLIENTE : CSC <i>Purchaser</i>		N° ORDINE : <i>P. Order N°</i> 2139/86.03 RPV1	SIGLA : <i>Item</i> VIEOLA IN ALLUMINIO	
OGGETTO : LP EXAMINATION ON CIRCUMFERENTIAL WELDING AFTER BACK GOUGING <i>OBJECT</i>				
FASE DI LAVOR. : <i>Fabrication Step</i>		<input type="checkbox"/> BEFORE WELDING <input checked="" type="checkbox"/> ON BACK GOUGING <input type="checkbox"/> COMPL. AFTER HYDR.	<input type="checkbox"/> AFTER 1ST PASS <input type="checkbox"/> COMPLETED <input type="checkbox"/>	
COND. SUPERF. : <i>Surface Status</i>		<input type="checkbox"/> AS WELDED <input type="checkbox"/> MACHINED	<input checked="" type="checkbox"/> GROUND <input type="checkbox"/> BRUSHED	
PROCEDURA DI CONTROLLO <i>Examination sequence</i>			LIQUIDI PENETRANTI <i>Liquid Penetrant</i>	
APPLIC. PENETR. CON : <i>Penetrant Application by</i>		SPRAY	VISIBILI & LAVABILI CON ACQUA <i>Visible & water washable</i>	
TEMPO DI PENETRAZ. : <i>Penetration Minim. Time</i>		20 min.	PULITORE : <i>Cleaner</i> SOLDET	
APPLICAZ. EMULSIFICAT. : <i>Emulsifier application by</i>		//	PENETRANTE : <i>Penetrant</i> RPA w BATCH 2x 18133	
RIMOZ. PENETR. CON : <i>Penetrant Removal by</i>		WATER	EMULSIFICATORE : <i>Emulsifier</i> //	
APPLICAZ. RIVELATORE : <i>Developer Application</i>		SPRAY	SOLVENTE : <i>Remover</i> //	
ESSICAZIONE CON : <i>Drying Process by</i>		AIR	RIVELATORE : <i>Developer</i> PROTHI DEL U WHITE w BATCH 21 8133	
TEMPO DI SVILUPPO : <i>Developing Minim. time</i>		7 min.	LUNGH. ONDA LUCE : <i>Light wave length</i> //	
SCHIZZO <i>Sketch</i>		SEP DWG		
SPECIFICHE APPLICABILI : <i>Applicable Specifications</i>			ASME V	
RISULTATI dell' ESAME : <i>Examination Results</i>				
SATISFACTORY AS PER ASME VIII DIV. 1 APP. VIII				
DATE		INSPECTORS		INSPECTORS
8/10/96		 Sergio Carrozzo Roger Vanni		



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

WPS 117.1 / 94

Sheet 1 of 2

Rev. /

QW 482 WELDING PROCEDURE SPECIFICATION
SPECIFICA DI PROCEDIMENTO DI SALDATURA

Company Name CSC SPA By F. ANSELMI
Nome Ditta A cura di

Welding Procedure Spec. No. 117.1 Date 25/10/94 Supporting PQR No.(s) 117
Specifica Proced. Saldat. N. Data Relativa a PQR N.(l)


Welding Process(es) GPAW Type(s) MANUAL
Procedimento(i) di Saldatura Tipo(i) (Automatic, Manual, Machine, Semi-Auto.)
(Automatico, Manuale, A Macchina, Semi-Autom.)

QW-402 JOINTS / GIUNTI

Joint Design SEE SKETCH
Forma del giunto

Backing (Yes) YES (No) _____
Sostegno al rovescio (Sì) (No)

Backing material (Type) WELD METAL
Materiale di sostegno (Tipo)



QW-403 BASE METALS / MATERIALI BASE

P-No. 25 Group No. SB209 to P-No. 25 Group No. SB 209
P-N. Gruppo N. con P-N. Gruppo N.

or./opp. Specification type and grade SB209 5083 to Specification Type and grade SB-209 5083
Tipo di specifica e grado con Tipo di specifica e grado

or./opp. Chem. Analysis and Mech. Prop. _____
con Analisi Chimica e Caratter. Mecch.

Thickness Range / Campo di Spessori:

Base Metal Groove 4 ÷ 200 mm Fillet N.A.
Mat. Base Ciantrino Angolo

Deposited Weld Metal Groove 200 mm max Fillet 200 mm max
Materiale d'apporto Ciantrino Angolo

Pipe Dia. Range Groove 2" 1/2 and over Fillet 2" 1/2 and over
Gamma Diamet. del Tubo Ciantrino Angolo

Other / Altri _____

QW-404 FILLER METALS / MATERIALI D'APPORTO

F.No. 22 Other N.A. A-No. N.A. Other N.A.
F-N. Altri A-N. Altri

Spec. No. (SFA) 5.10-69 AWS No. (Class) ER 5356
Spec. N. (SFA) AWS N. (Classe)

Size of filler metals φ 1.6
Misura dei Materiali d'apporto (Electrode, Cold wire, Hot wire etc.)
(Elettrodo, Filo freddo, Filo caldo ecc.)

Electrode - Flux (Class) N.A.
Elettrodo - Flusso (Classe)

Flux Trade Name N.A.
Marca del Flusso

Consumable Insert N.A.
Inserto fusibile



C.S.C. S.p.A.
Scho (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

WPS 117.194

Sheet

of

Rev.

2

2

1

QW-405 POSITIONS / POSIZIONI

Position(s) of Groove 1G
 Posizioni del Cianfrino
 Welding Progression Up N.A. Down N.A.
 Progressione di saldatura Asc. Disc.
 Position(s) of Fillet 1F
 Posizione(1) dell'angolo

QW-407 POSTWELD HEAT TREATMENT
TRATT. TERM. DOPO SALDATURA

Temperat. Range _____
 Gamma di Temper. _____
 Time Range _____
 Gamma di Tempo _____
 Other _____
 Altri _____

QW-406 PREHEAT / PRERISCALDO

Preheat Temp. Min. 150°C
 Temp. di Preriscaldamento Min.
 Interpass Temp. Max 250°C
 Temp. di Interpass Max
 Preheat Maintenance N.A.
 Mantenim. Preriscaldamento
 Continuous or special heating where applicable should be rec.
 Eventuali Preric. continui o spec. dovrebbero essere registrati

QW-408 GAS

Shielding Gas(es) ARGON
 Gas di Protezione
 Percent. Composition (Mixture) 99.95%
 Composizione Perc. Miscela
 Flow Rate 11÷20
 Portata
 Gas Backing N.A.
 Gas di Protez. al rovescio
 Trailing Shielding gas Compos. N.A.
 Composiz. Gas Protettivo supplementare

QW-409 ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Current AC or DC DC Polarity REVERSE Other: _____
 Corrente alternata o cont. Polarità Altro
 Amps (Range) 290 ÷ 380 Volts (Range) 27 ÷ 30
 Gamma di corrente Gamma di tensione

Tungsten Electrode Size and Type N.A.
 Misura e Tipo Elettrodo di Tungsteno (Pure Tungsten, 2% Thoriated etc.)
 (Tungsteno puro, 2% Toriato ecc.)

Mode of Metal Transfer for GMAW SPRAY ARC
 Modo di Trasferim. del metallo per il MIG (Spray arc, short circuiting, etc.)
 (Arco spruzzato, corto circuitato, ecc.)

Electrode Wire feed speed range N.A.
 Gamma di veloc. di avanz. del filo

QW-410 TECHNIQUE / TECNICA

String or Weave Bead STRING
 Passate strette o larghe
 Orifice or Gas Cup Size Ø 16 mm
 Misura dell'ugello
 Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) BRUSHING and GRINDING
 Pulitura iniziale ed intermedia (Spazzolatura, Molatura)

Method of Back Gouging GRINDING
 Metodo di ripresa a rovescio

Oscillation N.A.
 Oscillazione

Contact Tube to Work Distance 15 ÷ 25 mm
 Distanza pezzo-tubetto porta corrente

Multiple or Single Pass MULTIPLE
 Passate singole o multiple

Multiple or Single Electrodes SINGLE
 Elettrodi: singoli o multipli

Travel Speed (Range) 21 ÷ 30 cm/min
 Campo della velocità di avanzam.

Peening N.A.
 Martellatura

Other N.A.
 Altro

Weld Layer(s) Passata(e)	Process. Procedim.	Filler Metal Metallo d'apporto		Current Corrente		Volt Range Gamma di tensione	Travel Speed Range Gamma di Velocità Avanzam.	Other Altro Remarks Comments Note Commenti
		Class Classe	Dia. Diametro	Type Polar. Polarità	Amp. Range Gamma di corrente			
1 ÷ n	GMAW	ER5356	1.6 mm	REVERSE	290 ÷ 320	27 ÷ 29	21 ÷ 30 cm/min	

Date: 24/10/94 Prepared by: FABRIZIO ANGELMI European Welding Engineer
 Controllato: _____ Approved: _____ Archivio No.: _____
 Controlled: _____ Approved: _____ Arch.:



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

PQR 117.1, 94

Sheet

of

Rev.

1

2

0

QW 483

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD
RAPPORTO DI QUALIFICA DI PROCEDIMENTO

Procedure Qualification Record No.
Rapporto di qualifica di Procedimento N.

117.1

Date
Data

8/3/95

WPS No.
WPS N.

117.1/94


Welding Process(es)
Procedimento(i) di saldatura

GTA W

Types (Manual, Automatic, Semi-Auto)
Tipi (Manuale, Automatico, Semi-Autom.)

MANUAL

QW-402 JOINTS / GIUNTI



Groove Design of Test Coupon
Schizzo dello smusso del tallone

QW-403 BASE METALS / MATERIALI BASE

Material Spec. SB 209 5083
Spec. Materiale
Type or Grade
Tipo o Grado
P-No. 25 to P-No. 25
P-N. con P-N.
Thickness of Test Coupon 35 mm
Spessore Tallone
Diameter of Test Coupon N.A.
Diametro Tallone
Other
Altro

QW-407 POSTWELD HEAT TREATMENT
TRATT. TERMICO DOPO SALDATO

Temperature
Temperatura
Time
Tempo
Other
Altro

QW-408 GAS

Type of Gas or Gases ARGON
Tipo(i) di Gas
Composition of Gas Mixture 99.95%
Composizione della Miscela di Gas
Other
Altri

QW-404 FILLER METALS / MATERIALI D'APPORTO

Weld Metal Analysis A-No.
Analisi del metallo depositato A-N.
Size of Filler Metal φ 1.6
Misura dei Mater. d'apporto
Filler Metal F-No. 22
Mat. d'apporto F-N. 5.10-69
SFA Specification ER 5356
Specificazione SFA
AWS Classification
Classificazione AWS
Other
Altro

QW-409 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Current DC
Corrente
Polarity REVERSE
Polarità
Amps. 330 Volts 39
Ampere Tensione
Tungsten Electrode Size N.A.
Misura dell'Elettrodo di Tungsteno
Other SPRAY ARC
Altro

QW-405 POSITION / POSIZIONE

Position of Groove 1G
Posizione del Ciantrino
Weld Progression (Uphill, Downhill)
Progressione di Saldat. (Asc., Disc.)
Other
Altro

QW-410 TECHNIQUE / TECNICA

Travel Speed ~ 25 cm/min
Velocità di avanzam.
String or Weave Bead. STRING
Passate strette o larghe
Oscillation N.A.
Oscillazione
Multipass or Single Pass MULTIPLE
Passate multiple o singole
Multiple or Single Electrodes SINGLE
Elettrodi singoli o multipli
Other
Altri

QW-406 PREHEAT / PRERISCALDO

Preheat Temp. 15°
Temperat. Preriscaldo
Interpass. Temp. 250°
Temperatura d'interpass
Other
Altro



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

PQR 117.1, 94

Sheet

of

Rev.

2

2

0

QW-150 TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Specimen No. Provino N.	Width Larghezza	Thickness Spessore	Area Superficie mm ²	Ultimate Total Load Carico Totale Finale (N)	Ultimate Unit Stress Carico Unitario Rottura (MPa)	Type of Failure and Location Tipo di Rottura e Posizione
T1A	2.5	16.2	405	109880	271	WELDING
T1B	25.1	16.3	409.1	111040	271	BASE MET
T2A	25	16.6	415	109350	263	WELDING
T2B	25	16.3	407.5	110600	271	BASE MET

QW-160 GUIDED BEND TESTS / PROVA DI PIEGA

Type and Figure No. Tipo e Figura N.	Result Risultato
1	OK
2 } $\alpha = 180^\circ$	OK
3 } $\alpha = 6t$	OK
4 }	OK

QW-170 TOUGHNESS TESTS / PROVE DI RESILIENZA

Specimen No. Provino N.	Notch Location Posizione Intagl.	Notch Type Tipo Tacca	Test. Temp. Temperatura di prova	Impact Values Resilienza	Lateral Exp.		Drop Weight	
					% Shear % Sez. di Rott.	Espansione Laterale mm	Break Rottura	Peso di caduta No Break Non Rottura

QW-180 FILLET WELD TEST / PROVA DI SALDATURA AD ANGOLO

Result - Satisfactory: Yes No Penetration into Parent Metal: Yes No
 Risultato - Soddisfacente: Si No Penetrazione del Mat. Base: Si No

Macro Results OK See Test n° 3795
 Controllo Macro

OTHER TESTS / ALTRI TEST

Type of Test _____
 Tipo di Test

Deposit Analysis _____
 Analisi Mat. Deposit.

Other _____
 Altri

Welder's Name Bruno Gecchelin Clock No. Stamp. No. 3
 Nome del Saldatore N. Cartellino N. Punzone

Tests conducted by G. TOLDO Laboratory Test No. 3795
 Prove condotte da Lab. S. PARCO Certificato N.

We certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared welded and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Code.

Si certifica che le dichiarazioni fatte in questo rapporto sono esatte e che le saldature di prova furono preparate, eseguite e controllate secondo le esigenze della Sezione IX del Codice ASME.

Date 8/3/95 Manufacturer C.S.C. S.p.A.
 Data Costruttore SCHIO (VI)
 By _____
 A cura di

Date: Date: <u>8/3/95</u>	Preparato: <u>FABRIZIO ANSELMI</u> EUROPEAN WELDING ENGINEER	Controllato: Controlled:	Approvato: Approved:	Archivio No.: Arch.:
---------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------	-------------------------



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

WPS 117.02, 96

Sheet 1 of 2 Rev. 0

QW 482 WELDING PROCEDURE SPECIFICATION
SPECIFICA DI PROCEDIMENTO DI SALDATURA

Company Name CSC SPA By A. DAL SANTO
Nome Ditta A cura di

Welding Procedure Spec. No. _____ Date 10/10/96 Supporting PQR No.(s) 117
Specifica Proced. Saldat. N. Data Relativa a PQR N.(i)


Welding Process(es) GMAW Type(s) MANUAL
Procedimento(i) di Saldatura Tipo(i) (Automatic, Manual, Machine, Semi-Auto.)
(Automatico, Manuale, A Macchina, Semi-Autom.)

QW-402 JOINTS / GIUNTI Details / Dettagli

Joint Design See sketch
Forma del giunto

Backing (Yes) X (No) _____
Sostegno al rovescio (Si) (No)

Backing material (Type) Base metal
Materiale di sostegno (Tipo)



QW-403 BASE METALS / MATERIALI BASE

P-No. 25 Group No. SB 209 to P-No. _____ Group No. A1 6060 UNI 9006
P-N. Gruppo N. con P-N. Gruppo N.

or./opp. Specification type and grade SB 209 5083 to Specification Type and grade A1 6060
Tipo di specifica e grado con Tipo di specifica e grado

or./opp. Chem. Analysis and Mech. Prop. _____
con Analsi Chimica e Caratter. Mecch.

Thickness Range / Campo di Spessori:

Base Metal Mat. Base	Groove Cianfrino	<u>NA</u>	Fillet Angolo	<u>ALL</u>
Deposited Weld Metal Materiale d'apporto	Groove Cianfrino	<u>NA</u>	Fillet Angolo	<u>ALL</u>
Pipe Dia. Range Gamma Diamet. del Tubo	Groove Cianfrino	<u>NA</u>	Fillet Angolo	<u>ALL</u>
Other / Altri _____				

QW-404 FILLER METALS / MATERIALI D'APPORTO

F.No. 22 Other NA A.No. NA Other NA
F-N. Altri A-N. Altri

Spec. No. (SFA) _____ AWS No. (Class) E2 5356
Spec. N. (SFA) AWS N. (Classe)

Size of filler metals φ 1,2
Misura dei Materiali d'apporto (Electrode, Cold wire, Hot wire etc.)
(Elettrodo, Filo freddo, Filo caldo ecc.)

Electrode - Flux (Class) NA
Elettrodo - Flusso (Classe)

Flux Trade Name NA
Marca del Flusso

Consumable Insert NA
Inserto fusibile



C.S.C. S.p.A.
Schio (VI) Italy

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

Document N°

WPS 117.02.96

Sheet

of

2

2

Rev.

0

QW-405 POSITIONS / POSIZIONI

Position(s) of Groove N.A.
 Posizioni del Cianfrino
 Welding Progression Up N.A. Down N.A.
 Progressione di saldatura Asc. Disc.
 Position(s) of Fillet 1F
 Posizione(1) dell'angolo

QW-407 POSTWELD HEAT TREATMENT TRATT. TERM. DOPO SALDATURA

Temperat. Range N.A.
 Gamma di Temper.
 Time Range N.A.
 Gamma di Tempo
 Other
 Altri

QW-406 PREHEAT / PRERISCALDO

Preheat Temp. Min. 15°
 Temp. di Preriscaldamento Min.
 Interpass Temp. Max. 200°C
 Temp. di interpass Max.
 Preheat Maintenance N.A.
 Mantenim. Preriscaldo
 Continuous or special heating where applicable should be rec.
 Eventuali Prerisc. continui o spec. dovrebbero essere registrati

QW-408 GAS

Shielding Gas(es) Argon S.O
 Gas di Protezione
 Percent. Composition (Mixture) 99.99%
 Composizione Perc. Miscela
 Flow Rate 12-14 L/min
 Portata
 Gas Backing N.A.
 Gas di Protez. al rovescio
 Trailing Shielding gas Compos. N.A.
 Composiz. Gas Protettivo supplementare

QW-409 ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Current AC or DC DC Polarity Reverse Other:
 Corrente alternata o cont. Polarità Altro
 Amps (Range) 290 ÷ 380 Volts (Range) 27 ÷ 30
 Gamma di corrente Gamma di tensione

Tungsten Electrode Size and Type NA
 Misura e Tipo Elettrodo di Tungsteno (Pure Tungsten, 2% Thoriated etc.)
 (Tungsteno puro, 2% Toriato ecc.)

Mode of Metal Trasfer for GMAW SPRAY ARC
 Modo di Trasferim. del metallo per il MIG (Spray arc, short circuiting, etc.)
 (Arco spruzzato, corto circuitato, ecc.)

Electrode Wire feed speed range 21 ÷ 30 cm/min
 Gamma di veloc. di avanz. del filo

QW-410 TECHNIQUE / TECNICA

String or Weave Bead STRING
 Passate strette o larghe
 Orifice or Gas Cup Size φ 16 mm
 Misura dell'ugello
 Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) BRUSHING AND GRINDING
 Pulitura iniziale ed intermedia (Spazzolatura, Molatura)

Method of Back Gouging NA
 Metodo di ripresa a rovescio
 Oscillation NA
 Oscillazione

Contact Tube to Work Distance 15 ÷ 25 mm
 Distanza pezzo-tubetto porta corrente

Multiple or Single Pass SINGLE
 Passate singole o multiple

Multiple or Single Electrodes SINGLE
 Elettrodi: singoli o multipli

Travel Speed (Range) 21 ÷ 30 cm/min
 Campo della velocità di avanzam.

Peening NA
 Martellatura
 Other NA
 Altro

Weld Layer(s) Passata(e)	Process. Procedim.	Filler Metal Metallo d'apporto		Current Corrente		Volt Range Gamma di tensione	Travel Speed Range Gamma di Velocità Avanzam.	Other Altro Remarks Note Commenti
		Class Classe	Dia. Diametro	Type Polar. Polarità	Amp. Range Gamma di corrente			
1-N	GMAW	EN 5356	1.2 mm	DC	Reverse	27 ÷ 30	21 ÷ 30 cm/min	

Data: 10/10/96
 Date:
 Preparato: A. DAL SANTO
 Controllato: F. Colucci
 Approvato: F. Colucci
 Approved:
 Archivio No.:
 Arch.:



C.S.C. s.r.l.
Schio (VI) ITALY

QUALITY SYSTEM DOCUMENT

IM. 2139 / 96.01

Sheet 1 of 1 Rev. 0

IDENTIFICAZIONE MATERIALI
MATERIAL IDENTIFICATION

Piano C.O.
O.C. Plan

PCQ. 2139 / 96.01

Commessa
Shop Order

2139

Cliente
Customer

ANSALDO

Impianto
Plant

Commessa Cliente
Customer Shop Order

Oggetto
Object

CILINDRO ALL.

Matricola
Serial

Ordine Cliente
Purchase Order

BC 176344

N. Disegno Drawing No	N. Fus. o Descrizione Membratura Structural components Pos No. or Designat.	Acciaieria o Fornit. Steelworks or Supplier	N. Certific. Cert. No.	N. Costo Costing No.
1783	01 - LAMIERA	ALCOA	05200-96	86197002
1783	01 - LAMIERA	ALCOA	05200-96	86197A04
1783	04 - ANELLO	* DEMBLER MONT	69.293/1	31C.325.95
1783	03 - ANELLO DI FONDO	* //	69.293/2	3271
1783	02 - ANELLO DI TESTA	* //	69.293/3	3271
6308407009	FILO APPORTO	ETC	1621	26971
"	TUBO COLLETTORE	TAU M.	FAX	
"	TUBO RAFFREDDAMENTO	TAU M.	FAX	
"	SUPPORTI ASSIALI - RADIALI	TAU M.	A27734	540837
"	FILO APPORTO CIRCUITO	ALCOA	B.1517	14443
"	GIUNTI BIMETALLICI	T+C	114047	270370
		T+C	050959	10678

* CERTIFICATI IN REV. 1

Data:
Date:

18/07/96

Preparato:
Prepared:

F. Colvace

Controllato:
Controlled:

A. Dal Santo

Approvato:
Fue:



FUSINA - ITALIA		N.AVV. SPEDIZ. :
DATA : 02.08.96	DATE	N. PACKING LIST
CLIENTE : C.S.C. SPA	CUSTOMER	LEGA-STATO : 5083 H111
CONFERMA-ANNO : 05200-96	CONF. OF ORDER	ALLOY-TEMPER
DENOM. MATERIALI : EN AW 5083 H111	PRODUCT	N.POS.-N.LOTTO : 01-10
		N.ITEM-N.LOT
		DIMENSIONI (mm): 1500 x 5000 x 45
		DIMENSIONS
NORMA COLLAUDO : EN 485-2 EN 573-3	TERMS OF DELIVERY	
N.ORDINE : 2139/96.01	ORDER NO.	

RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS

NR.	Rp(0.2) N/mm ²	Rm N/mm ²	A %
01	134.5	266.5	20.33
02	140.7	292.6	22.27

gn.
**COPIA CONFERME
ALL'ORIGINALE**
SCHIO (VI)

COMPOSIZIONE CHIMICA / CHEMICAL COMPOSITION

N.	NUMERO DI COLATA CAST No.	Si %	Fe %	Cu %	Mn %	Mg %	Zn %	Ti %	Cr %	Ni %	Zr %
01	86197B02	0.225	0.285	0.035	0.530	4.735	0.046	0.022	0.095	0.001	0.000
02	86197A04	0.130	0.235	0.015	0.508	4.585	0.028	0.022	0.105	0.000	0.000

Note / Remarks

DN. A00553 A00554 C.86197B02
 DN. A00555 A00556 C.86197A04
 KG 3078

Firma / Signature

WORKS INSPECTOR
 P.I. BONAZZA T.



M. DEMBIERMONT S.A.

S.A. CAPITAL 18.461.500 F - R.C. AVESNES B 572020154

59330 HAUTMONT (NORD) B.P. 89

TELEFAX 03.27.69.73.85 TÉL. : 03.27.69.73.81 (Service contrôle)
03.27.69.73.73 (Standard)

N° Classification : 4-1
Classification-Nr

Modèle : 18 C Rev 04
Exhibit

Page : 1 / 2

Rapport Certifié d'Essais de Matériaux N°

CERTIFIED MATERIAL TEST REPORT N°

69.293 / 1 Rev. 1

CLIENT : C.S.C. SPA
CUSTOMER

SCHIO

Références
Commandes :
Client

2139/96.02

FAX DU 12/06/96 CLIENT C.S.C

Customer order References

Poste Item	Nombre au poste Qty	DÉSIGNATION DES PIÈCES PARTS DESCRIPTION	Pièces couvertes par ce rapport Parts concerned by report			Pièces déjà livrées Parts deli- vered	Total
			Ajout. Add.	Nombre Qty	N° essais Test Nr		
1	1	COURONNE/ANELLO DE 3115 DI 3009 EP 60 SVT CROQUIS REP A (3EX)		1			1

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
C.S.C. SPA
SCHIO (VI)

Qualité

QUALITY

AL MG 4,5 MNO,7 (5083) SVT NFA 50-451 OCT 86
ETAT NATUREL-R>= 275 MPA-EO,2 >= 125 MPA
AZ >= 10 - SENS LONG
CARACTERISTIQUES A TITRE INDICATIF

N° Coulée
Heat Number

31C.325.05.

Annexes jointes

Attached appendices

I - Analyse - Essais mécaniques

Analysis - Mec. tests

Page

2

II - Traitement thermique

Heat treatment

III - Ultra Sons

Ultrasonic

IV - Ressuage

Liquide penetrant

V - Magnétique

Magnetic Particle

VI - Examen macrographique

Macrographic exam.

VII - Examen micrographique

Micrographic exam.

VIII - Dureté

Hardness

Page

2

Pièces jointes

Enclosures

Certificat visuel et dimensionnel
IX - Visual and dimensionnal P.V.

Page

LE CONTENU DE CE RAPPORT EST CERTIFIÉ ÊTRE VÉRITABLE ET PRÉCIS POUR LA COULÉE IDENTIFIÉE DANS CE RAPPORT. TOUS LES RÉSULTATS DES ESSAIS ET OPÉRATIONS EFFECTUÉS PAR DEMBIERMONT ET SES SOUS-TRAITANTS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA SPECIFICATION DU MATÉRIEL IDENTIFIÉE DANS CE RAPPORT ET EXIGENCES ADDITIONNELLES DE LA COMMANDE CLIENT IDENTIFIÉE PLUS HAUT.

THE CONTENT OF THIS REPORT IS CERTIFIED TO BE TRUE AND CORRECT FOR THE HEAT IDENTIFIED IN THIS REPORT. ALL TESTS RESULTS AND OPERATIONS PERFORMED BY DEMBIERMONT AND THEIR SUB-CONTRACTORS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE MATERIAL SPECIFICATION IDENTIFIED IN THIS REPORT AND ADDITIONAL REQUIREMENTS OF THE ABOVE REFERENCED CUSTOMER PURCHASE ORDER.

L'Inspecteur des essais
The test Inspector

Le Chef du Bureau des essais
The testing department Manager

HAUTMONT LE: 03 SEP. 1996

15 JAN. 1997

CLIENT : C.S.C SPA

CERTIFICAT N° : 69293/1 Rév.1

Nuance : AL MG 4,5 MNO,7

IMPRIMERIE LÉAUX - Hautmont

Origine du Métal	Numéro de Coulée	ANALYSE										
		Cu	Si	Mn	Mg	Fe	Ni	Cr		Zn	Ti	Zr
<i>Mankigony</i>	<i>31C.325.95</i>	<i>0,011</i>	<i>0,138</i>	<i>0,627</i>	<i>4,701</i>	<i>0,169</i>		<i>0,115</i>		<i>0,014</i>	<i>0,037</i>	

RÉSULTATS D'ESSAIS MÉCANIQUES						DE COULÉE OF CAST	DURETÉ BRINELL sur Pièce
N° de Coulée	$\frac{\sigma_E}{R_{PA}}$	$\frac{R_{MA}}$	A %	Σ %	K	<i>de référence</i>	
							<i>72</i>
<i>31C.325.95</i>	<i>163</i>	<i>304</i>	<i>24,0</i>			<i>H112</i>	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 C.S.C. S.p.A.
 SCHIO (VI)

Hautmont, le **03 SEP. 1996**
 Le Chef du Bureau des Essais



M. DEMBIERMONT S.A.

S.A. CAPITAL 18.461.500 F - R.C. AVESNES B 572020154

59330 HAUTMONT (NORD) B.P. 89

TELEFAX 03.27.69.73.85 TÉL. : 03.27.69.73.81 (Service contrôle)
03.27.69.73.73 (Standard)

N° Classification : 4-1
Classification Nr

Modèle : 18 C Rev 04
Exhibit

Page : 1 / 2

Rapport Certifié d'Essais de Matériaux N° CERTIFIED MATERIAL TEST REPORT N°

69.293 / 2 REV. 1

CLIENT : C.S.C. SPA
CUSTOMER :

SCHIO

Références
Commandes :
Client

2139/96.02

FAX DU 12/06/96 CLIENT C.S.C

Customer order References

Poste Item	Nombre au poste Qty	DÉSIGNATION DES PIÈCES PARTS DESCRIPTION	Pièces couvertes par ce rapport Parts concerned by report			Pièces déjà livrées Parts deli- vered	Total
			Ajout. Add.	Nombre Qty	N° essais Test Nr		
2	1	COURONNE/ANELLO DE 3220 DI 3090 EP 310 SVT CROQUIS REP B (3EX)		1			1

COPIA CONFIRMA
AVLLO ORIGINALI
C.S.C. S.P.A.
SCHIO (VI)

Qualité
QUALITY AL MG 4,5 MNO,7 (5083) SVT NFA 50-451 OCT 86
ETAT NATUREL-R) = 275 MPA-E0,2 >= 125 MPA
AZ >= 10 - SENS LONG
CARACTERISTIQUES A TITRE INDICATIF

N° Coulée
Heat Number

3271

Annexes jointes
Attached appendices

	Page
I - Analyse - Essais mécaniques Analysis - Méc. tests	2
II - Traitement thermique Heat treatment	
III - Ultra Sons Ultrasonic	
IV - Ressuage Liquide penetrant	

	Page
V - Magnétique Magnetic Particle	
VI - Examen macrographique Macrographic exam.	
VII - Examen micrographique Micrographic exam.	
VIII - Dureté Hardness	2

Pièces jointes
Enclosures

Certificat visuel et dimensionnel
IX - Visual and dimensionnal P.V.

LE CONTENU DE CE RAPPORT EST CERTIFIÉ ÊTRE VÉRITABLE ET PRÉCIS POUR LA COULÉE IDENTIFIÉE DANS CE RAPPORT. TOUS LES RÉSULTATS DES ESSAIS ET OPÉRATIONS EFFECTUÉS PAR DEMBIERMONT ET SES SOUS-TRAITANTS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA SPECIFICATION DU MATÉRIEL IDENTIFIÉE DANS CE RAPPORT ET EXIGENCES ADDITIONNELLES DE LA COMMANDE CLIENT IDENTIFIÉE PLUS HAUT.

THE CONTENT OF THIS REPORT IS CERTIFIED TO BE TRUE AND CORRECT FOR THE HEAT IDENTIFIED IN THIS REPORT. ALL TESTS RESULTS AND OPERATIONS PERFORMED BY DEMBIERMONT AND THEIR SUB-CONTRACTORS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE MATERIAL SPECIFICATION IDENTIFIED IN THIS REPORT AND ADDITIONAL REQUIREMENTS OF THE ABOVE REFERENCED CUSTOMER PURCHASE ORDER.

L'Inspecteur des essais
The test inspector

Le Chef du Bureau des essais
The testing department Manager

3271-2-B
FMD

HAUTMONT LE: 04 SEP. 1997

15 JAN. 1997

CERTIFICAT D'ANALYSE - ESSAIS MÉCANIQUES

- Annexe 1 -

CLIENT : C.S.C. SPA

CERTIFICAT N° : 69293/2 Riv.1

Nuance : AL MG 4,5 MN 0,7

IMPRIMERIE LÉAUX - Hautmont

Origine du Métal	Numéro de Coulée	ANALYSE										
		Cu	Si	Mn	Mg	Fe	Ni	Cr		Zn	Ti	Zr
<u>Alcan</u>	<u>3271</u>	<u>0,030</u>	<u>0,140</u>	<u>0,760</u>	<u>4,460</u>	<u>0,360</u>		<u>0,120</u>		<u>0,030</u>	<u>0,012</u>	

RÉSULTATS D'ESSAIS MÉCANIQUES					DE COULÉE ; OF CAST		DURETÉ BRINELL sur Pièce
N° de Coulée	$\sigma_{E,2\%}$ MPa	$R_{p0.2}$	A %	Σ %	K	TT	
							<u>94</u>
<u>3271</u>	<u>161</u>	<u>327</u>	<u>22,1</u>				

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
[Signature]
 C.S.C. S.p.A.
 SCHIO (VI)

Hautmont, le 04 SEP. 1996
 Le Chef du Bureau des Essais

[Signature]
 B



FORGES

M. DEMBIERMONT S.A.

S.A. CAPITAL 18.461.500 F - R.C. AVESNES B 572020154
59330 HAUTMONT (NORD) B.P. 89

TELEFAX 03.27.69.73.85 TÉL. : 03.27.69.73.81 (Service contrôle)
03.27.69.73.73 (Standard)

N° Classification : 4-1
Classification Nr

Modèle : 18 C Rev 04
Exhibit

Page : 1 / 2

Rapport Certifié d'Essais de Matériaux N° CERTIFIED MATERIAL TEST REPORT N°

69.293 / 3 Rcv. 1

CLIENT : C.S.C. SPA SCHIO
CUSTOMER :
Références : 2139/96.02
Commandes : 2139/96.02
Client : FAX DU 12/06/96 CLIENT C.S.C.
Customer order References

Poste Item	Nombre au poste Qty	DÉSIGNATION DES PIÈCES PARTS DESCRIPTION	Pièces couvertes par ce rapport Parts concerned by report			Pièces déjà livrées Parts deli- vered	Total
			Ajout. Add.	Nombre Qty	N° essais Test Nr		
3	1	COURONNE/ANELLO DE 3220 DI 3005 EP 310 SVT CROQUIS REP C (3EX)		1			1

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
C.S.C. SPA
SCHIO (VI)

Qualité
QUALITY AL MG 4,5 MN0,7 (5083) SVT NFA 50-451 OCT 86
ETAT NATUREL-R>= 275 MPA-E0,2 >= 125 MPA
A% >= 10 - SENS LONG
CARACTERISTIQUES A TITRE INDICATIF

N° Coulée
Heat Number

3271

Annexes jointes
Attached appendices

I - Analyse - Essais mécaniques Analysis - Mec. tests	2
II - Traitement thermique Heat treatment	
III - Ultra Sons Ultrasonic	
IV - Ressuage Liquide penetrant	

Page

V - Magnétique Magnetic Particle	
VI - Examen macrographique Macrographic exam.	
VII - Examen micrographique Micrographic exam.	
VIII - Dureté Hardness	2

Page

Pièces jointes
Enclosures

Certificat visuel et dimensionnel
IX - Visual and dimensionnal P.V.

Page

LE CONTENU DE CE RAPPORT EST CERTIFIÉ ÊTRE VÉRITABLE ET PRÉCIS POUR LA COULÉE IDENTIFIÉE DANS CE RAPPORT. TOUS LES RÉSULTATS DES ESSAIS ET OPÉRATIONS EFFECTUÉS PAR DEMBIERMONT ET SES SOUS-TRAITANTS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA SPECIFICATION DU MATÉRIEL IDENTIFIÉE DANS CE RAPPORT ET EXIGENCES ADDITIONNELLES DE LA COMMANDE CLIENT IDENTIFIÉE PLUS HAUT.

THE CONTENT OF THIS REPORT IS CERTIFIED TO BE TRUE AND CORRECT FOR THE HEAT IDENTIFIED IN THIS REPORT. ALL TESTS RESULTS AND OPERATIONS PERFORMED BY DEMBIERMONT AND THEIR SUB-CONTRACTORS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE MATERIAL SPECIFICATION IDENTIFIED IN THIS REPORT AND ADDITIONAL REQUIREMENTS OF THE ABOVE REFERENCED CUSTOMER PURCHASE ORDER.

L'Inspecteur des essais
The test Inspector

Le Chef du Bureau des essais
The testing department Manager

HAUTMONT LE: 04 SEP. 1996
15 JAN. 1997

CERTIFICAT D'ANALYSE - ESSAIS MÉCANIQUES

- Annexe 1 -

Modèle 18 D.2 Rév..02

Page 2/2

CLIENT : C. S. C SPA

CERTIFICAT N° : 69293/3. Rev.1

Nuance : AL Mg 4,5 Mn 0,7

IMPRIMERIE LEAUC - Houtmont

Origine du Métal	Numéro de Coulée	ANALYSE										
		Cu	Si	Mn	Mg	Fe	Ni	Cr		Zn	Ti	Zr
<u>Alcan</u>	<u>3271</u>	<u>0,030</u>	<u>0,140</u>	<u>0,760</u>	<u>4,660</u>	<u>0,360</u>		<u>0,120</u>		<u>0,030</u>	<u>0,012</u>	

RÉSULTATS D'ESSAIS MÉCANIQUES						DE COULÉE OF CAST	DURETÉ BRINELL sur Pièce
N° de Coulée	0,2 % E MPA	R MPA	A %	Σ %	K	TT	
							<u>93</u>
<u>3271</u>	<u>161</u>	<u>327</u>	<u>22,1</u>				

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
C.S.C. S.p.A.
 80100 (NA)

Houtmont, le 04 SEP. 1996
 Le Chef du Bureau de Mécanisme Essais

BZ
 B

TAU METALLI

ALLUMINIO - BRONZO - OTTONE - RAME

PNEUMATIC CYLINDER TUBES



25045 CASTEGNATO (Brescia)

Via Padana Superiore
Zona Iott. Barco Km. 226+363
Tel. 030/2140421 r.a. - Fax 030/2140327
Capitale Sociale L. 577.000.000 INT. VERSATO
Codice Fiscale e Partita IVA 01276400171
C.O.I.A.A. Brescia 255148
Mercatografico R8001417

Spett.le Ditta

C.S.C. S.p.A.

SCHIO (VI)

Castegnato

20 Agosto 1996

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

A seguito Vostra richiesta e in riferimento alla nostra
fattura accompagnatoria N. 8498 del 1/8/96:

SI CERTIFICA CHE

Kg. 141,00 di Tube alluminio diam. 30x20
sono in lega 6060 uni 9006.

Certi di trovarVi con noi d'accordo, cogliamo l'occasione
per porgerVi distinti saluti.

COPIA CONFORME
AL S.C. S.P.A.
SCHIO (VI)

TAU METALLI S.p.A.
Via Padana Superiore, 19
25045 CASTEGNATO (BS)

Tau Metalli

ALLUMINIO - BRONZO - OTTONE - RAME
PNEUMATIC CYLINDER TUBES



25045 CASTEGNATO (Brescia)
Via Padana Superiore
Zonziot, Barco Km. 223+363
Tel. 030/2140421 r.a. - Fax 030/2140327
Capitale Sociale L. 577.000.000 INT. VERGATO
Codice Fiscale o Partita IVA 01270400171
C.C.I.A.A. Brescia 258140
Meccanografico 35981417

Spettabile Ditta
C.S.S. S.p.A.

BONHO (VI)

Castegnato 15 ottobre 1996

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

A seguito Vostra richiesta ed in riferimento alla
nostra fattura accompagnatoria n. 10753 del 15/10/96:

SI CERTIFICA CHE

kg. 11,50 di tubo rettangolo alluminio mm. 50x40x4
sono in lega ANTICORODAL 6060 UNI 3569.

Certi di trovarVi con noi d'accordo, ci è gradito
porgervi i nostri migliori saluti.

TAU METALLI srl

TAU METALLI s.r.l.
Via Padana Superiore, 79
25045 CASTEGNATO (BS)

C.C.S.S. S.p.A.
ALL'ORIGINALE

<p>CERTIFICATO DI COLLAUDO N° A27734</p> <p>TAU METALLI S.R.L. Via Padana Superiore, 79 25048 CASTEGNATO (BG) Tel. 030 - 2140001 PH. Fax 030 - 2140007 E-MAIL 0187040017</p>	<p>Spelli. Q CSC SpA</p>
--	---

Leghe / Alloy 6082	Pr. Mecc/Mec. Pr. F30	STP / Temper: T6	Desc. Prod. BAR ES STD LD
Profile / Profilo 61920	Spesse. / Thickn. 70.00 mm	Altezza / Height	Base / Base: 70.0 mm
			L. Verg. / L. Rod: 6000.0 mm
			Raggio / Radius:

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA					
Colata N° / Cast n°:	Fe = 0.959	Pb = 0.376	Cu = 0.038	Mn = 0.518	Mg = 0.756
	Cr = 0.017	Ni = 0.003	Zn = 0.015	Ga = 0.018	V = 0.006
	Ti = 0.015	Si = 0.001	Pb = 0.006	Sn = 0.001	B = 0.003
Rotolo N° / Coll n°:	Ba = 0	Ca = 0.007	Li = 0	Nb = 0	Sr = 0
	Er = 0.001	Zr = 0.005			

MECHANICAL PROPERTIES / CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Limite di Snerv.: Yield Stress: Rp 0.2 (MPa)	Carica di Rot.: Ten. a Rottura: Rm (MPa)	Allungamento: Elongation: A50 (%)	Anisotropia: Barrage: (%)
0	0	0	0
Resistività: Resistivity:	0	$\Omega \cdot \frac{mm^2}{m}$	Durezza: Hardness:
			HB = 107.0
Piega Bend:			
Wichson Dctw (mm): 0			
Grain Size (µm): 0			
Macro:			
Planarità: 0			

C.S.C. S.R.L.
 SCHIO
 COPIA
 ALL'UFFICIO
 SINGOLE

TAU METALLI S.R.L.
 Via Padana Superiore, 79
 25048 CASTEGNATO (BG)

TRU METALLI S.R.L.

Via Padana Superiore, 79
 25045 CASTEGNATO (BS)
 Tel. 030 - 2160431
 Fax 030 - 2160397

R.IVA 01270601771
 ALLOY/TEMPER: 6082-T651
 ITEM: 01 LOT: 540837 PRODUCT: PLATE
 QUANTITY: 3 DIMENSIONS: 70,000 x 1550,00 x 3050,00 mm

RESULTS:

Mechanical properties:

Pl. No.	Spec. No.	Y.S. 1 N/mm	U.T.S. 2 N/mm	El. %	Reduction of area %	Impact strength 2 (DVM) J/cm
	Min. LT:	240	295	6,0		
	Max. LT:					
	1	300	352	11,4		
	2	309	358	9,5		
	3	313	370	8,5		

Chemical composition: in % , remainder Al Cast No.: 3-96-4001

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	B
1,134	0,300	0,068	0,479	0,708	0,008	0,070	0,0185	0,0014
Zr	Pb	Ni	Sn	Be	Na	Li	V	
0,0012	0,0003	0,0044	0,0011	0,0002	0,0000	0,0000	0,0071	
Al	Tl	Ti+Zr	Cu/Mg					
		0,020						

TRU METALLI S.R.L.
 Via Padana Superiore, 79
 25045 CASTEGNATO (BS)

30/10/96

NS.RIF. / NOTRE REF. / OUR REF..... NS.BOLLA DI CONSEGNA NR.1517 DEL 30.10.96
CLIENTE / CLIENT / CUSTOMERREF..... TRADASC SRL
VS.RIF. / VOTRE REF. / YOUR REF..... BRD.1/2 FAX DEL 30.10.96
MATERIALE / MATERIEL / MATERIAL.....
CONFORME A / ACCORDING TO.....

ANALISI CHIMICA - ANALYSE CHIMIQUE - CHEMICAL ANALYSIS													
	Legg Nuance Alloy		Colata Coulée Batch	Kg	Zn	Cu	Bi	Fe	Mn	Dr	Ti	Ba	Dr
ABS	5356	14443	ALCDA	4.9	.00	.00	.06	.10	.16	.12	.10	0	
ABS	5356	02544	ALCDA	4.9	0.00	0.00	0.06	0.07	0.16	0.11	0.10	0.0001	

file da solvare

Com. 0130

circuito scott-

COMPTON
ALL'OBIECTO S.P.A.
SCHIOTTALE

050959 **17 MAI 1994**

COMMANDE CLIENT - Customer Order - Kundenbestellung		DESTINATAIRE - Consignee - Empfänger				COMMANDE PECHINEY RHENALU								
CDE 431719N		ALMET STOCK CENTRAL 7 RUE DE FOS SUR MER BP 7133 PORTEDOUARD HERRIOT 69353 LYON CEDEX 07				050092/03 AVIS D'EXPÉDITION - Dispatch Note - Liefert								
ALLIAGE - Alloy - Werkstoff	ÉTAT Teneur Zustand	NORME - Standard - Norm				PRODUIT - Product - Produkt								
5083	F	NFA50411 ED.89 DIN.1725 ASTM B221-92A				BARRE RONDE 50X3000 032022 DIN.1799 DIN.1747								
N° COULEES - N° Castings Schmelze - Nr	COMPOSITION CHIMIQUE (% en Masse) - Chemical Composition - Chemische Zusammensetzung													
K0678	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Zr	Pb	Bi	NA	PPM
	0.15	0.31	0.02	0.56	4.7	0.14	0.00	0.02	0.01	0.00	220		1	0

DÉSIGNATION DES PRODUITS - Product description - Bezeichnung der Produkte
 OBSERVATIONS - DEROGATIONS - Remarks - Derogations - Bemerkungen - Abweichung

BARRE RONDE FILEE --- 59 LG--- 1013 KG
 LOT 01 COLIS 301 - 302

AUTRES EXAMENS
 DIMENSIONS BONNES
 ETAT DE SURFACE BON
 EXAMEN MACROGRAPHIQUE :

*DN15
 17 9157*

ESSAIS DE TRACTION - Physical Tests - Zugversuche							
N° Lot Sans Prélèvements (1) Batch n. Sample Orientation Los n. Richtung des Probestückes	R Tensile Strength M.P.A.	R 0.2 Yield Point M.P.A.	A % Elongat. %	N° Lot Sans Prélèvements (1) Batch n. Sample Orientation Los n. Richtung des Probestückes	R Tensile Strength M.P.A.	R 0.2 Yield Point M.P.A.	A % Elongat. %
LOT 050092/03/01 ETAT DE CASSE F L	342	204	24,0	K0678			
	339	204	23,0				
	339	204	23,0				

CONFORMITÉ

Nous certifions que, sauf exceptions ou dérogations énumérées ci-dessus, la fourniture citée est fabriquée conformément aux spécifications techniques du marché, commande ou sous-commande du client et que, toutes opérations de contrôle effectuées, elle répond SOUS TOUS ASPECTS aux spécifications particulières, plans ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

CERTIFIÉES EXACTES LES INDICATIONS CI-DESSUS
 I certify that the above is correct
 Obige Angaben sind zutreffend bescheinigt 26/04/94

3/05/94 Fg

Jean Y. LERA

(1) L. Sans Long TL. Sans Travers Long TC. Sans Travers Court

DÉPOSITAIRE: pol QUANTITE: 10

SIRET: _____ N° lot ou Produit: _____

CLIENT: 65255 N° BL: _____

COMMANDE: _____ LIEU: _____

OBSERVATIONS DE LA SURVEILLANCE
 Remarks of official inspector
 Bemerkungen von der Beaufsichtigung

STICHA
 S.p.A.
 SCHIOPRIEL/12/90
 PIME
 AL

THYSSEN ACIERYSSEN EDDELSTAHLWERKE AG

CLIENT	
No. Cde CLIENT	037
No. B.L.	
THYSSEN ACIERYSSEN EDDELSTAHLWERKE AG - Postfach 730 - D-4150 Krefeld 1	
THYSSEN ACIERYSSEN EDDELSTAHLWERKE AG SPECIALAUX S.A. 13, BOULEVARD DU GENERAL KOENIG F-44000 NANTES	

Prüfbescheinigung
Prüfbescheinigung
Inspection document; Document de contrôle

DIN 50049
DIN EN 10204

Nr. No.	Datum - Date	Auftrag-Nr. - Order No. - Commande No.
114047-RO	17.08.92	12-72587
Unsere Abteilung	Telefon - Teleph. - Téliph.	Kunden-Nr. - Customer's Index - Index client
VLRA	02151 832331	998412-00
Ihre Bestellung Nr./Vom - Your order No/dated - Vocommande No/du		
22/40592 05.05.92		
Prüfbescheinigung DIN 50049; DIN EN 10204		
3.1B 3 fach		

Gegenstand Product Produit	STÄBE/BARS/BARRES		CA
	REM. 1.4306 SUPER IM, TYPE 304 L SUPER IM, Z 3 CN 19.11 SUPER IM GEWALZT, ABGESCHRECKT, GESCHALT / HOT ROLLED, SOLUTION-ANNEALED, PEELED / LAC, HYPERTEMPRES, ECROUTEES +ADW 2-01/90; ADW 10-11/87; DIN 17440-7/85 ++ASME SA 479 SEC.II PART.A 89 ADD.90; ASTM A 479-91A +++NFA 35-574-05/90		
Pos. Item	Anzahl Quantity - Nombre	Abmessung - Size - Dimension (mm)	Netto-Gewicht Net Weight Poids Net (kg)
01		RD 40,000 3600- + 0,400 4000 - 0,400 +UL	3445,00
			Herstellerzeichen Mark of the manufacturer Signe du producteur
			TEW
			Prüfstempel Inspector's stamp Poinçon de l'expert
			QA
Schmelzen-Nr. Dess No.	Erzschmelzungsart - Steelmaking Process - Procédé d'Elaboration: E		
No. de coulée	% C	% SI	% MN
270370	0,014	0,55	1,67
	% P	% S	% CR
	0,025	0,024	10,25
	% NI	% CO	% CU
	10,46	0,13	0,14
	% N		
	0,054		

LIEFERZUSTAND/CONDITION OF DELIVERY/ETAT DE LIVRAISON: 1050 C/L/AIR/L'AIR

Prob-Design No. / Désignat	Prob-Size No. / Taille	Prob-Orientation No. / Orientation	Prob-Temp No. / Temp	Rp (N/mm ²) - MPa	1% (N/mm ²) - MPa	RM (N/mm ²) - MPa	A5 (%)	2" (%)	Z (%)	Pr-Form Type of Sp. Type	Härte Hardness Dureté HB
2213	L	12,5	23	259	293	585	49.8	54.9	75		142-161
2214	L	12,5	23	253	292	582	50.2	55.7	74		
2215	L	12,5	23	254	290	584	49.8	55.2	74		
2216	L	12,5	23	243	282	576	51.4	56.1	75		
	L	+	23	>180	>215	460-680	>45				
	L	++	23	>170		>485		>30	40		
	L	+++	23	>175		450-650	>45				

DIE LIEFERUNG WURDE
AUF IK-BESTAENDIGKEIT GEPRUEFT (DIN 50914)
ÜS-GEPRUEFT (VORMATERIALPRÜFUNG)
AUF IDENTITAET GEPRUEFT (SPECTRO.)
BESICHTIGT UND AUF MASS KONTROLLIERT
UND FREIGEgeben
RESISTANT TO INTERCRYSTALLINE CORROSION (ASTM A 262 PRACTICE E)
ULTRASONIC TESTING HAS BEEN PERFORMED (TEST ON SEMI-PRODUCT)
IDENTITY HAS BEEN CHECKED (SPECTRO.)
VISUAL INSP. + CONTROLL F. DIMENS. ACCURACY
HAVE BEEN PERFORMED
RESISTANT A LA CORROSION INTERCRISTALLINE (NFA 05-159 T1)
MATIERE ACCEPTEE APRES CONTROLE AUX
ULTRA-SONS (CONTROLE DES DEMI-PRODUITS)
TEST D' IDENTIFICATION (SPECTRO.)
CONTROLE VISUEL ET DIMENSIONNEL A ETE
EFFECTUE

DIN 5/16 9152
9157

CO.S.C. s.p.a.
ALL ORIGINAL
11/10/92

THYSSEN EDDELSTAHLWERKE AG - ABNAHME
ROBENS
DER WERKSACHVERSTÄNDIGE
WORKS' INSPECTOR * L'EXPERT

(Es wird bestätigt, daß die Lieferung geprüft wurde, und den Vereinbarungen bei der Bestellanahme entspricht.
We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Nous certifions que la livraison a été vérifiée et est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN			Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 1	Di of 13
			Volume N. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure EM		
Tipo doc. doc. type	Emittente issued by PMA/CRSP	Edizione in lingua language ENGLISH	Derivato da derived from --			Rev. rev.
Commessa job no. I30004EM		Progetto project BABAR	Cliente client I.N.F.N.			

Rev. rev.	Descrizione kind of revision

CED									
	0		VALLE CRSP	DORMICCHI CRSP				CRSP	5/11/1996
	Rev. rev.	St. st.	Sc. sc.	Preparato prepared	Controllato checked	Verificato checked	Verificato checked	Verificato checked	Approvato approved

Ansaldo Energia s.p.a. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta
Ansaldo Energia s.p.a. reserves all rights on this document that can not be reproduced in any part without its written consent

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 2	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

INDEX

0. Abstract

1. Preliminary Design according to ASME VIII

2. Al 5083-0 Mechanical Characteristics

3. F.E.M. Model

4. Cryostat Dimensions

5. Loads

6. Situations analyzed

7. Results

8. Conclusions

Annex 1. Ansys Plots related to Cases 3 and 5

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 3	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

0. Abstract

The BABAR Cryostat consists of two coaxial cylindrical shells with two annular end flanges. The Cryostat is both the vacuum chamber than the support structure for the cold mass.

The cold mass is supported by :

- 8 + 8 radial tie rods
- 3 + 3 axial tie rods

the radial tie rods are fixed to the outer cylinder while the axial tie rods are fixed at the end flanges.

Cryostat dimensions :

Inner diameter : 2840 mm
Outer diameter : 3540 mm
Length : 3850 mm

Cryostat characteristics :

Weigh : 2.5 tons
Material : Aluminium Alloy Al 5083-0

1. Preliminary Design according to ASME VIII

For establishing the starting thicknesses we used the ASME VIII Rules.

On the basis of "Rules for Construction of Pressure Vessel " Div.1 we use the Rule of Par.UG-28 "Thickness of shells and tubes under External Pressure".

For the inner cylinder we fixed the Design External Pressure at 0.2 bar(g) keeping into account that from the inner side acts the atmospheric pressure.

While for the outer cylinder we fixed the Design External Pressure at 1 bar(abs).

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 4	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

Inner Cylinder

Using a starting thickness of 8 mm we evaluated the following ratios :
 $Do/t = 2840/8 = 355$ ($Do/t > 10$) and $L/Do = 3850/2840 = 1.3556$.

Using the diagramma UGO-28.0 we obtained the Coefficient $A = 0.00015$
 Because this value falls on the left side of the diagram ANF-28.23 the formula for the maximum allowable pressure is given by the relation :

$$Pa = (2 * A * E) / (3 * Do/t) = 0.207 \text{ bar}$$

where:

E = Young Modulus of Al 5083-0 at R.T.

Outer Cylinder

Using a starting thickness of 20 mm we evaluate the following ratios :
 $Do/t = 3540/20 = 177$ ($Do/t > 10$) and $L/Do = 3850/3540 = 1.0876$.

Using the diagramma UGO-28.0 we obtain the Coefficients $A = 0.0005$ and
 $B = 2500$.

In this case the relation for the maximum allowable pressure is :

$$Pa = (4 * B) / (3 * Do/t) = 1.3 \text{ bar}$$

End Flanges

Using the relation contained into Par. UG-34 "Unstayed flat heads and covers" the minimum thickness required is 10 mm.

Titolo title	Identificativo document no.	Rev. rev.	Pag. pag.	Di of
	700RM07131	0	5	13
BABAR CRYOSTAT DESIGN	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

So the minimum thicknesses required to verify the ASME VIII Rules (for only pressure load) are :

- inner cylinder 8 mm
- outer cylinder 20 mm
- end flanges 10 mm

2. Al 5083-0 Mechanical Characteristics

The Aluminium alloy is Al 5083-0.
The mean characteristics at room temperature are :

- Young Modulus 72 GPa
- Poisson ratio 0.33
- Yield Strength 120 MPa
- Allowable Stress (ASME VIII Table UNF-23.1) 69 MPa (10.000 psi)

3. F.E.M. Model

The F.E.M. Model has been performed using the ANSYS Code Rev.4.4a.
The element used is n.o 63 "Elastic Quadrilateral Shell".
This element has both bending and membrane capabilities.
Both in plane and normal loads are permitted.
The element has six degrees of freedom at each node :
translation in the nodal x, y, and z directions and rotations about the nodal x, y, and z axes.

The quadrilateral shell has options for variable thicknesses.
In output the Code gives :

- Stress Intensity and Equivalent Stress SI and SIGE
- Top , Middle & Bottom combined Membrane & Bending stresses S_x , S_y , S_z , and S_{xy}

ANSALDO

Ansaldo Energia s.p.a.

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 6	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

4. Cryostat dimensions

The cryostat main dimensions are :

Inner diameter : 2840 mm
Outer diameter : 3540 mm
Length : 3850 mm

and keeping into account the further loads reported in Par.5 the shells thicknesses are :

Inner cylinder 10 mm
Outer cylinder (*) 25 mm
End flanges 40 mm

(*) for a length of 250 mm (at each end) the outer cylinder has been reinforced with two rings for a total thickness of 50 mm
(See Fig.0)

5. Loads

A) BASIS LOADS

1- External pressure 1.013 bar
2- Cryostat weight 2.5 tons
3- Cold Mass Weight 7.8 tons (Fp)

B) MISALIGNMENT FORCES

1- Max Axial Misalignment 25 tons
2- Max Radial Misalignment 20 tons

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 7	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

C) EARTHQUAKE EFFECT LOADS

- 1- Vertical Earthquake 1.6 g ($1.6 \times 7.8 = 12.5$ tons)
- 2- Horizontal Earthquake 0.2 g ($0.2 \times 7.8 = 1.6$ tons)

6. Load Situations analyzed

Five cases have been analyzed :

- 1 - Normal Operation (Zero Misalignment , No Earthquake)
- 2 - Max. Radial and Axial misalignment (Radial Dis. Vertically acting)
- 3 - Max. Earthquake loads plus Max Radial & Axial misalignment (Radial Dis. Vertically acting)
- 4 - Max..Earthquake loads plus Max Radial & Axial misalignment (Radial Dis. Horizontally acting)

NOTE : in the previous cases we considered the cryostat supports fixed at both extremities

- 5 - some case than 3 except one side supports simply supported

Here below the terms meaning is reported :

F_x = Total horizontal force

F_y = Total vertical force

F_p = Cold mass weight

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 8	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

Fax = Total axial force

Fda = Total axial misalignment

Fdr = Total radial misalignment

Fta = Total earthquake effect for axial direction

Ftr = Total earthquake effect for radial direction

Case 1 (file BAB1)

$$F_y = F_p = 7.8 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_y/8 \approx 1 \text{ t}$$

46 degrees tie-rods Force Component

$$F_y/8 = 1 \text{ t} \quad \rightarrow \quad 0.45 F_y/8 = 0.45 \text{ t}$$

13 degrees tie-rods Force Component

$$F_y/8 = 1 \text{ t} \quad \rightarrow \quad 0.73 F_y/8 = 0.73 \text{ t}$$

Case 2 (File BAB2)

$$F_y = F_p + F_{dr} = 7.8 + 20 = 27.8 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_y/8 = 3.475 \text{ t}$$

$$F_{ax} = F_{da} = 25 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_{ax}/3 = 8.33 \text{ t}$$

46 degrees tie-rods Force Component

$$F_y/8 = 3.475 \text{ t} \quad \rightarrow \quad 0.45 F_y/8 = 1.56 \text{ t}$$

13 degrees tie-rods Force Component

$$F_y/8 = 3.475 \text{ t} \quad \rightarrow \quad 0.73 F_y/8 = 2.54 \text{ t}$$

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 9	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

Case 3 (File BAB3)

$$F_y = F_p + F_{dr} + F_{tv} = 7.8 + 20 + 12.5 = 40.3 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_{y/8} = 5.04 \text{ t}$$

$$F_x = F_{da} + F_{ta} = 25 + 1.6 = 26.6 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_{x/3} = 8.85 \text{ t}$$

46 degrees tie-rods Force Component

$$F_{y/8} = 5.04 \text{ t} \quad 0.45 F_{y/8} = 2.27 \text{ t}$$

13 degrees tie-rods Force Component

$$F_{y/8} = 5.04 \text{ t} \quad 0.73 F_{y/8} = 3.68 \text{ t}$$

Case 4 (File BAB4)

$$F_y = F_p + F_{tv} = 7.8 + 12.5 = 20.3 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_{y/8} = 2.535 \text{ t}$$

$$F_x = F_{dr} + F_{ta} = 20 + 1.6 = 21.6 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_{x/8} = 2.695 \text{ t}$$

$$F_x = F_{da} + F_{ta} = 25 + 1.6 = 26.6 \text{ t} \quad \rightarrow \quad F_{x/3} = 8.85 \text{ t}$$

46 degrees tie-rods Force Component

$$F_{y/8} = 2.535 \text{ t} \quad 0.45 F_{y/8} = 1.14 \text{ t} \quad F_{x/8} = 2.695 \text{ t} \quad 2.25 F_{x/8} = 6.06 \text{ t}$$

13 degrees tie-rods Force Component

$$F_{y/8} = 2.535 \text{ t} \quad 0.73 F_{y/8} = 1.85 \text{ t} \quad F_{x/8} = 2.695 \text{ t} \quad 1.38 F_{x/8} = 3.72 \text{ t}$$

Case 5 (file BAB7)

the same load case than BAB3 except the cryostat support that are only locked in the vertical direction.
(see Fig.1 and Fig.2)

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 10	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		

7. Results

The F.E.M. analysis gives the following results :

File	BAB1	BAB2	BAB3	BAB4	BAB7
INNER CYLINDER					
Stress Intensity (MPa)	20	26	27	22	27
Hoop Stress (MPa)	18	20	21	21	22
Axial stress (MPa)	10	20	21	13	20
Max. radial displ. (mm)	0.60	0.71	0.73	0.63	0.47
OUTER CYLINDER					
Stress Intensity (MPa)	13	36	38	37	40
Hoop Stress (MPa)	6	10	13	14	12
Axial stress (MPa)	10	28	30	25	32
Max. radial displ. (mm)	-0.25	-0.26	-0.28	-0.33	-0.27
END FLANGES					
Stress Intensity (MPa)	19	69(*)	70(*)	65(*)	73(*)
Hoop stress (MPa)	17	60(*)	62(*)	63(*)	66(*)
Max. axial displacement (mm)	0.15	0.33	0.34	0.21	0.41

(*) these values are punctual i.e. are concentrated in the point of application of the axial tie rod and don't represent the reality of the rod anchorage.

Note : for the displacements the minus sign means that the displacement is toward the coil axis

In Annex 1 are reported the plots referred to the Case 3 (File BAB3) and Case 5 (File BAB7)


8. Conclusions

Scope of this Report is to evaluate the BABAR Cryostat behaviour under loads due both to the normal operation, to maximum radial & axial misalignment and to earthquake effects.

With the thicknesses used the Cryostat structure is able to withstand to the load applied.

Ansaldo Energia s.p.a.

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 11	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura product/structure		



Cryostat Main Dimensions

Fig.0

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 12	Di of 13
	Volume no. volume no.	Prodotto/Struttura: product/structure		




Fig.1

Tie Rods Forces distribution due to cold mass weight, earthquake and radial misalignment vertically acting

Titolo title BABAR CRYOSTAT DESIGN	Identificativo document no. 700RM07131	Rev. rev. 0	Pag. pag. 13	Di of 13
	Volume no. volume no. "	Prodotto/Struttura product/structure		





Fig.2

The rods forces distribution due to the cold mass weight, earthquake and radial misalignment horizontally acting


Doc. 700RM07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 1/27



ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:45:43
PLOT NO. 2
PREP7 ELEMENTS
TYPE NUM
ELES
FORC

XV =1
DIST=2.129
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN


Doc. 400 RMO7131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 2/27



ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:50:39
PLOT NO. 1
POST1 DISPL.
STEP=1
ITER=2
DMX =0.742E-03
ERPC=0

DSCA=286.959
XV =1
DIST=2.129
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN


Doc. 700RM07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 3/27



```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:51:15
PLOT NO. 4
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SIGE (AVG) [Pa]
BOTTOM
DMX =0.742E-03
SMN =0.141E+07
SMX =0.384E+08
SMXB=0.438E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.346E+07
B =0.757E+07
C =0.117E+08
D =0.158E+08
E =0.199E+08
F =0.240E+08
G =0.281E+08
H =0.322E+08
I =0.363E+08
```

Doc. 700RMO7131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 4/27



```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:51:26
PLOT NO. 5
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SY (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.144E+08
SMNB=-0.199E+08
SMX =0.126E+08
SMXB=0.199E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.129E+08
B =-0.993E+07
C =-0.692E+07
D =-0.391E+07
E =-903412
F =0.211E+07
G =0.511E+07
H =-0.812E+07
I =0.111E+08
```

ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:51:41
PLOT NO. 8
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
UX [m]
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.275E-03
SMX =0.988E-04

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.254E-03
B =-0.212E-03
C =-0.171E-03
D =-0.129E-03
E =-0.879E-04
F =-0.464E-04
G =-0.491E-05
H =0.366E-04
I =0.781E-04


Doc. Y00RH07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 5/27



```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:51:31
PLOT NO. 6
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SZ (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.119E+08
SMNB=-0.173E+08
SMX =0.298E+08
SMXB=0.352E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.958E+07
B =-0.495E+07
C =-315260
D =0.432E+07
E =0.895E+07
F =0.136E+08
G =0.182E+08
H =0.228E+08
I =0.275E+08
```

Doc. 700 RMO7131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 7/27



```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:52:12
PLOT NO. 12
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SIGE (AVG) [Pa]
BOTTOM
DMX =0.742E-03
SMN =0.206E+07
SMNB=251324
SMX =0.268E+08
SMXB=0.290E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.343E+07
B =0.618E+07
C =0.894E+07
D =0.117E+08
E =0.144E+08
F =0.172E+08
G =0.199E+08
H =0.227E+08
I =0.255E+08
```



```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:52:22
PLOT NO. 13
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SY (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.125E+08
SMNB=-0.146E+08
SMX =0.209E+08
SMXB=0.224E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.107E+08
B =-0.694E+07
C =-0.322E+07
D =492806
E =0.421E+07
F =0.792E+07
G =0.116E+08
H =0.154E+08
I =0.191E+08
```


Doc. 700RM07131 Rev. Ø Annex 1 Pag. 9/27



```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:52:27
PLOT NO. 14
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SZ (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.211E+08
SMNB=-0.233E+08
SMX =0.115E+08
SMXB=0.127E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.193E+08
B =-0.157E+08
C =-0.121E+08
D =-0.847E+07
E =-0.484E+07
F =-0.122E+07
G =0.241E+07
H =0.603E+07
I =0.966E+07
```


Doc. 700RM07131 Rev. ϕ Annex 1 Pag. 10/27



ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:52:36
PLOT NO. 16
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
UX [m]
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.189E-03
SMX =0.733E-03

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.138E-03
B =-0.352E-04
C =0.673E-04
D =0.170E-03
E =0.272E-03
F =0.375E-03
G =0.477E-03
H =0.580E-03
I =0.682E-03


Doc. 700RMD7131 Rev. 6 Annex 1 Pag. 11/27



ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:52:47
PLOT NO. 18
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SIGE (AVG)
TOP [Pa]
DMX =0.742E-03
SMN =387277
SMX =0.739E+08
SMXB=0.829E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.447E+07
B =0.126E+08
C =0.208E+08
D =0.290E+08
E =0.371E+08
F =0.453E+08
G =0.534E+08
H =0.616E+08
I =0.698E+08

Doc. 700RMO7131 Rev. ϕ Annex 1 Pag. 12/27




```
ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:52:58
PLOT NO. 22
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SY (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.657E+08
SMNB=-0.747E+08
SMX =0.224E+08
SMXB=0.329E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.608E+08
B =-0.510E+08
C =-0.412E+08
D =-0.315E+08
E =-0.217E+08
F =-0.119E+08
G =-0.209E+07
H =0.770E+07
I =0.175E+08
```



Doc. 700RM07131 Per. Ø Annex 1

Pag. 13/27



ANSYS 4.4A
AUG 13 1996
17:53:01
PLOT NO. 24
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
UZ [m]
CSYS=11
DMX =0.742E-03
SMN =-0.121E-03
SMX =0.342E-03


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.955E-04
B =-0.441E-04
C =0.734E-05
D =0.588E-04
E =0.110E-03
F =0.162E-03
G =0.213E-03
H =0.264E-03
I =0.316E-03



ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:48:29
PLOT NO. 1
PREP7 ELEMENTS
TYPE NUM
TIME
FORC

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN


Doc. Y00RM07131 Rev.0 Annex 1 Pag. 15/27



ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:48:41
PLOT NO. 2
PREP7 ELEMENTS
TYPE NUM
THIS
FORC

XV =1
DIST=2.129
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN


Doc. Y00RM07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 16/27



ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:42:49
PLOT NO. 1
POST1 DISPL.
STEP=1
ITER=2
DMX =0.571E-03
ERPC=0

DSCA=373.054
XV =1
DIST=2.129
XF =-0.87875
ZF =1.035
PRECISE HIDDEN


Doc. Y00RH07131 Rev. ϕ Annex 1 Pag. 17/27



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:43:41
PLOT NO. 4
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SIGE (AVG) [Pa]
BOTTOM
DMX =0.571E-03
SMN =0.158E+07
SMX =0.398E+08
SMXB=0.452E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.370E+07
B =0.795E+07
C =0.122E+08
D =0.165E+08
E =0.207E+08
F =0.250E+08
G =0.292E+08
H =0.335E+08
I =0.377E+08
```


Doc. Y00RM07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 18/27



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:43:57
PLOT NO. 5
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SY (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.140E+08
SMNB=-0.194E+08
SMX =0.120E+08
SMXB=0.184E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.125E+08
B =-0.965E+07
C =-0.676E+07
D =-0.387E+07
E =-983965
F =0.191E+07
G =0.479E+07
H =0.768E+07
I =0.106E+08
```

Doc. 400RH07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 19/27




```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:44:04
PLOT NO. 6
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SZ (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.121E+08
SMNB=-0.179E+08
SMX =0.315E+08
SMXB=0.368E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.969E+07
B =-0.484E+07
C =-385.779
D =0.484E+07
E =0.968E+07
F =0.145E+08
G =0.194E+08
H =0.242E+08
I =0.291E+08
```



ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:44:19
PLOT NO. 8
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
UX [m]
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.274E-03
SMX =0.781E-04


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.255E-03
B =-0.216E-03
C =-0.176E-03
D =-0.137E-03
E =-0.981E-04
F =-0.590E-04
G =-0.198E-04
H =0.194E-04
I =0.585E-04



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:45:17
PLOT NO. 12
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SIGE (AVG) [Pa]
BOTTOM
DMX =0.571E-03
SMN =0.199E+07
SMNB=432551
SMX =0.267E+08
SMXB=0.287E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.336E+07
B =0.611E+07
C =0.885E+07
D =0.116E+08
E =0.143E+08
F =0.171E+08
G =0.198E+08
H =0.226E+08
I =0.253E+08
```

Doc. 700RMO7131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 22/27



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:45:37
PLOT NO. 13
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SY (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.122E+08
SMNB=-0.142E+08
SMX =0.215E+08
SMXB=0.229E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.103E+08
B =-0.655E+07
C =-0.281E+07
D =933381
E =0.468E+07
F =0.842E+07
G =0.122E+08
H =0.159E+08
I =0.197E+08
```



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:45:46
PLOT NO. 14
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SZ (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.197E+08
SMNB=-0.217E+08
SMX =0.728E+07
SMXB=0.857E+07

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.182E+08
B =-0.152E+08
C =-0.122E+08
D =-0.919E+07
E =-0.620E+07
F =-0.320E+07
G =-208344
H =0.279E+07
I =0.578E+07
```


Doc. 700RM07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 24/27



ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:46:03
PLOT NO. 16
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
UX [m]
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.116E-03
SMX =-0.468E-03


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.469
XF =-0.7125
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.836E-04
B =-0.187E-04
C =0.463E-04
D =0.111E-03
E =0.176E-03
F =0.241E-03
G =0.306E-03
H =0.371E-03
I =0.436E-03

Doc. 700RM07131 Rev. 0 Annex 1 Pag. 25/27




```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:46:45
PLOT NO. 22
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SY (AVG) [Pa]
TOP
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.655E+08
SMNB=-0.745E+08
SMX =0.227E+08
SMXB=0.331E+08

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =-0.606E+08
B =-0.508E+08
C =-0.410E+08
D =-0.312E+08
E =-0.214E+08
F =-0.116E+08
G =-0.178E+07
H =0.802E+07
I =0.178E+08
```



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:46:24
PLOT NO. 18
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
SIGE (AVG) [Pa]
TOP
DMX =0.571E-03
SMN =491086
SMX =0.726E+08
SMXB=0.816E+08


XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.450E+07
B =0.125E+08
C =0.205E+08
D =0.285E+08
E =0.365E+08
F =0.446E+08
G =0.526E+08
H =0.606E+08
I =0.686E+08
```



```
ANSYS 4.4A
SEP 19 1996
14:46:51
PLOT NO. 24
POST1 STRESS
STEP=1
ITER=2
UZ [m]
CSYS=11
DMX =0.571E-03
SMN =-0.157E-04
SMX =0.412E-03

XV =1
YV =1
ZV =1
DIST=2.842
XF =-0.87875
ZF =1.935
PRECISE HIDDEN
A =0.803E-05
B =0.556E-04
C =0.103E-03
D =0.151E-03
E =0.198E-03
F =0.246E-03
G =0.293E-03
H =0.341E-03
I =0.388E-03
```

NW. 24141
Scatolo Valvole BABAR: Dimensionamento Meccanico



Condizioni operative:

- * Sottovuoto \rightarrow $p_{est} = 1. \text{atm.}$
- * Pressione interna: 1 bar (rel.)

Dis. 620RM07433 Rev. A

* Serbatoio elio liquido

u.2 cilindri $\phi_e = 273 \text{ mm}$ spen. 9.3 mm.

Fondi cilindrici $\phi 273$ sp 10 mm

Sollecitazioni

Per lamiera (cap. M.Z.N.4)

$$\boxed{304L} \quad R_{p0.2 \text{ min}} = 19 \text{ kg/mm}^2 \quad (185 \text{ N/mm}^2)$$

$$\boxed{304} \quad R_{p0.2 \text{ min}} = 21 \text{ kg/mm}^2 \quad (205 \text{ N/mm}^2)$$

per tubi

$$\boxed{304L} \quad R_{p0.2 \text{ min}} = 14.6 \text{ kg/mm}^2 \quad (143 \text{ N/mm}^2)$$

$$\boxed{304} \quad R_{p0.2 \text{ min}} = 21.1 \text{ kg/mm}^2 \quad (207 \text{ N/mm}^2)$$

Per ... C.T.P. ... DECISIONE A MASSIME COSTRUTTI

U.S.R.2.H.S Tubi solleciti longitudinalmente sottoposti a
pressione interna/esterna

$$\delta_0 = \frac{p_i D_e}{200 f + p} \quad \varepsilon_0 = \frac{p_e D_e}{200 f + p} \times (1.2)$$

Lo spessore δ_0 dovrà comunque essere almeno $\geq 0.7 \text{ mm}$

Sollecitazioni ammissibili per le bullonerie inossidabile U.S.R.2.H.S

$$f_b = \frac{R_p^{0.2} / t}{1.5} \quad e \quad (f_B \leq \frac{R_m}{4}) \quad \text{st ambiente} \quad \text{* più importante}$$


Bulloneria Fascicolo H11.B

$$\begin{array}{l} R_m = 53 \text{ Kg/mm}^2 \\ R_{p0.2} = 21 \quad \text{"} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} R_m \\ R_{p0.2} \end{array}} \right\} \text{Corrispondono alle Classe } \underline{50} \text{ UNI 7323} \\ f_B \leq 13.25 \text{ Kg/mm}^2 \text{ (Rev. 1)}$$

Calcolo Bulloni Flangia $\phi 950$ (Flangia inferiore Dis 620RM07431 4)

Rev. 1

Rev. A)



$$M_i = \frac{2pR^2}{16}$$

$$M_b = \frac{M_i 2\pi R}{n b u l}$$


$$\bar{F}_b = \frac{M_b}{b} \quad \sigma_b = \frac{\bar{F}_b}{A_n}$$

Freccia al Centro

$$\delta = \frac{pR^4}{64 D}$$

[mm] dove $D = \frac{E s^3}{12(1-\nu^2)}$

Verifica ancoraggio flangie (secondo Pressure Vessel Design Handbook p. 92) 5



(Rev. 1) b dissamamento scotta/colonna
Dis. 620RK07431 Rev. A

Momento $M = W \cdot b = 2000 \cdot 50 = 1 \cdot 10^5 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$

$W = 2000 \text{ Kg}$ (Rev. 1)

$N = \text{numero totale bulloni} / 4 = \frac{12}{4} = 3$


C = circonferenza passante per l'asse dei fori:

$C = \pi d = \pi \cdot 250 = 785 \text{ mm}$

dove Z_L Area racchiusa dalla crt. passante per i bulloni

$Z_L = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi 250^2}{4} = 49087 \text{ mm}^2$

Giunzione Flangia/Tubo Scetola Valvole (Rev. 1)



la flessione al centro :

$$f = \frac{p R^4}{4} [3(1-\nu^2)] = \frac{1.013 \cdot 10^{-2} \cdot 475^4}{4} [3(1-0.29^2)]$$

Lastre circolari incastrate al contorno (Ker. 1)

Carico uniforme - BELUZZI Vol. 3 pag 84 e sq.

$$Q = p \pi R^2 \quad \text{CARICO TOTALE}$$

al centro della lastra si ha:

$$M_r = m_\theta = (1+\nu) \frac{p R^2}{16} = (1+\nu) \frac{Q}{16\pi}$$

ai bordi:

$$m_r = -\frac{p R^2}{8} = -\frac{Q}{8\pi} \quad m_\theta = -\nu \frac{p R^2}{8}$$

Il max momento m_r è al contorno:

per tanto la max tensione sarà:

$$\sigma_{r, \text{max}} = \frac{M_r}{W} = \frac{6 M_r}{S^2} = \pm \frac{3}{4} \frac{p R^2}{S^2}$$

tenendo conto della saldatura: Rev. 1

7bis

$$h = 20 \text{ mm}$$

$$h_1 = 10 \text{ mm}$$

$$c = 930/2 = 465 \text{ mm}$$

$$d = 950/2 = 475 \text{ mm}$$

si calcola il coefficiente β

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{3(1-\nu^2)}{c^2 h_1^2}} = \sqrt[4]{\frac{3(1-0.29^2)}{465^2 \cdot 10^2}} = 0.01888 \text{ [1/mm]}$$

$$Q = \pi \beta c^2 = 7180 \text{ [kg]}$$

Carico per unità di arf. $q = \frac{Q}{2\pi c} = \frac{\beta c}{2} = 2.41 \text{ Kg/mm}$

$$M \quad a(d-c): \frac{1}{\dots} =$$

La tensione sulla saldatura varra:

f. ter


$$\tau_{\perp} = \frac{6 M_0}{h_1^2} = \frac{6 \cdot 20.12}{10^2} = 1.21 \text{ Kg/mm}^2$$

$$\sigma_{\perp} = \frac{3}{2} \frac{P_0}{h_1} = \frac{3}{2} \frac{0.38}{10} = 0.06 \text{ Kg/mm}^2$$

$$\tau_{id} = \sqrt{\tau_{\perp}^2 + 3\sigma_{\perp}^2} = \sqrt{1.21^2 + 3 \cdot 0.06^2} \approx 1.22 \text{ Kg/mm} \leq \tau_{adm}$$

La saldatura è VERIFICATA!

PRESSOFLESSIONE (Cap. 7.4 CNR-UNI 10011) (Rev. 1) 8



hp. tubo "tronchetto" di base

$$\phi_e = 219 \text{ mm}$$

$$\phi_i = 202.6 \text{ "}$$

Dis. 620RM07428 Rev. A

$$N = 2000 \text{ Kg} \quad (\text{Rev. 1}) \quad b = 50 \text{ mm}$$

$$M = N \cdot b = 2000 \cdot 50 = 1 \cdot 10^5 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$$

$$L = 1200 \text{ mm}$$

$$W = \frac{\pi}{32} \left(\frac{D^4 - d^4}{D} \right)$$

La relazione da verificare è la seguente:

$$\frac{W N}{A} + \frac{M}{\psi W (1 - \nu \frac{N}{N_{cr}})} < F_{cm}$$

dove:

$$- W = 1.06$$

$$- \nu = 1.5$$

$$\psi = 1 \quad (\text{per } 6.5.3)$$

$$- F_{cr} = 202 \text{ Kg/mm}^2 \quad N_{cr} = F_{cr} A = 202 \cdot 5430 = 1.09686 \cdot 10^6 \text{ Kg}$$

Tubo

$$W = \frac{\pi}{32} \left(\frac{219^4 - 202.6^4}{219} \right) = 2.759 \cdot 10^5 \text{ mm}^3$$

$$A = \frac{\pi (219^2 - 202.6^2)}{4} = 5430 \text{ mm}^2$$

$$L/h = \frac{1200}{219} = 5.5 \quad \frac{\epsilon_p}{\epsilon_s} = 0.3$$

$$\epsilon = \frac{f_y}{f} = \frac{21}{21} = 1.05 \cdot 10^{-3} \quad \eta_e = W \cdot \frac{1}{L} = 2.759 \cdot 10^5 \cdot \frac{1}{1200} = 2.299 \cdot 10^2$$

$$\beta = 2 \text{ vincolo ad un solo estremo} \left. \vphantom{\beta} \right\} L_c = \beta L = 2400 \text{ mm}$$

$$L = 1200 \text{ mm.}$$

$$\lambda = \frac{L_c}{i} = \frac{2400}{75} = 32 < 200 \text{ OK.}$$

i raggio d'inerzia $i = \sqrt{\frac{J}{A}} = \sqrt{\frac{3.02 \cdot 10^7}{5430}} = 75 \text{ mm}$

$$J = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4) = \frac{\pi}{64} (219^4 - 202.6^4) = 3.02 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

per tanto:

$$\frac{1.06 \cdot 2000}{5430} + \frac{1 \cdot 10^5}{1.2759 \cdot 10^5 \left(1 - 1.5 \frac{1000}{1.09686 \cdot 10^5}\right)} = 0.75 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2} \quad (\text{Rev. 1})$$

Tale valore risulta molto inferiore al carico ammissibile

ASTE COMPRESSE Cap. 7.2 CNR-UNI 1011

$$\lambda_c = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = \pi \sqrt{\frac{20000}{21}} = 97$$

$$\frac{\lambda}{\lambda_c} = \frac{32}{97} = 0.330$$

$$\frac{f_c}{f_y} = 0.96 \rightarrow f_c = 0.96 \cdot 21 = 20 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$$

$$N_c = f_c \cdot A = 20 \cdot 5430 = 109 \text{ t.}$$

$$f = \frac{N}{A} = \frac{2000}{5430} = 0.37 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{f_c}{f} = \frac{20}{0.37} = 54.3 \gg 1.5 \text{ Verificato}$$

Verifico CARICO di PUNTA

10

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E J_{min}}{l_0^2}$$

$$J = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4) = 3.02 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$$

$$l_0 = 2l$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot 20000 \cdot 3.02 \cdot 10^7}{4 \cdot 1200^2} = 1035 \text{ t.}$$

$$p = \frac{P_{cr}}{a} = \frac{1035}{10} = 103.5 \text{ t.}$$

Verifica Cilindri soggetti a pressione esterna/interna
e pareti piane

11

MEMBRATURE SOTTOPOSTE A PRESSIONE ESTERNA

Rel. VSR.1.H.2 La pressione di progetto deve risultare inferiore a:

$$1) p_p \leq \frac{p_{cr}}{3} \quad p_{cr} \text{ con diagramma 1.H.2.1}$$

$$2) p_p \leq \frac{200 s \sqrt{1.5}}{D_e 1.6 K}$$

dove:

$$K = 1 \quad D_e \geq 5L$$

$$K = 1 + 0.015 u \left(1 - 0.2 \frac{D_e}{L} \right) \frac{D_e}{3} \quad D_e < 5L$$

USR.1.H.7 APERTURE NELLE PARETI SOTTOPOSTE A PRESSIONE ESTERNA

Si usano le regole del capitolo U.S.R.1.K "Aperture e tronchetti
su pareti sottoposte a pressione".

Ai fini della compensazione si assume come segue:

$$1.1 \quad s_0 = \frac{p D_e 1.6 K}{200 \sqrt{1.5}}$$

Vedere inoltre relazioni:

VSR.1.K.2 condizioni di applicazione

" K.3 aperture e tronchetti isolati

" K.4 " " non isolati

VSR.1.L.3 Pareti piane e fondi piani non rinforzati, con aperture

Ma
Cilindro Velvda
Ø 950

Dis. 620RM07428

Rev. A

Part 5

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione esterna			
Regola VSR.1.H.2			
La pressione di progetto deve essere inferiore a pcr/3			
dove pcr	(kg/cm2)		
Dati :			
Modulo di Elasticità	20000.00	kg/mm2	
Spessore	10.00	mm	
Diametro esterno	950.00	mm	
Lunghezza	840.00	mm	
Modulo di Poisson	0.29		
n	Pcr (kg/cm ²)	P (kg/cm ²)	
2	2777.5373	925.8458	
3	383.6575	127.8858	
4	114.4705	38.1568	
5	74.7408	24.9136	
6	78.7790	26.2597	
7	96.0165	32.0055	
8	119.6050	39.8683	
9	147.6374	49.2125	
10	179.4882	59.8294	
11	214.9238	71.6413	
12	253.8476	84.6159	
13	296.2159	98.7386	
14	342.0073	114.0024	
15	391.2108	130.4036	
16	443.8203	147.9401	
17	499.8322	166.6107	
18	559.2446	186.4149	
19	622.0560	207.3520	
20	688.2656	229.4219	
21	757.8727	252.6242	
22	830.8771	276.9590	
23	907.2783	302.4261	
24	987.0762	329.0254	
25	1070.2706	356.7569	
Pressione Critica	73	bar	
Pressione Ammiss	24	bar	

116

Tubo distaccabile
Ø 273Dis. 620RM07433 Rev. A
Part. 3

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione esterna			
Regola VSR.1.H.2			
La pressione di progetto deve essere inferiore a pcr/3			
dove pcr	(kg/cm ²)		
Dati :			
Modulo di Elasticità	20000.00	kg/mm ²	
Spessore	9.25	mm	
Diametro esterno	273.00	mm	
Lunghezza	1060.00	mm	
Modulo di Poisson	0.29		
n	Pcr (kg/cm ²)	P (kg/cm ²)	
2	255.8955	85.2985	
3	475.9507	158.6502	
4	868.3123	289.4374	
5	1377.4771	459.1590	
6	2000.3311	666.7770	
7	2736.5078	912.1693	
8	3585.9470	1195.3157	
9	4548.6380	1516.2127	
10	5624.5796	1874.8599	
11	6813.7725	2271.2575	
12	8116.2176	2705.4059	
13	9531.9156	3177.3052	
14	11060.8671	3686.9557	
15	12703.0723	4234.3574	
16	14458.5318	4819.5106	
17	16327.2455	5442.4152	
18	18309.2138	6103.0713	
19	20404.4367	6801.4789	
20	22612.9144	7537.6381	
21	24934.6469	8311.5490	
22	27369.6342	9123.2114	
23	29917.8765	9972.6255	
24	32579.3737	10859.7912	
25	35354.1259	11784.7086	
Pressione Critica	251	bar	
Pressione Ammiss	84	bar	

Trouchetto attacco
 crio stato
 part.2
 Dis. 620RH07433 Rev.A

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione esterna		
Regola VSR.1.H.2		
La pressione di progetto deve essere inferiore a pcr/3		
dove pcr	(kg/cm ²)	
Dati :		
Modulo di Elasticità	20000.00	kg/mm ²
Spessore	8.18	mm
Diametro esterno	219.00	mm
Lunghezza	90.00	mm
Modulo di Poisson	0.29	
n	Pcr	P
	(kg/cm ²)	(kg/cm ²)
2	30220.5538	10073.5179
3	4456.7560	1485.5853
4	27888.6606	9296.2202
5	7863.3682	2621.1227
6	6674.6042	2224.8681
7	6922.2316	2307.4105
8	7704.5017	2568.1672
9	8795.3487	2931.7829
10	10113.8782	3371.2927
11	11625.3320	3875.1107
12	13312.8288	4437.6096
13	15167.3801	5055.7934
14	17183.8382	5727.9461
15	19359.0759	6453.0253
16	21691.0986	7230.3662
17	24178.5810	8059.5270
18	26820.6120	8940.2040
19	29616.5468	9872.1823
20	32565.9175	10855.3058
21	35668.3772	11889.4591
22	38923.6638	12974.5546
23	42331.5760	14110.5253
24	45891.9569	15297.3190
25	49604.6827	16534.8942
Pressione Critica	4372	bar
Pressione Ammiss	1457	bar

Rev.1

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna							
Regola VSR.1.D.1							
Tubo Riduzione		Dis.620RM07431 Rev.A		Pos.4			
Materiale		AISI 304					
Temperatura		ambiente					
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²					
f	13.33	kg/mm ²					
Dati :				Con lo spessore assunto :			
Pressione	6.00	bar		s	8.18	mm	
De	219.00	mm		De	219.00	mm	
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²	
z	1			z	1		
Rapporto	p/100fz	0.0045					
Spessore minimo so	0.49	mm		Pressione max p	103.47	bar	
Assunto spessore	8.18	mm					

Rev. 1

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna							
Regola VSR.1.D.1							
Supp. Discendenti		Dis.620RM07426 Rev.A		Pos.2			
Materiale	AISI 304						
Temperatura	ambiente						
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²					
f	13.33	kg/mm ²					
Dati :							
				Con lo spessore assunto :			
Pressione	6.00	bar		s	3.00	mm	
De	159.00	mm		De	159.00	mm	
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²	
z	1			z	1		
Rapporto	p/100fz	0.0045					
Spessore minimo so	0.36	mm		Pressione max p	51.28	bar	
Assunto spessore	3.00	mm					

Rev. 1

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna							
Regola VSR.1.D.1							
Serb.Discend.Corr.		Dis.620RM07427 Rev.B		Pos.2			
Materiale	AISI 304						
Temperatura	ambiente						
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²					
f	13.33	kg/mm ²					
Dati :							
				Con lo spessore assunto :			
Pressione	6.00	bar		s	3.40	mm	
De	141.30	mm		De	141.30	mm	
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²	
z	1			z	1		
Rapporto	p/100fz	0.0045					
Spessore minimo so	0.32	mm		Pressione max p	65.75	bar	
Assunto spessore				3.40 mm			

Rev.1

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna							
Regola VSR.1.D.1							
Tubo Supp. Valvole		Dis.620RM07427 Rev.B		Pos.3			
Materiale	AISI 304						
Temperatura	ambiente						
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²					
f	13.33	kg/mm ²					
Dati :				Con lo spessore assunto :			
Pressione	6.00	bar		s	1.75	mm	
De	89.30	mm		De	89.30	mm	
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²	
z	1			z	1		
Rapporto	p/100fz	0.0045					
Spessore minimo so	0.20	mm		Pressione max p	53.30	bar	
Assunto spessore	1.75	mm					

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna							
Regola VSR.1.D.1							
SERBATOIO DIRETT							
Materiale		AISI 304					
Temperatura		ambiente					
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²					
f	13.33	kg/mm ²					
Dati :							
				Con lo spessore assunto :			
Pressione	6.00	bar		s	8.00	mm	
De	273.00	mm		De	273.00	mm	
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²	
z	1			z	1		
Rapporto	p/100fz	0.0045					
Spessore minimo so	0.61	mm		Pressione max p	80.50	bar	
Assunto spessore	8.00	mm					

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con aperture						
Regola VSR.1.L.3						
NON VALE PER L'ACCIAIO INOX !!!!!!!!!!!!!!!						
Materiale		AISI 304				
Temperatura		ambiente				
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
CILINDRO CONTENITORE VALVOLE						
Dati :						
				Con lo spessore assunto :		
Pressione	1.00	bar		s	20.00	mm
D	950.00	mm		De	950.00	mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²
z	1			z	1	
C	0.5					
Rapporto	p/100fz	0.00075				
e	280	mm	interasse tra i fori			
d	42.2	mm	diametro apertura			
Y2	1.0851					
Spessore minimo so	14.12	mm		Pressione max p	2.01	bar
Assunto spessore	20.00	mm				

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con aperture						
Regola VSR.1.L.3						
NON VALE PER L'ACCIAIO INOX !!!!!!!!!!!!!!!						
Materiale	AISI 304					
Temperatura	ambiente					
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
CILINDRO CONTENITORE VALVOLE						
Dati :						
				Con lo spessore assunto :		
Pressione	1.00	bar		s	20.00	mm
D	950.00	mm		De	950.00	mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²
z	1			z	1	
C	0.5					
Rapporto	p/100fz	0.00075				
e	405	mm	interasse tra i fori			
d	60	mm	diametro apertura			
Y2	1.0835					
Spessore minimo so			14.09	mm	Pressione max p	
					2.01 bar	
Assunto spessore			20.00	mm		

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con aperture						
Regola VSR.1.L.3						
NON VALE PER L'ACCIAIO INOX !!!!!!!!!!!!!!!						
Materiale		AISI 304				
Temperatura		ambiente				
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
CILINDRO CONTENITORE VALVOLE						
Dati :						
				Con lo spessore assunto :		
Pressione	1.00	bar		s	20.00	mm
D	950.00	mm		De	950.00	mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²
z	1			z	1	
C	0.5					
Rapporto	p/100fz	0.00075				
e	205	mm	interasse tra i fori			
d	60	mm	diametro apertura			
Y2	1.1890					
Spessore minimo so	15.47	mm		Pressione max p	1.67	bar
Assunto spessore	20.00	mm				

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con aperture						
Regola VSR.1.L.3						
NON VALE PER L'ACCIAIO INOX !!!!!!!!!!!!!!!						
Materiale		AISI 304				
Temperatura		ambiente				
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
CILINDRO CONTENITORE VALVOLE						
Dati :						
				Con lo spessore assunto :		
Pressione	1.00	bar		s	20.00	mm
D	950.00	mm		De	950.00	mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²
z	1			z	1	
C	0.5					
Rapporto	p/100fz	0.00075				
e	640	mm	interasse tra i fori			
d	60	mm	diametro apertura			
Y2	1.0505					
Spessore minimo so	13.66	mm		Pressione max p	2.14	bar
Assunto spessore	20.00	mm				

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con foro singolo						
Regola VSR.1.L.3						
NON VALE PER L'ACCIAIO INOX !!!!!!!!!!!!!!!						
Materiale	AISI 304					
Temperatura	ambiente					
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
Dati :						
				Con lo spessore assunto :		
Pressione	1.00	bar		s	20.00	mm
D	950.00	mm		De	950.00	mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²
z	1			z	1	
C	0.5					
Rapporto	p/100fz	0.00075				
D	950.00	mm	diametro flangia			
d	255	mm	diametro apertura			
Y2	1.1691					
Spessore minimo so			15.21	mm	Pressione max p	
					1.73	bar
Assunto spessore			20.00	mm		

Rev. 1

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con foro singolo					
Regola VSR.1.L.3					
BABAR	Serbatoio	Discendenti di Corrente		620RM07427 Rev.B	
Materiale		AISI 304			
Temperatura		ambiente			
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²			
f	13.33	kg/mm ²			
Dati :					
				Con lo spessore assunto :	
Pressione di Prg	6.00	bar		s	15.00 mm
D	141.30	mm		De	141.30 mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33 kg/mm ²
z	1			z	1
C	0.45				
Rapporto	p/100fz	0.0045			
D	141.30	mm		diametro flangia	
d	80	mm		diametro apertura	
Y1	1.3210				
Spessore minimo so		5.63	mm	Pressione max p	42.52
Assunto spessore		15.00	mm		

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con foro singolo						
Regola VSR.1.L.3						
BABAR	Serbatoio Discendenti di Corrente			620RM07427 Rev.B		
Materiale		AISI 304				
Temperatura		ambiente				
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
Dati :						
				Con lo spessore assunto :		
Pressione di Prg	6.00	bar		s	12.00	mm
D	141.30	mm		De	141.30	mm
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²
z	1			z	1	
C	0.45					
Rapporto	p/100fz	0.0045				
D	141.30	mm		diametro flangia		
d	50	mm		diametro apertura		
Y1	1.1567					
Spessore minimo so			4.93	mm		Pressione max p
						35.49
Assunto spessore			12.00	mm		

Rev. 1

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna								
Regola VSR.1.D.1								
SERBATOIO Ello				Dis. 620RH0432 Rev. A				
Materiale		AISI 304						
Temperatura		ambiente						
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²						
f	13.33	kg/mm ²						
Dati :								
				Con lo spessore assunto :				
Pressione	6.00	bar		s	8.00	mm		
De	273.00	mm		De	273.00	mm		
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²		
z	1			z	1			
Rapporto	p/100fz	0.0045						
Spessore minimo so				0.61	mm		Pressione max p	80.50 bar
Assunto spessore				8.00	mm			

Pareti Piane e Fondi Piani Circolari non rinforzati con foro singolo						
Regola VSR.1.L.3						
BABAR	Seratoio Elio				620RM07432 Rev.A	
Materiale		AISI 304				
Temperatura		ambiente				
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²				
f	13.33	kg/mm ²				
Dati :						
					Con lo spessore assunto :	
Pressione di Prg	6.00	bar			s	10.00 mm
D	273.00	mm			De	273.00 mm
f	13.33	kg/mm ²			f	13.33 kg/mm ²
z	1				z	1
C	0.45					
Rapporto	p/100fz	0.0045				
D	273.00	mm	diametro flangia			
d	42	mm	diametro apertura			
Y1	1.0573					
Spessore minimo so			8.71	mm	Pressione max p 7.90	
Assunto spessore			10.00	mm		

Verifica aperture (Relazione VSR.1.k.3)

1. L'apertura è isolata se:

$$c \geq 3 \cdot \sqrt{(D_i + s) \cdot s}$$

D_i diametro interno fasciame cilindrico : 910 mm
 s spessore parete : 20 mm

$$c \geq 3 \sqrt{(910 + 20) \cdot 20} = 409 \text{ mm}$$

ogni apertura praticata sul cilindro è da considerarsi "NON ISOLATA"

2. Le aperture non isolate richiedono rinforzo se:

$$a \leq 0.14 \sqrt{(D_i + s) \cdot s} = 0.14 \sqrt{(910 + 20) \cdot 20} = 19.1 \text{ mm}$$

Poiché tutte le aperture hanno dimensione maggiore di 19 mm occorre verificare che gli spessori sia delle pareti che dei trouchetti siano adeguatamente rinforzati per sopportare il momento di inerzia nei fori. Pertanto tutte le aperture devono essere opportunamente rinforzate.

3. Verifica compensazione

3.1 Trouchetti con anse \perp alla parete cilindrica ($\phi = 159$ $s = 3$ mm)

L'area totale di rinforzo dovrà essere superiore a:

$$A \geq \frac{d}{2} \cdot \epsilon_0 = \frac{159}{2} \cdot 1 = 80 \text{ mm}^2 \quad \text{con spessore minimo 1 mm di calcolo}$$

Si valuta il rapporto $\frac{D_i}{3} = \frac{950}{3} = 317 \text{ mm}$

Poiché $a = 159 < \frac{D_i}{3} = 317 \text{ mm}$

Le lunghezze sulle quali va valutata la compensazione sono le seguenti:

$$L = \sqrt{(D_i + s) \cdot s} = \sqrt{(910 + 20) \cdot 20} = 136 \text{ mm}$$

$$l = 0.8 \sqrt{(D_i + s) \cdot s} = 0.8 \sqrt{(910 + 20) \cdot 20} = 109 \text{ mm}$$

Ampiamente compensata dello spessore sia del cilindro che del trouchetto

Considero le 2 aperture praticate nel cilindro. supportanti i due discententi di corrente

$$A_2 \geq \frac{d \cdot s_0}{2 \cos \alpha}$$

$$A_2 + A_3 \geq \frac{d}{2 \cos^2 \alpha} s_0 = \frac{151.8 \cdot 1}{2 \cdot \cos^2 45} = 151.8 \text{ mm}^2$$

$$L = 136 \text{ mm.}$$

Siccome i limiti L1 e L2 delle zone utili si sovrappongono l'area di compensazione deve verificare:

$$B \geq \left[k_1 \frac{d_1}{2} + k_2 \frac{d_2}{2} \right] F s_0$$

dove:

$$* k_1 = k_2 = 1 + 2 \frac{d}{D_i} \tan \alpha = 1 + 2 \cdot \frac{151.8}{910} \tan 45 = 1.34$$

$$* F = 0.315 \cos(1.4 \cdot 90) + 0.685 = 0.5$$

per tanto:

$$B \geq \left[2 \cdot 1.34 \cdot \frac{151.8}{2} \right] 0.5 \cdot 1 = 102 \text{ mm}^2$$

Interasse: 160 + 60 = 220 mm

Spazio: 220 - 159 = 61 mm

Necessita:

$$\frac{102}{61} = 1.67 \text{ mm di spessore ampiamente verificato}$$

Apertura $\phi_i = 80 \text{ mm}$

16

$$A \geq \frac{d}{2} S_0 = \frac{80}{2} \cdot 1 = 40 \text{ mm}^2$$

richiede rinforzo.

Vedo se le aree sono sufficienti:

$$L = 136 \text{ mm}$$

$$l = 0.8 \sqrt{(d + s_t) \cdot s_t} = 0.8 \sqrt{(80 + 2) \cdot 2} = 10.3 \text{ mm}$$

Si sovrappone con "l'area di rinforzo" di un tubo dei discendenti di corrente, pertanto occorre verificare che:

$$B \geq \left[K_1 \frac{d_1}{2} + K_2 \frac{d_2}{2} \right] F S_0.$$

$$* K_1 = 1.34$$

$$* K_2 = 1 + 2 \frac{d}{D_i} \tan \alpha = 1 + 2 \frac{80}{910} \tan (97.5 - 90) = 1.023$$

$$* F = 0.315 \cos(1.4 \cdot 80) + 0.685 = 0.57$$

pertanto:

$$B \geq \left[1.34 \frac{151.8}{2} + 1.023 \frac{80}{2} \right] 0.57 \cdot 1 = 81 \text{ mm}^2$$

anche in questo caso è ampiamente verificato.

Pannelli di Chiusura Cilindro

1. Cerico sui bulloni $p_i = 1 \text{ atm}$.

u. 54 bulloni M8 $\rightarrow A_r = 36.6 \text{ mm}^2$

Dimensioni pannello:

$$h = 790 \text{ mm} \quad \text{sviluppo} = 820 \text{ mm} \quad \left. \begin{array}{l} z_i = 475 \text{ mm} \\ z_e = 485 \text{ mm} \end{array} \right\} \text{spessore } 10 \text{ mm}$$

$$A_{re} = 79 \cdot 82 = 6478 \text{ cm}^2 \rightarrow \underline{p = 1.013 \text{ kg/cm}^2}$$

$$\text{Forza totale} = 6560 \text{ Kg}$$


$$\text{Forza x bullone: } \frac{6560}{54} = 125 \text{ Kg}$$

$$\tau_b = \frac{F_b}{A_r} = \frac{125}{36.6} = 3.3 \text{ kg/mm}^2 \quad \text{verificato anche}$$

con bulloni di classe minima

2. Deduciamo la lastra $p_i = p_e = 1 \text{ atm}$.

Ip conservativa lastra rettangolare uniformemente caricata
 sviluppata ha le sq. dimensioni e vincolata (incastrando tutto il perimetro) Roark's ref. 8 pag. 66



$$\beta_1 = 0.3078$$

$$\beta_2 = 0.1386$$

$$a/b = \frac{820}{790} = 1.04$$

$$\alpha = 0.0138$$

Tensione al centro del lato maggiore:

$$\tau_{i \max} = \frac{\beta_1 q b}{t^2} = \frac{0.3078 \cdot 0.01 \cdot 790^2}{10^2} = 19.5 \text{ kg/mm}^2$$


Tensione al centro della lastra:

$$\tau_c = \frac{\beta_2 q b}{t^2} = \frac{0.1386 \cdot 0.01 \cdot 790^2}{10^2} = 8.8$$

$$\text{fessura} = \frac{\alpha q b^4}{\sigma_{max} \cdot t^3} = \frac{0.0138 \cdot 0.01 \cdot 790^4}{2000 \cdot 10^3} = 2.7 \text{ mm}$$

L'ipotesi di lastre "piana" è troppo conservativa
occorre trovare relazioni per lastre "curve"

Vediamo l'instabilità di una lastre curva soggette a
carico esterno: Relazione 21 Roark's pag 691.



Il carico critico è dato dalla relazione seguente:

$$q_c = \frac{Et^3(k^2 - 1)}{12r^3(1 - \nu^2)} = \frac{20000 \cdot 10^3(3^2 - 1)}{12(480)^3(1 - 0.29^2)} = 0.13 \text{ Kg/mm}^2$$

$$\alpha = 90^\circ \quad k = 3 \quad r = 480 \text{ mm.}$$

Il carico critico è 13 bar.

Assumendo $n = 1/3$ di tale valore il carico di progetto
è di 4 bar (ampiamente verificato)

Verifica Pannelli Rettangolari imbullonati sul perimetro 19 esterno.

Hp: Considero suddiviso in tre curve / unità di lunghezza
 Relazioni analitiche del Roark's pag 293
 "Left end fixed, right end fixed"

$$\begin{cases} B_{HH} = 2\theta c^2 + k_1(\theta - sc) - 2k_2 s \cdot c \\ B_{HV} = B_{VH} = -2\theta s \cdot c + k_2 2s^2 \\ B_{HM} = B_{MH} = -2\theta c + k_2 2s \\ B_{VV} = 2\theta s^2 + k_1(\theta + s \cdot c) - k_2 2s \cdot c \\ B_{VM} = B_{MV} = 2\theta s \\ B_{MM} = 2\theta \end{cases}$$

Caso 5k. "Partial uniformly increasing distributed radial loading"

$$\begin{cases} L_{FH} = WR [k_1 c (s \cdot c - \theta) + 2k_2 (s - \theta c)] \\ L_{FV} = WR [k_1 s (\theta + sc) + 2k_2 s (\theta - 2sc)] \\ L_{FM} = WR [2k_2 (\theta - sc)] \end{cases}$$

dove $c = \cos \theta$ $s = \sin \theta$ θ semiampiezza lastra

$$\begin{cases} k_1 = 1 - \alpha + \beta & \alpha = \frac{I}{RA^2} \\ k_2 = 1 - \alpha & \beta = \frac{2F(1-\nu)h}{R} \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} k_1 = k_2 \approx 1 \end{array} \right.$$

Nel vostro caso $\theta = 50^\circ$

$$L_{FH} = wR [k_1 c(s e^{-\theta}) + 2k_2 (s - \theta c)]$$

$$L_{FV} = wR [k_1 s(\theta + s c) + 2k_2 s(\theta - 2s c)]$$

$$L_{FH} = wR [2k_2 (\theta - s c)]$$

$$\alpha = \frac{I}{AR^2}$$

$$\beta = \frac{2F(1+\nu)h}{R}$$

$$s = \sin \theta$$

$$c = \cos \theta$$

$$k_1 = 1 - \alpha + \beta$$

$$k_2 = 1 - \alpha$$

9 semiampiezza arco

$$\begin{cases} B_{HH} H_A + B_{HV} V_A + B_{HM} M_A/R = L_{FH} \\ B_{VH} H_A + B_{VV} V_A + B_{VM} M_A/R = L_{FV} \\ B_{MH} H_A + B_{MV} V_A + B_{MM} M_A/R = L_{FH} \end{cases}$$

Nel vostro caso $\theta = 50^\circ$

$$\begin{aligned} \frac{L_{FH}}{wR} &= [1 \cos 50^\circ (\sin 50^\circ \cos 50^\circ - 50^\circ) + 2(\sin 50^\circ - 50^\circ \cos 50^\circ)] = \\ &= 0.643(0.4924 - 0.873) + 2(0.766 - 0.873 \cdot 0.643) = \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{L_{FH}}{wR} = 0.16578}$$

$$\frac{L_{FH}}{WR} = [1 \cdot \cos 50^\circ (\sin 50^\circ \cos 50^\circ - 50^\circ) + 2 (\sin 50^\circ - 50^\circ \cos 50^\circ)]$$

$$= 0.16578$$

$$\frac{L_{FV}}{WR} = [\sin 50^\circ (50 + \sin 50^\circ \cos 50^\circ) + 2 \sin 50^\circ (50 - 2 \cdot \sin 50^\circ \cos 50^\circ)]$$

$$= 0.84389$$

$$\frac{L_{FH}}{WR} = 2 (50 - \sin 50^\circ \cos 50^\circ) = 0.46052$$

$$B_{HH} = 2 \cdot 50^\circ \cos^2 50^\circ + (50^\circ - \sin 50^\circ \cos 50^\circ) - 2 \cdot \sin 50^\circ \cos 50^\circ =$$

$$= 0.116581$$

$$B_{HV} = B_{VH} = -2(50^\circ) \sin 50^\circ \cos 50^\circ + 2 \sin^2 50^\circ = 0.31424$$

$$B_{HM} = B_{MH} = -2 \cdot 50^\circ \cos 50^\circ + 2 \sin 50^\circ = 0.41021$$

$$B_{VV} = 2 \cdot 50^\circ \sin^2 50^\circ + (50 + \sin 50^\circ \cos 50^\circ) - 2 \sin 50^\circ \cos 50^\circ = 1.40446$$

$$B_{VH} = B_{MV} = 2 \cdot 50^\circ \sin 50^\circ = 1.33400$$

$$B_{HH} = 2 \cdot 50^\circ = 1.4533$$

21 bis

Eureka: The Solver
File Edit Solve Commands Report Graph Options Window

Edit
C:NONAME. Line 3 Col 10
0.116581*x+0.31424*y+0.41021*z=0.80609
0.314240*x+1.40446*y+1.33700*z=4.24920
0.410210*x+1.33700*y+1.74533*z=3.69795

Solution
C:SOLUTION. Line 1
Solution:
Variables Values
x = -3.1263984
y = 3.7248569
z = .00016971827

Report

Verify

F1-Help F2-Save F3-Load F5-Zoom F6-Next F7-Beg Blk F8-End Blk SCROLL-Size/move

Eureka: The Solver
File Edit Solve Commands Report Graph Options Window

Edit
C:NONAME. Line 3 Col 10
0.116581*x+0.31424*y+0.41021*z=0.80609
0.314240*x+1.40446*y+1.33700*z=4.24920
0.410210*x+1.33700*y+1.74533*z=3.69795

Solution
C:SOLUTION. Line 1
Solution:
Variables Values
x = -3.1263984
y = 3.7248569
z = .00016971827

Report

Verify

F1-Help F2-Save F3-Load F5-Zoom F6-Next F7-Beg Blk F8-End Blk SCROLL-Size/move

Eureka: The Solver
File Edit Solve Commands Report Graph Options Window

Edit
C:NONAME. Line 3 Col 10
0.116581*x+0.31424*y+0.41021*z=0.80609
0.314240*x+1.40446*y+1.33700*z=4.24920
0.410210*x+1.33700*y+1.74533*z=3.69795

Solution
C:SOLUTION. Line 1
Solution:
Variables Values
x = -3.1263984
y = 3.7248569
z = .00016971827

Report

Verify

F1-Help F2-Save F3-Load F5-Zoom F6-Next F7-Beg Blk F8-End Blk SCROLL-Size/move

Eureka: The Solver
File Edit Solve Commands Report Graph Options Window

Edit
C:NONAME. Line 3 Col 10
0.116581*x+0.31424*y+0.41021*z=0.80609
0.314240*x+1.40446*y+1.33700*z=4.24920

Solution
C:SOLUTION. Line 1
Solution:

Risolvo il sistema 3x3:

22

$$\begin{cases} 0.116581 H_A + 0.31424 V_A + 0.41021 \frac{M_A}{R} = 0.16578 wR = 0.80609 \\ 0.31424 H_A + 1.40446 V_A + 1.33700 \frac{M_A}{R} = 0.87389 wR = 4.24920 \\ 0.41021 H_A + 1.33700 \frac{M_A}{R} + 1.44533 \frac{M_A}{R} = 0.76052 wR = 3.69495 \end{cases}$$

Poiché: w carico \times unità di cf 0.01013 Kg/mm/mm
 $R = 480 \text{ mm}$

Il prod $wR = 4.8624$

I risultati sono i seguenti:

$$H_A = -3.13 \text{ Kg/mm}$$

$$V_A = 3.42 \text{ "}$$

$$\frac{M_A}{R} = 0.000170 \frac{\text{Kg}}{\text{mm}^2} \Rightarrow 0.081 \text{ Kg} \cdot \text{mm} / \text{mm} = M_A$$

$$W = \frac{1}{6} b h^2 = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 10^2 = 17 \text{ mm}^3 / \text{mm}$$

Passo tra i bulloni 60 mm.

$$H_A = -3.13 \cdot 60 = 188 \text{ Kg per pezzo (} \times 60 \text{ mm)}$$

$$V_A = 3.42 \cdot 60 = 223 \text{ Kg per pezzo (} \times 60 \text{ mm)}$$

$$M_A = 0.081 \cdot 60 = 4.86 \text{ Kg} \cdot \text{mm (} \times 60 \text{ mm)}$$

I bulloni M8 ($A_r = 36,6 \text{ mm}^2$).

Sono soggetti ad uno sforzo di taglio di $\approx 230 \text{ kg}$

$$\sigma = \frac{4}{3} \frac{F}{A} = \frac{4}{3} \frac{230}{36,6} \approx 8 \text{ kg/mm}^2$$


Il momento provoca uno sforzo normale pari a:

$$F_N = \frac{M_A}{b} = \frac{4,86}{25} = 0,2 \text{ Kg}$$

Per tanto non c'è problema -


Rimane unline da considerare la seguente situazione

24



$$\begin{aligned}\phi_e &= 159 \text{ mm} \\ S &= 3.6 \text{ mm} \\ P &= 100 \text{ kg}\end{aligned}$$

Vediamo il tubo:



Caratteristiche geometriche delle
sezione trasversale:

$$A = \frac{\pi}{4} (D_e^2 - d_i^2) = \frac{\pi}{4} (159^2 - 151.8^2) = 1458 \text{ mm}^2$$

$$J = \frac{\pi}{64} (D_e^4 - d_i^4) = \frac{\pi}{64} (159^4 - 151.8^4) = 531 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

$$W = \frac{\pi}{32} \left(\frac{D_e^4 - d_i^4}{D} \right) = \frac{\pi}{32} \left(\frac{159^4 - 151.8^4}{159} \right) = 6.68 \cdot 10^4 \text{ mm}^3$$

$$M_{\max} = P \cdot l = 100 \cdot 670 = 67000 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{67000}{6.68 \cdot 10^4} = 1 \text{ Kg/mm}^2$$

flessione = $\frac{1}{3} \frac{PL}{EI} = \frac{1}{3} \frac{100 \cdot 670^3}{20000 \cdot 531 \cdot 10^6} \approx 0,1 \text{ mm}$ - di conseguenza le

da ben preciso cilindro in acciaio

Si assume che la struttura e la base siano rigide coniche e l'accelerazione orizzontale dovuta al terremoto sia trasmessa direttamente alla struttura.

Ciascuna sezione delle scottole verticali sarà soggetta ad una forza orizzontale data dal prodotto delle masse per l'accelerazione orizzontale $a = f(c)$

La risultante P si assume agisce nel baricentro della struttura ed è dato da:

$$P = Ka = \left(\frac{a}{g}\right) W = cW = 0,2 \cdot 2000 = 400 \text{ kg}$$

$$g \quad 9,81 \text{ m/s}^2 \quad a_s = c g = 0,2 \cdot 9,81 = 2 \text{ m/s}^2$$

$$W \quad \text{peso struttura} = 2000 \text{ kg}$$

$$c = \frac{a}{g} \quad c = 0,2 \quad (\text{per le zone più pericolose})$$

Il momento alle base è dato dalle seguente relazione:

$$\text{Lo sforzo di base è } V = ZKCW = 1 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot 2000 = 400 \text{ kg}$$

- * W peso = 2000 kg
- * K coeff. x tipologie di strutture = 2
- * C fattore di flessibilità = 0,1
- * Z fattore dipendente dalle zone max = 1
- * H altezza = 1560 mm

$$\text{Mentre il momento è } M_b = 0,716 V H = 0,716 \cdot 400 \cdot 1560 = 4,47 \cdot 10^5 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$$

dove H è l'altezza del baricentro rispetto per il e 1560 mm

Riutilizzando le formule di pag 5.

si ha che le massime forze alla distanza $x = \frac{d}{2}$ è data da

$$T = \frac{M}{Z_L} + \frac{W}{c} = \frac{4.47 \cdot 10^5}{49087} + \frac{2000}{485} = 11.7 \text{ kg/mm}$$

la massima forza F alla distanza $x = d/2$ è data da:

$$F = \frac{T \cdot d}{N} = \frac{11.7 \cdot \pi \cdot 250}{3} = 3063 \text{ kg}$$

L'area minima dei bulloni sarà pertanto:

$$A_b = \frac{\frac{4 \cdot M_b}{d} + W}{N \cdot S_e} = \frac{\frac{4 \cdot 4.47 \cdot 10^5}{250} + 2000}{3 \cdot 14} = 217 \text{ mm}^2$$

Utilizzando i bulloni da M10 con area resistente 58 mm^2
 (e tenendo conto del fattore di sicurezza u. 3) sono
 SUFFICIENTI ✓

Fasciami cilindrici sottoposti a pressione interna							
Regola VSR.1.D.1							
SERBATOIO Discendenti di Corrente				62ORM07427 Rev.B			
Materiale		AISI 304					
Temperatura		ambiente					
Rp(0.2)	20.00	kg/mm ²					
f	13.33	kg/mm ²					
Dati :							
				Con lo spessore assunto :			
Pressione	6.00	bar		s	3.40	mm	
De	141.30	mm		De	141.30	mm	
f	13.33	kg/mm ²		f	13.33	kg/mm ²	
z	1			z	1		
Rapporto	p/100fz	0.0045					
Spessore minimo so				0.32	mm		Pressione max p
							65.75 bar
Assunto spessore				3.40	mm		

Aggiunti il 3/04/97

3/04/97

48

Verifica ASME

Regola UG 34 UNSTAYED FLAT HEADS

Rel (1) Lo spessore minimo è dato dalla seguente relazione:

$$t = d \sqrt{\frac{Cp}{SE}}$$

dove:

- * d diametro interno del tubo sul quale è saldato il fondo
- * $C = 0.33$ coeff. x il tipo di giunto
- * p pressione di progetto
- * S tensione ammissibile materiale
- * E efficienza giunto = 1.

Materiale AISI 304L

- Tensione ammissibile R.T. = $13.3 \cdot 10^3 \text{ psi} = 9.1637 \cdot 10^7 \text{ Pa} \cong 9.3 \text{ kg/mm}^2$
- Pressione di progetto 6 bar = $6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Serbatoio discendenti di Corrente

$$\phi_e 141.3 \quad s = 3.4 \quad \rightarrow \quad d = 141.3 - 2 \cdot 3.4 = 134.5 \text{ mm}$$

$$t = 134.5 \cdot \sqrt{\frac{0.33 \cdot 6 \cdot 10^5}{9.2 \cdot 10^7 \cdot 1}} = 6.24 \text{ mm}$$

Assunto spessore 12 mm

Serbatoio Elio

$$\phi_e 273 \quad s = 8 \quad \rightarrow \quad d = 273 - 2 \cdot 8 = 257 \text{ mm}$$

$$t = 257 \cdot \sqrt{\frac{0.33 \cdot 6 \cdot 10^5}{9.2 \cdot 10^7 \cdot 1}} = 11.9 \text{ mm}$$

Assunto spessore 10 mm

Verifica STAFFE -

Supporto virole esterna/interna Cristato BABAR


Sono in numero di 8 per parte : 4 sono in trazione (le superiori) e 4 in compressione (le inferiori) -

Ogni staffa è fissata alle virole con viti M8 (u.2) per staffetta ed ha sezione di 30x5 mm e lunghezza 330 mm

Verifica carico di Punta (inferiori)

* hp. tutto il peso (Kg 1000) si scarica sulle inferiori

$$1000 : 8 = 125 \text{ Kg ciascuna}$$



$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{l^2} = \frac{\pi^2 \cdot 20000 \cdot 313}{330^2} = 560 \text{ Kg}$$

$$I_{min} = \frac{1}{12} b h^3 = \frac{1}{12} \cdot 30 \cdot 5^3 = 313 \text{ mm}^4$$

Vediamo i bulloni superiori : 8 + 8

sogetti a Tzoglio + Trazione

$$* \text{ Tzoglio Puro } \max \sigma = \frac{3}{2} \frac{F}{A} = \frac{3}{2} \frac{125}{36.6} = \frac{5.2 \text{ Kg/mm}^2}{2} = 2.6 \text{ Kg/mm}^2$$

$$* \text{ Trazione Pura } \max \sigma_N = \frac{F}{A} = \frac{125}{36.6} \cong 1.8 \text{ Kg/mm}^2$$

② bulloni su ogni piastra della staffa

Tensione equivalente max:


$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_N^2 + 3\sigma^2} = \sqrt{1.8^2 + 3 \cdot 2.6^2} \cong 5 \text{ Kg/mm}^2$$





Tenendo conto che in tutto ci sono u. 32 bulloni M8 si può stare tranquilli.

la sezione delle staffe 30x5 = 150 mm² non da ovviamente problemi -

USARE VITI A2-80 per sicurezza!


1985





SEZ.AA

VEDI PARTICOLARE C



Dati
 $p_i = 6 \text{ bar}$

Serbetorio Elio

TUBI DI GUIDA DA SALDARE
ALLA FLANGIA INFERIORE IN
FASE DI ASSEMBLAGGIO.

$$\text{Verif. } \sigma = \frac{p D}{2s} = \frac{6 \cdot 10^{-2} \cdot 273}{2 \cdot 8} = 10.0875$$
$$s = \frac{p D}{2\sigma} = \frac{6 \cdot 10^{-2} \cdot 273}{2 \cdot 13.2} = 6.136$$